



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	21.06.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Sachstand aller Sportbaumaßnahmen im Bereich der Sportverwaltung II. Quartal 2011

Die Verwaltung ist im Rahmen der verschiedenen Aufgabenstellungen beauftragt, die ihr zur Realisierung übertragenen Sportbauten umzusetzen. Zu den verschiedenen Teilbereichen stellt die Verwaltung in der Anlage 1 die Sachstände zu den jeweiligen Maßnahmen vor. Als Anlage 2 ist ein Bauzeitenplan für die durch die Stadt in eigener Zuständigkeit betriebenen Maßnahmen beigefügt.

Sachstand Konjunkturprogramm II

Städtische Maßnahmen:

Der Baubeginn **Kunstrasenspielfeld Höhenberger Sportpark** erfolgte am 08.03.2011. Die Elastische Tragschicht ist Ende Mai 2011 eingebaut worden. Der Kunstrasen wird im Juni 2011 verlegt. Aus dem Höhenberger Sportpark wurden 100.000,00 € auf die Sportanlage Apenrader Straße übertragen. Es stehen jetzt 922.909,48 € zur Verfügung.

Der Baubeginn auf der **Sportanlage Apenrader Straße** erfolgte am 01. März 2011. Der Kampfmittelräumdienst hatte auf beiden Plätzen Verdachtsflächen, die untersucht wurden. Dadurch bedingt erfolgten zusätzliche umfangreiche Aushubarbeiten auf dem Kunstrasenspielfeld und Sondierungen auf dem nördlichen Tennenspielfeld. Die vorgefundenen Bodenmassen des Kunstrasenplatzes sind stark belastet. Der belastete Boden wurde in der 21. Kalenderwoche abgefahren. Die Bodenuntersuchungen ergaben auch hohe Belastungen im flächigen Abtragsbereich des Kunstrasens und der Drainstränge des geplanten Kunstrasenspielfelds. Dieser Boden ist noch zu entsorgen. Es entstehen Mehrkosten in

Höhe von ca. 140.000,00 €. Diese wurden durch die Umschichtung von Mitteln aus dem Höhenberger Sportpark gedeckt.

Die Sportplatzbaufirma hat mit den Arbeiten begonnen. Die Drainagen auf dem Tennenspielfeld und die Rigole wurden erstellt, die Trainingsbeleuchtungsmasten aufgestellt. Im Finanzausschuss vom 23.05.2011 wurde die Umschichtung von 100.000,00 € aus dem Höhenberger Sportpark auf die Apenrader Straße beschlossen. Für die Maßnahme stehen derzeit 1.700.000,00 € zur Verfügung.

Die Pflanzarbeiten für das **Naturrasenkleinspielfeld Roggendorfstraße** sind fertig erstellt. Es erfolgen noch Pflegearbeiten der Pflanzungen. Ansonsten sind die Arbeiten auf der Sportanlage abgeschlossen.

Die Arbeiten für die **Bezirkssportanlage Merheimer Straße** wurden beauftragt. Baubeginn ist Ende Mai 2011. Für den Ausbau auf der Merheimer Straße stehen derzeit 1.600.000,00 € zur Verfügung.

Die Sportanlage Burgwiesenstraße befindet sich im Vergabeverfahren. Es ist geplant, mit der Durchführung der Arbeiten im Juni 2011 zu beginnen.

Die Maßnahme **Kunstrasenspielfeld Bezirkssportanlage Süd** befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist für Anfang Juli 2011 geplant.

Das Rechnungsprüfungsamt hat für die Vorlage der Schlussabrechnungen für die Maßnahmen des Konjunkturpaketes als Termin den 01.09. 2011 gesetzt. Sollte dieser Termin nicht eingehalten werden können, ist für jeden Einzelfall eine Terminverlängerung zu beantragen. Das Sportamt hat für alle Maßnahmen eine Fristverlängerung beantragt. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Terminverlängerung zur Kenntnis genommen. Die konkreten Vorlagetermineine sollen dem Rechnungsprüfungsamt zu Anfang Juni 2011 mitgeteilt werden.

Sachstand 4,5 Mio. € Programm, Umbau von Tennen- in Kunstrasenplätze:

Die Sportanlage **Dr.-Simons-Str.** ist im Vergabeverfahren. Es ist geplant, mit der Ausführung der Arbeiten im Juli 2011 zu beginnen.

Die Sportanlage **Am Pescher Holz** befindet sich im Vergabeverfahren. Baubeginn ist für Juli 2011 geplant.

Die Sportanlage **Roggendorfstraße** befindet sich im Vergabeverfahren. Es ist geplant, im Juli 2011 mit dem Bau zu beginnen.

Sonstige Baumaßnahmen:

Bezirkssportanlage Sürther Feld

Die Arbeiten für den Kreisverkehr beginnen am 06.06.2011. Alle Gewerke wurden beauftragt.

Generalsanierung Sporthalle Bocklemünd

Der Bauantrag wurde gestellt. Die Entwurfsplanung ist - bis auf die Kanalführung - abgeschlossen. Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Sanierung der Sporthalle wird zurückgestellt. Bevor mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, soll eine Traglufthalle als Ausgleichsfläche für den Rollhockeyverein gestellt werden. Der Beschluss hierfür soll im Sportausschuss am 21.06.2011 getroffen werden.

