

Rheinboulevard: Monatsbericht Juni 2013

(Stand: 11.06.2013)

1. Kenndaten des Projektes

Standort: Rheinufer, Köln-Deutz
 Bauherr: Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen (Amt 67)

	1. BA	2. BA	3. BA
Planung/Ausschreibung:	2008/2009	01/2012 - 06/2013	06/2013 - 04/2014
Ausführung:	02/2010 - 04/2011	07/2013 - 08/2015	05/2014 - 08/2015
Fertigstellung:	04/2011	08/2015	08/2015

2. Kostenübersicht [brutto]

2.1 Budget und Kostenstand (Stand: 13.05.2013)

- Submissionsergebnis 2. BA (Bauausführung Ufertreppe) vom 03.05.2013 bleibt unberücksichtigt
 - Ratsbeschluss 3. BA (Umplanung Boulevard) vom 30.04.2013 ist berücksichtigt

		Budget	Ist	Differenz
KGR 100:	1.-3. BA	332.000,00 €	332.000,00 €	- €
KGR 200 - 600:	1. BA	2.380.000,00 €	2.230.000,00 €	150.000,00 €
KGR 200 - 600:	2. BA	12.430.000,00 €	11.635.000,00 €	795.000,00 €
KGR 200 - 600:	3. BA	3.068.000,00 €	3.068.000,00 €	- €
KGR 700:	1.-3. BA	5.563.000,00 €	5.370.000,00 €	193.000,00 €
	GESAMT:	23.773.000,00 €	22.635.000,00 €	1.138.000,00 €

2.2 Mittelabfluss (Stand: 28.02.2013)

- ohne Berücksichtigung Submissionsergebnis 2. BA und ohne Berücksichtigung Ratsbeschluss 3. BA


	SUMME	bis 2012	2013	2014	2015	2016
SOLL (Prognose)	22.832.000,00 €	5.253.000,00 €	2.294.000,00 €	8.021.000,00 €	6.517.000,00 €	747.000,00 €
IST (Zahlungen)	5.378.000,00 €	5.253.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €

3. Terminübersicht

3.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich


3.2 2. BA (Ufertreppe)



* Nachweis der Machbarkeit einer Flachgründung und Erstellung ausschreibungsreifer Planung
 ** einschließlich Ausführungsplanung im Rahmen der technischen Bearbeitung durch den GU

V Verzug

3.3 3. BA (Boulevard) (Rahmenterminplan)



*** Ratsbeschluss "Umplanung Boulevard infolge archäologischer Funde"
 **** Überarbeitung der vorliegenden Entwurfsplanung aus 2010 infolge archäologischer Funde

4. Erläuterung Sachstand und Risiken

0 planmäßig 1 geringes Risiko 2 mittleres Risiko 3 hohes Risiko

4.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich

4.2 2. BA (Ufertreppe)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
3 - Beweissicherung+Monitoring	1 - Steinschüttung vor HW-Zeit	1 - Submissionsergebnis (Angabe 691)	1 - Veröffentlichung: ca. 7 KW Verzug
2 - Bauvertrag GU (Beschwerde Bieter)	1 - Abhängigkeiten vom Rheinpegel		
1 - künstlerische Bauoberleitung	1 - Verlegung Stellplätze LVR		
1 - SIGEKO			

4.3 3. BA (Boulevard)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
0 - offene Verträge	0 - Ratsbeschluss am 30.04.2013	0 - Einhaltung Budget	0 - Beginn Umplanung
	0 - Beginn Umplanung (LPH 5)		