

OGTS Stand 19.04.2007 (Änderungen zum letzten den Ausschüssen mitgeteilten Sachstand)

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1	Pfälzerstr. 30-34/Burgunder Str.	30.04.2007		Projekt fertiggestellt
2	Godorfer Hauptstr. 73	30.04.2007		Projekt fertiggestellt
2	Adlerstr. 13	15.04.2007		Projekt fertiggestellt
2	Ketteler Str. 14	31.08.2007		Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
2	Mainstr. 75	31.07.2007		Neuterminierung
3	Berrenrather Str. 179	31.08.2007		Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
6	Soldiner Str. 68	31.07.2007		Projekt fertiggestellt
6	Soldiner Str. 68	31.07.2007		Projekt fertiggestellt
8	Andreas-Hermes-Str. 2-4	31.08.2007		Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
9	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	31.08.2007		Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf