

# Rheinboulevard: Monatsbericht August 2013

(Stand: 22.08.2013)

## 1. Kenndaten des Projektes

Standort: Rheinufer, Köln-Deutz  
 Bauherr: Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen (Amt 67)

	1. BA	2. BA	3. BA
Planung/Ausschreibung:	2008/2009	01/2012 - 06/2013	06/2013 - <b>07/2014</b>
Ausführung:	02/2010 - 04/2011	07/2013 - 08/2015	<b>08/2014</b> - 08/2015
Fertigstellung:	04/2011	08/2015	08/2015

## 2. Kostenübersicht [brutto]

### 2.1 Budget und Kostenstand (Stand: 22.08.2013)

		Budget	Ist	Differenz
KGR 100:	1.-3. BA	332.000,00 €	332.000,00 €	- €
KGR 200 - 600:	1. BA	2.380.000,00 €	2.230.000,00 €	150.000,00 €
KGR 200 - 600:	2. BA	12.430.000,00 €	<b>12.172.000,00 €</b>	258.000,00 €
KGR 200 - 600:	3. BA	3.068.000,00 €	3.068.000,00 €	- €
KGR 700:	1.-3. BA	5.563.000,00 €	<b>5.562.000,00 €</b>	1.000,00 €
	<b>GESAMT:</b>	<b>23.773.000,00 €</b>	<b>23.364.000,00 €</b>	<b>409.000,00 €</b>

### 2.2 Mittelabfluss (Stand: 28.02.2013)

- ohne Berücksichtigung Submissionsergebnis 2. BA und ohne Berücksichtigung Ratsbeschluss 3. BA

	SUMME	bis 2012	2013	2014	2015	2016
SOLL (Prognose)	22.832.000,00 €	5.253.000,00 €	2.294.000,00 €	8.021.000,00 €	6.517.000,00 €	747.000,00 €
IST (Zahlungen)	5.378.000,00 €	5.253.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €

## 3. Terminübersicht

### 3.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich

### 3.2 2. BA (Ufertreppe)

		2012				2013				2014				2015			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LPH 3 (Entwurfsplanung)	SOLL	█															
	IST	█															
LPH 4 (Genehmigungsplanung)	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 5 (Ausführungsplanung) *	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 6+7 (Ausschreibung/Vergabe)	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 8 (Ausführung) **	SOLL					█											
	IST					█											

\* Nachweis der Machbarkeit einer Flachgründung und Erstellung ausschreibungsreifer Planung

\*\* einschließlich Ausführungsplanung im Rahmen der technischen Bearbeitung durch den GU

█ Verzug

### 3.3 3. BA (Boulevard) (Rahmenterminplan)

		2012				2013				2014				2015			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Herbeiführung Ratsbeschluss***	SOLL	█															
	IST	█															
LPH 3 (Entwurfsplanung) ****	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 5 (Ausführungsplanung)	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 4 (Genehmigungsplanung) *****	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 6+7 (Ausschreibung/Vergabe)	SOLL					█											
	IST					█											
LPH 8 (Ausführung)	SOLL					█											
	IST					█											

\*\*\* Ratsbeschluss "Umplanung Boulevard infolge archäologischer Funde"

\*\*\*\* Überarbeitung der vorliegenden Entwurfsplanung aus 2010 infolge archäologischer Funde

\*\*\*\*\* 2. Planänderungsverfahren (geringfügige Änderung) + Herbeiführung Baubeschluss

█ Verzug Beginn

## 4. Erläuterung Sachstand und Risiken

0 planmäßig     1 geringes Risiko     2 mittleres Risiko     3 hohes Risiko

### 4.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich

### 4.2 2. BA (Ufertreppe)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
	1 - Abhängigkeiten vom Rheinpegel		

### 4.3 3. BA (Boulevard)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
0 - Ingenieurleistungen TWP (historischer Balkon)	1 - Ausführungsplanung (verspäteter Beginn durch Planorama)	0 - Einhaltung Budget	1 - Ausführungsplanung (verspäteter Beginn durch Planorama)