

Rheinboulevard: Monatsbericht November 2013 (Stand: 25.11.2013)

1. Kenndaten des Projektes

Standort: Rheinufer, Köln-Deutz
Bauherr: Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen (Amt 67)

	1. BA	2. BA	3. BA
Planung/Ausschreibung:	2008/2009	01/2012 - 06/2013	06/2013 - 12/2014
Ausführung:	02/2010 - 04/2011	07/2013 - 08/2015	01/2015 - 12/2015
Fertigstellung:	04/2011	08/2015	12/2015

2. Kostenübersicht [brutto]

2.1 Budget und Kostenstand (Stand: 22.10.2013)

		Budget	Ist	Differenz
KGR 100:	1.-3. BA	332.000,00 €	332.000,00 €	- €
KGR 200 - 600:	1. BA	2.380.000,00 €	2.230.000,00 €	150.000,00 €
KGR 200 - 600:	2. BA	12.430.000,00 €	12.239.000,00 €	191.000,00 €
KGR 200 - 600:	3. BA	3.068.000,00 €	3.068.000,00 €	- €
KGR 700:	1.-3. BA	5.563.000,00 €	5.396.000,00 €	167.000,00 €
	GESAMT:	23.773.000,00 €	23.265.000,00 €	508.000,00 €

2.2 Mittelabfluss (Stand: 22.11.2013)


	SUMME	bis 2012	2013	2014	2015	2016
SOLL (Prognose)	23.265.000,00 €	5.253.000,00 €	2.294.000,00 €	8.021.000,00 €	6.917.000,00 €	780.000,00 €
IST (Zahlungen)	7.361.000,00 €	5.253.000,00 €	2.108.000,00 €	- €	- €	- €

3. Terminübersicht

3.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich

3.2 2. BA (Ufertreppe)




* Nachweis der Machbarkeit einer Flachgründung und Erstellung ausschreibungsreifer Planung

** einschließlich Ausführungsplanung im Rahmen der technischen Bearbeitung durch den GU, gemäß Vertragsterminplan HTB V 2.0 v. 17.10.2013

Verzug

3.3 3. BA (Boulevard) (Rahmenterminplan)



*** Ratsbeschluss "Umplanung Boulevard infolge archäologischer Funde"

**** Überarbeitung der vorliegenden Entwurfsplanung aus 2010 infolge archäologischer Funde

***** 2. Planänderungsverfahren (geringfügige Änderung) + Herbeiführung Baubeschluss

Verzug

4. Erläuterung Sachstand und Risiken

0 planmäßig 1 geringes Risiko 2 mittleres Risiko 3 hohes Risiko

4.1 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine

Fertigstellung in 04/2011: hier keine weitere Betrachtung erforderlich

4.2 2. BA (Ufertreppe)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
	1 - Abhängigkeiten vom Rheinpegel		1 - Abhängigkeiten vom Rheinpegel
	1 - Planprüfung Ausführungsplanung GU		
	1 - Kühlwasserleitung LVR		

4.3 3. BA (Boulevard)

Verträge	Planung/Ausschreibung/Ausführung	Kosten	Termine
	1 - Herbeiführung 2. Planänderung (BR)		1 - Herbeiführung Baubeschluss
	1 - Herbeiführung Baubeschluss		1 - Bauausführung 3. BA innerhalb Baufeld 2. BA
	1 - Bauausführung 3. BA innerhalb Baufeld 2. BA		

5. Prognose

Das Projekt befindet sich nach derzeitigem Stand sowohl im Termin- als auch im Kostenrahmen.