

Grundwasserversorgung Decksteiner Weiher

Projekt Historie

Leistungsphase 1 Projekt Definition	Nov. 12	
Leistungsphase 2 Vorentwurf	Mrz. 13	
hydrogeologisches Gutachten	Apr. 13	Ausschreibung
	Jun. 13	Vergabe
	Aug. 13	Ergebnis / Bericht
Korrektur auf Grund der örtlichen Geologie	Sep. 13	
Varianten Untersuchung gemäß örtlicher Möglichkeiten	Nov. 13	
Untersuchung der E-Versorgung	Dez. 13	
hydrogeologisches Gutachten als Ergänzung	Dez. 13	Beauftragung
	Feb. 14	Ergebnis/Bericht
Prüfung der Annahmen und Festlegung der Varianten	Mrz. 14	
Leistungsphase 3 Entwurf	Mai. 14	
Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung	Mrz. 14	bis Okt. 14
1. Wasserrechtlicher Antrag	Mrz. 14	
Antrag Bundesnaturschutzgesetz	Mrz. 14	bis Mai. 14
Landschaftsberatssitzung mit Projektzustimmung	Mai. 14	
2. Wasserrechtlicher Antrag modifiziert nach Wünschen von 57 Zeichnungen mit Details ergänzt Berechnungen mit Diagrammen ergänzt Ausführungen zu Stickstoff Belastungen	Mai. 14	bis Jun. 14
3. Wasserrechtlicher Antrag Grundwasserdargebots-Berechnung nachgeliefert	Jul./Aug. 14	
4. Wasserrechtlicher Antrag Entscheidungskatalog für eine große Umweltprüfung geliefert	Aug. 14	
wasserrechtliche Genehmigung	Okt. 14	
Leistungsphase 5 Ausführungsplanung	Nov. 14	Beginn