

Anlage 1: Kostenentwicklung



Neubau Feuerwehrgerätehaus / Rettungswache Löschgruppe Dellbrück

Kostenberechnung						Kostenanschlag					Kostenfeststellung							
Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen			IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 37	bezahlt
KG 200	12.02.12				33.320,00 €				82.976,30 €	82.976,30 €				67.111,32 €	67.111,32 €			
01 Erdarbeiten Bunkerfreilegung					0,00 €	Fa. Amelang			31.328,06 €	31.328,06 €				24.807,49 €	24.807,49 €			
KB	n.a.					AN	22.02.12	31.328,06 €										21.05.12
																		21.05.12
																		22.10.12
																		26.03.13
02 Stemm- und Kernbohrarbeiten					0,00 €	Fa. Jakob Brock			34.096,98 €	34.096,98 €				28.722,42 €	28.722,42 €			
KB	n.a.					AN	19.03.12	14.974,96 €										21.06.12
						1. Nachtrag	18.03.13	19.122,02 €										06.05.13
																		16.05.13
03 Schließen von Schlitzen					0,00 €	Fa. Jakob Brock			16.595,74 €	16.595,74 €				12.644,62 €	12.644,62 €			
KB	n.a.					AN	07.05.12	9.193,94 €										13.05.13
						1. Nachtrag	06.12.12	7.401,80 €										29.05.13
Bunkerbeleuchtung					0,00 €	Fa. Manfred Meyer			955,52 €	955,52 €				936,79 €	936,79 €			
KB	n.a.					AN	09.09.13	955,52 €										23.10.13
																		30.10.13

Kostenverfolgung
Kostengruppe 300

Kostenberechnung					Kostenanschlag					Kostenfeststellung								
Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen			IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 37	bezahlt
14 Trockenbau/ WC-Trennwände					64.475,69 €	Troka GmbH & Co. KG			57.217,08 €	64.475,69 €	Troka GmbH & Co. KG		55.686,95 €	55.686,95 €				
KB	09.09.13	58.336,12 €				AN	24.09.15	55.903,82 €			1. AR.: 5506/1015151	12.11.15	21.317,91 €			18.11.15	24.11.15	30.11.15
EV 003	19.11.13		960,57 €			Na 07.06.2016	ohne	1.313,26 €			2. AR.: 6069/1015151	29.02.16	13.249,13 €			17.03.16	22.03.16	
BJF (WC-Trennwände von Gewerk 18)	28.05.15			5.000,50 €							3. AR.: 6117/1015151	31.03.16	6.626,12 €			24.04.16	10.05.16	
EV 014 zusätzliche Bodenabläufe			178,50 €								4. AR.: 6154/1015151	30.04.16	7.806,61 €			31.05.16	31.05.16	06.06.16
											SR.: 6229/1015151	30.06.16	6.687,18 €			26.07.16	04.08.16	
														SR				
15 Gussasphalt					23.021,24 €	August Simons GmbH & Co. KG			29.152,03 €	29.152,03 €	August Simons GmbH & Co. KG		21.133,46 €	29.152,03 €				
KB	09.09.13	14.339,01 €				AN	02.07.15	23.579,85 €			1. AR.: 5415	02.10.15	21.133,46 €			20.11.15	24.11.15	
EV 002	04.12.13		2.810,41 €			NA 1 Boden RW-Garage		5.572,18 €										
Verschiebungen aus NA1, Gewerk 08b				299,64 €														
Boden RW-Garage in Gussasphalt, aj.	10.03.16			5.572,18 €														
16 Estrich + Epoxidbeschichtungen					19.388,29 €	Josef Herget GmbH			25.103,95 €	25.103,95 €	Josef Herget GmbH		18.734,21 €	18.734,21 €				
KB	09.09.13	17.785,63 €				AN	02.07.15	31.835,48 €			1. AR.: 16-02-042-RE	16.02.16	18.525,96 €			21.03.16	22.03.16	
BJF	20.11.13		1.627,71 €			Boden RW-Garage in Gussasphalt, Gewinnverzicht		-6.731,53 €			SR.: 16-05-222-RE	11.05.16	208,25 €			31.05.16	31.05.16	06.06.16
EV 002	04.12.13		6.811,44 €															
Verschiebungen aus NA1, Gewerk 08b				299,64 €														
an Schlosser, für Anschlussprofil				-404,60 €														
Boden RW-Garage in Gussasphalt, aj.	10.03.16			-6.731,53 €														
17 Fliesen/ Betonwerkstein					65.738,42 €	Fliesenwelt Höller			73.842,68 €	73.842,68 €	Fliesenwelt Höller		61.889,59 €	73.842,68 €				
KB	09.09.14	65.738,42 €				AN	02.12.15	71.292,48 €			1AR: 8403/16005	15.03.16	41.650,00 €			31.03.16	01.04.16	05.04.16
						NA1 (Schmutzfangmatte)	n.n.	753,81 €			2AR: 8403/16007	18.04.16	19.757,94 €			09.05.16	18.05.16	19.05.16
						NA2		1.796,39 €			8402/216105	19.07.16	145,99 €			28.07.16	29.07.16	
											8402/216094	27.06.16	335,66 €			28.07.16	29.07.16	
														SR				
18 Tischler/ Innentüren/ Trennwand					36.887,62 €	Tischlerei Berg			66.007,87 €	66.007,87 €	Tischlerei Berg		36.497,74 €	66.007,87 €				
KB	09.09.13	37.059,10 €				AN	23.03.16	65.860,55 €			1. AR 5119864	04.05.16	12.890,04 €			01.06.16	10.06.16	15.06.16
EV 007	18.02.15		1.487,50 €			NA 1a (Rollade)		916,06 €			2. AR 5119971	23.05.16	23.607,70 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16
BJF (WC-Trennwände zu Gewerk 14)	28.05.15			0,00 €		NA 1b (Faltwand)		-1.506,54 €										
aus Gewerk 19 Maler (Türen)				-5.000,50 €		NA 2 (Türschilder)	17.06.16	737,80 €										
EV 010 (Automattüren)	25.09.15		642,60 €	2.698,92 €														
19 Maler/ Lackierungen					45.795,09 €	Herbert Petry Malerbetrieb			41.828,26 €	45.795,09 €	Herbert Petry Malerbetrieb		30.343,37 €	41.828,26 €				
KB	09.09.13	48.764,79 €				AN	03.08.06	38.932,04 €			1. Re ZA201513	11.12.15	8.330,00 €			21.12.15	21.12.15	11.01.16
BJF	20.11.13		-357,00 €			Boden RW-Garage in Gussasphalt		86,22 €			2. Re ZA201606	25.05.16	22.013,37 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16
an Gewerk 18 Tischler (Türen)				-2.698,92 €		Nachtrag 1	26.07.16	2.810,00 €										
Boden RW-Garage in Gussasphalt, aj. 02.03.2016				86,22 €														
20 Bodenbeläge					9.871,67 €	J.O.S. Bodenverlegung			12.603,58 €	12.603,58 €	J.O.S. Bodenverlegung		12.426,53 €	12.426,53 €				
KB	09.09.13	9.871,67 €				AN (ohne Schmutzfangmatte)	02.05.16	12.603,58 €			1. Re 4093	31.05.16	4.833,60 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16
											2. Re 4100	13.06.16	6.212,74 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16
											SRe 4108	27.06.16	1.380,19 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16
														SR				
21 Schließanlage					5.117,00 €	Scharrenbach & Thelen			2.116,49 €	2.116,49 €	Scharrenbach & Thelen		0,00 €	2.116,49 €				
KB	09.09.13	9.877,00 €					20.07.16	2.116,49 €										
E-Mail BH "Schriftzug Außenfassade"	15.12.15		-4.760,00 €															
22 Baureinigung					4.760,00 €	KGR			5.271,70 €	5.271,70 €	KGR		0,00 €	5.271,70 €				
KB	09.09.13	4.760,00 €				AN		5.271,70 €										
Kernbohrungen					535,50 €	Fa. Yarmadelen			3.244,95 €	3.244,95 €	Fa. Yarmadelen		4.353,94 €	4.353,94 €				
KB	n.a.					AN	17.06.14	1.034,93 €			SR--> TR Nr. 2014-165	24.07.14	1.093,54 €				07.08.14	18.08.14
EV 014 (zusätzl. Bodeneinläufe, beim BH)			535,50 €			NA1: (zusätzlich Kernbohrungen)	11.11.15	757,48 €			SR--> TR Nr. 2015-303	18.11.15	606,71 €			02.12.15	02.12.15	07.12.15
						NA2: (nachträgliches Schließen von DBR)		1.452,54 €			AR Nr. 2016-046	02.03.16	2.192,78 €			24.03.16	05.04.16	
											SR Nr. 2016-131	11.05.16	460,91 €			31.05.16	31.05.16	06.06.16
														SR				
Dienststellenschilder						Billetter			965,45 €	965,45 €	Billetter		965,45 €	965,45 €				
						AN	07.06.16	965,45 €			SR Nr.0277-1	19.07.16	965,45 €			21.07.16	22.07.16	
														SR				

Kostenberechnung						Kostenanschlag					Kostenfeststellung								
Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen			IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 37	bezahlt	
KG 400		531.316,00 €	-67.928,76 €	7.712,21 €	471.099,45 €				488.593,19 €	529.968,49 €				319.832,18 €	489.190,42 €				
23 Sanitär Gas Wasser Abwasser					89.663,16 €	Fa. Musculus			95.753,23 €	95.753,23 €	Fa. Musculus			56.653,34 €	95.753,23 €				
KB	09.09.13	84.491,23 €				AN	11.02.14	80.166,94 €			R1509588	01.09.15	2.947,73 €			14.09.15	14.09.15	17.09.15	
EV 008 (TGA-Teil zu EV 002)	14.03.15		3.328,43 €			NA.2 150530 (Ausauss)	03.09.15	586,82 €			R1511821	23.11.15	25.105,00 €			15.12.15	15.12.15		
EV 009 (Ausaussbecken Waschraum)	03.07.15		611,74 €			NA.3-TZ 150240 (Inflation)	07.09.15	2.405,01 €			R1601004	05.01.16	13.016,99 €			27.01.16	28.01.16		
EV 014 (zusätzl. Bodeneinläufe, bei BH)			809,20 €			NA.1 150492 (Bodenabl., Fahrzeugha)	03.09.15	3.683,27 €			R1604309	18.04.16	15.583,62 €			09.05.16	18.05.16		
EV 019 (zusätzl. Dusche Hygieneraum)			422,56 €			NA.4 150891 (Mont. Fzg.-halle / vorbeh. BH)		1.259,02 €											
						NA. 5 150910 (Wasseranschluss)	11.11.15	927,57 €											
						NA. 6 151172 (Urinale / vorbeh. BH)		5.518,04 €											
						NA. 7 1601019 (Gaszähler / Dusche)		1.006,56 €											
Trinkwasseruntersuchung						Aqua Service Schwerin			500,00 €	500,00 €	Aqua Service Schwerin			0,00 €	500,00 €				
						AN	18.07.16	500,00 €											
24 Heizungs- und Warmwasseranlagen					138.666,56 €	Fa. Musculus			140.265,44 €	140.265,44 €	Fa. Musculus			62.905,99 €	140.265,44 €				
KB	09.09.13	131.612,81 €				AN	21.03.14	135.653,62 €			R1511824	23.11.15	1.857,15 €			10.12.15	14.12.15		
BJF	09.10.13		2.000,00 €			NA1: 150241 (Inflation)	11.11.15	4.062,47 €			R1601017	05.01.16	13.304,63 €			18.01.16	19.01.16	18.01.16	
BJF	20.11.13		-2.896,46 €			NA2: 151037 (Isolierung Rohre)	01.12.15	-17,66 €			R1601043	14.01.16	9.437,39 €			27.01.16	28.01.16	01.02.16	
Folge LV-Überarbeitung Fenster	29.04.14		238,00 €			an Dachabdichtungen NA 2011741	n.a.	-587,90 €			R1601709	29.01.16	11.502,53 €			04.02.16	04.02.16		
Kosten aus EV 011				7.712,21 €		NA3: 1601003 + ... 30 (Übersprüngh)	04.03.16	601,87 €			R1604292	11.04.16	26.804,29 €			27.04.16	10.05.16		
						NA4: 1601030 (Schraubverbindungen)	04.03.16	303,93 €											
						NA5: 1602057 (Abgas-Revi-Bogen)		249,11 €											
25 Lüftung (RLT)					58.556,20 €	Fa. Grün + Weber			98.505,15 €	98.505,15 €	Fa. Grün + Weber			68.947,05 €	98.505,15 €				
KB	09.09.13	97.556,20 €				AN	21.03.14	98.505,15 €			646-A1793	10.11.15	18.161,75 €			10.12.15			
BJF	09.10.13		-39.000,00 €								653-A1793	10.11.15	50.765,30 €						
26 Elektro					161.603,53 €	Fa. Monz			122.157,45 €	161.603,53 €	Fa. Monz			117.557,70 €	122.157,45 €				
KB	09.09.13	195.045,76 €				AN	28.04.14	111.640,03 €			1. TR R506919	07.05.15	2.422,94 €			25.05.15	19.06.15	25.06.15	
BJF	09.10.13		-35.000,00 €			Na 1. A-15-0543 Preiserhöhung (vor)	19.01.16	5.357,44 €			2. TR R507144	16.07.15	1.638,65 €			07.09.15	07.09.15	09.09.15	
EV 010 (Automatiktüren)	25.09.05		1.099,38 €			Na 2. A-15-0561 Sprechan. RW (vor)	19.01.16	1.915,64 €			3. TR R507483	29.10.15	10.226,64 €			19.11.15	24.11.14	30.11.15	
BJF (zusätzliche Steckdosen)	23.04.15		458,39 €			Na 3. A-15-0563 Sprechan. FF (neu verbänden)		0,00 €			4. TR R507529	17.11.15	11.799,64 €			07.01.16	08.01.16		
						Na 4. A-15-0564 Auto-Türen RW (vor)	19.01.16	766,00 €			5. TR R507904	11.03.16	33.311,60 €			22.03.16	22.03.16		
						Na 5. A-15-0565 zu Steckdo. FF (vor)	19.01.16	458,39 €			7. TR R507994	13.04.16	19.799,77 €			10.05.16	18.05.16	19.05.16	
						Na 6. A-15-0704 Geräte.+Haus. (vor)	19.01.16	2.019,95 €			8. TR R508111	11.05.16	9.101,37 €			21.06.16	23.06.16	24.06.16	
											9. TR R508163	31.05.16	15.228,03 €			29.06.16	07.07.16		
											10. TR R508230	17.06.16	14.029,06 €			29.06.16	07.07.16		
27 Blitzschutz					22.610,00 €	Fa. Peter Bolder			20.680,78 €	22.610,00 €	Fa. Peter Bolder			2.439,74 €	20.680,78 €				
KB	09.09.13	22.610,00 €				AN	19.02.14	20.680,78 €			Rech.-Nr.: 2015078	29.04.15	2.439,74 €			02.06.15	03.06.15	08.06.15	
Kanalinspektion/ Kamerabefahrung					0,00 €	Fa. Noé			736,02 €	736,02 €	Fa. Noé			425,43 €	425,43 €				
						"AN"	19.04.12	736,02 €			R.-Nr. 2012054933	08.05.12	425,43 €			14.05.12			
Abwasseranschluss					0,00 €	STEB			2.436,17 €	2.436,17 €	STEB			1.287,82 €	1.287,82 €				
						Kanalanschlussschein	11.12.13	341,77 €			R.-Nr.: 8009786	11.12.13	341,77 €			18.12.13	08.01.14		
						Leitungsbefahrung Bunker	21.02.14	2.094,40 €			R.-Nr.: 8010249	28.02.14	946,05 €			10.04.14			
Medienanschlüsse					0,00 €	RheinEnergie			7.558,94 €	7.558,94 €	RheinEnergie			9.615,11 €	9.615,11 €				
						Verkürzen Netzanschluss Wasser		577,08 €			R.-Nr.: 830007314		470,05 €					20.05.14	
						Verkürzen Netzanschluss Strom		487,90 €			R.-Nr.: 800052145	17.06.14	577,80 €			21.07.14	31.07.14		
						Hausanschlüsse	22.12.14	6.493,96 €			R.-Nr.: 800052737	05.08.14	487,90 €			19.08.14	20.08.14		
											R.-Nr.: 800056977	07.08.15	6.493,96 €			24.08.15	28.08.15		
											R.-Nr.: 80057242	19.08.15	1.565,40 €			25.08.15	03.09.15	03.09.15	

Kostenberechnung						Kostenanschlag					Kostenfeststellung							
Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen			IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 37	bezahlt
KG 500		209.321,00 €	80.566,04 €	0,00 €	289.887,04 €				301.902,57 €	301.902,57 €				227.022,04 €	301.902,57 €			
Außenanlagen (Kanal + Straßenbau)					289.887,04 €	Fa. Meyer			301.902,57 €	301.902,57 €	Fa. Meyer			227.022,04 €	301.902,57 €			
KB	09.09.13	209.321,00 €				AN	21.03.14	283.612,83 €										
BJF	09.10.13		71.000,00 €			Nachtrag 1 (vorbehaltlich Freigabe zVa)		2.605,27 €										
Aus Nachtrag 2 (Kanalsohle)			6.828,09 €			Nachtrag 2 (vorbehaltlich Freigabe zVa)		6.828,09 €										
Nachtrag 3, aus Gewerk 07			2.737,95 €			Nachtrag 3+4 (vorbehaltlich Freigabe zVa)		7.021,95 €										
						NA 5 (Verkehrszeichen) (vorbehaltlich Freigabe)		1.834,43 €										
KG 600		59.805,36 €	0,00 €	0,00 €	59.805,36 €				0,00 €	59.805,36 €				0,00 €	59.805,36 €			
Ausstattung (Angabe Bauherrin)					59.805,36 €	n.n.			0,00 €	59.805,36 €	n.n.			0,00 €	59.805,36 €			
E-Mail Bauherrin	09.09.13	29.750,00 €																
	27.04.16	30.055,36 €																

Kostenberechnung						Kostenanschlag					Kostenfeststellung								
Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen			IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 260/5	an 37	bezahlt
KG 700		538.377,45 €	10.000,00 €	0,00 €	548.377,45 €				618.855,79 €	618.855,79 €				518.041,38 €	619.558,56 €				
Eigenleistung PL/PS					0,00 €	GW PM FW rrh			121.800,00 €	121.800,00 €	GW PM FW rrh			93.951,28 €	121.800,00 €				
						AN	22.02.11	121.800,00 €			1. TR Nr. 90121226		61.808,93 €						10.07.14
											2. TR Nr. 90134618		28.961,55 €						
											3. TR Nr. 90142348	26.08.14	3.180,80 €					28.08.14	
Objektplanung (LP1-2 und Bunker LP6-8)					0,00 €	Büro Kulka			8.242,45 €	8.242,45 €	Büro Kulka			8.242,45 €	8.242,45 €				
						AN	28.01.13	18.640,30 €			SR Nr. G013/2013	05.07.13	8.242,45 €					04.09.13	20.08.13
						Korrektur nach SR	05.07.13	-10.397,85 €											
Objektplanung (ab LP3 Neubau)					0,00 €	Büro Rosiny			158.114,44 €	158.114,44 €	Büro Rosiny			145.068,61 €	158.114,44 €				
						AN	16.07.13	148.432,64 €			R.-Nr.: 4106-A1	31.07.12	15.000,00 €						18.09.12
						ZV 1	15.04.14	4.165,00 €			R.-Nr.: 4106-A2	23.08.13	29.354,20 €						16.09.13
						ZV 2	28.05.14	2.541,80 €			R.-Nr.: 4106-A3	26.11.13	19.151,06 €						24.01.14
						ZV 3	28.05.15	2.975,00 €			R.-Nr.: 4106-A4	02.05.14	22.030,05 €						13.06.14
											R.-Nr.: 4106-A5	16.06.15	24.713,18 €			23.06.15	25.06.15		21.07.15
											R.-Nr.: 4106-A6	17.10.15	17.410,06 €			26.10.15	26.10.15		05.11.15
											R.-Nr.: 4106-A7	03.03.16	10.280,23 €			14.03.16	17.03.16		22.03.16
											R.-Nr.: 4106-A8	28.06.16	7.129,83 €			06.07.16	14.07.16		25.07.16
Techn. Gebäudeausrüstung (bis LP3)					0,00 €	Büro Ebert-Ingenieure			36.469,23 €	36.469,23 €	Büro Ebert-Ingenieure			36.469,33 €	36.469,33 €				
						AN	23.08.11	109.992,33 €			R.-Nr.: D 12-0003	12.01.12	11.008,82 €						
						Korrektur nach SR	07.05.13	-73.523,10 €			R.-Nr.: D 12-0027	02.04.12	1.577,94 €						
											R.-Nr.: D 12-0050	26.06.12	10.479,34 €						
											R.-Nr.: D 12-0061	25.07.12	2.096,92 €						
											R.-Nr.: D 12-0091	04.12.13	5.242,31 €						15.01.13
											R.-Nr. D 12-0048 (zurückgewiesen)	04.12.12	0,00 €						15.05.13
											R.-Nr. ED 13-0027	07.05.13	6.064,00 €						03.06.13
Techn. Gebäudeausrüstung ab LP3/ 4)					0,00 €	Energiebüro vom Stein			90.829,54 €	90.829,54 €	Energiebüro vom Stein			76.140,21 €	90.829,54 €				
						AN	16.07.13	81.938,12 €			1. Teilrechnung	04.07.13	9.360,69 €						15.08.13
						ZV 1	07.10.13	2.815,60 €			2. Teilrechnung	24.09.13	5.579,84 €						24.09.13
						ZV 2	20.03.14	3.735,09 €			3. Teilrechnung-Nr.: P1312	05.03.14	20.194,13 €						15.04.14
						ZV 3	18.05.16	2.340,73 €			4. Teilrechnung RG:15141	22.12.15	23.250,95 €			08.01.16	12.01.16		19.01.16
											5. Teilrechnung RG:15141	20.06.16	17.754,60 €			21.06.16	07.07.16		25.07.16
Bauphysik (Wärme- und Schallschutz)					0,00 €	Energiebüro vom Stein			25.410,96 €	25.410,96 €	Energiebüro vom Stein			20.100,15 €	25.410,96 €				
						AN	11.01.12	20.624,78 €			1. Teilrechnung	31.01.12	3.154,55 €						
						Zusatzvertrag I	07.02.12	3.272,50 €			Abrechnung Wiederholungsleistungen	10.09.12	994,84 €						09.10.12
						Zusatzvertrag II	20.03.14	1.513,68 €			Rechnung-Nr. 130046	21.05.13	3.272,50 €						05.06.13
											2. Teilrechnung Schallschutz Nr. P1122	18.09.13	9.454,18 €						18.09.13
											3. Teilrechnung-Nr.: 14018	10.03.14	3.224,08 €						24.09.13
Tragwerksplanung Neubau + Bunker					0,00 €	Büro Dr. Brauer			105.981,46 €	105.981,46 €	Büro Dr. Brauer			81.814,06 €	105.981,46 €				
						AN	17.07.12	100.346,75 €			R.-Nr.: 505	02.11.12	45.366,86 €						29.11.12
						1. Zusatzvertrag	21.01.15	3.016,71 €			R.-Nr.: 626	21.12.13	24.876,38 €						30.01.14
						2. Zusatzvertrag	21.12.15	2.618,00 €			R.-Nr.: 670	21.06.14	11.570,82 €						04.08.14
Baugrunduntersuchung/ Gutachten					0,00 €	Dr. Hemling, Gräfe & Becker			10.348,24 €	10.348,24 €	Dr. Hemling, Gräfe & Becker			8.307,39 €	10.348,24 €				
						AN	08.12.11	4.951,59 €			1. TR Nr. D000042 120066	22.03.12	3.844,89 €						27.03.12
						ZV I		4.504,15 €			2. TR Nr. D000042 120174	18.07.12	523,60 €						24.07.12
						ZV II		892,50 €			3. TR Nr. D000042 140019	23.01.14	666,40 €						12.03.14
											Rech.-Nr. D000042 140229	04.09.14	2.403,80 €						17.10.14
											Rech.-Nr. D000042 150088	14.04.15	357,00 €			04.05.15	04.05.15		06.05.15
											Rech.-Nr.: D000042 150207	12.08.15	511,70 €			19.08.15	26.08.15		31.08.15
Brandschutzgutachten					0,00 €	Köln Brandschutz			7.967,05 €	7.967,05 €	Köln Brandschutz			2.964,29 €	7.967,05 €				
						AN	27.01.12	7.967,05 €			1. TR Nr. 1107	07.06.13	2.964,29 €						25.06.13


Leistung / Gewerk	genehmigt	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änderungen	sonstige Änderungen	Kosten Berechnung	Auftrag / Nachträge	Bestell-Datum	Einzel-Summen	Bestell-Summe	PROGNOSE	Rechnungen	IST-Ausgaben	PROGNOSE	an PM	an 260/5	an 37	bezahlt
SiGe-Koordinator					0,00 €	Thurm Sicherheitstechnik			6.862,73 €	6.862,73 €	Thurm Sicherheitstechnik	6.716,36 €	6.862,73 €				
						AN	13.12.11	3.545,01 €			1. TR Nr. Re513-51166	02.12.13	812,77 €				18.12.13 07.01.14
						"Nachtrag 04.2015 -03.2016"		2.341,92 €			2. TR Nr. RE514-00679	03.02.14	439,11 €				12.03.14 21.03.14
						"Nachtrag 04.2016 -05.2016"		390,32 €			R.-Nr. 14-01374	03.03.14	195,16 €			21.03.14	01.04.14 10.04.14
						"Nachtrag 06.2016 -09.2016"		585,48 €			R.-Nr. 514-02252	02.04.14	195,16 €			10.04.14	25.04.14 09.05.14
											R.-Nr. RE514-03241	06.05.14	195,16 €				13.06.14 30.06.14
											R.-Nr. RE514-04044		195,16 €				26.06.14 07.07.14
											5. TR.-Nr. RE514-04984	03.07.14	195,16 €				07.08.14 18.08.14
											R.-Nr. 14-05552	01.08.14	195,16 €				19.08.14 25.08.14
											R.-Nr. 514-08155	03.11.14	195,16 €			11.11.14	17.11.17 26.11.14
											R.-Nr. 514-08184	01.12.14	195,16 €			05.12.14	07.01.15 21.01.15
											R.-Nr. 514-10590	01.12.14	195,16 €			05.12.14	07.01.15 21.01.15
											R.-Nr. 515-00829	02.02.15	195,16 €			06.02.15	11.02.15 20.02.15 25.02.15
											R.-Nr. 515-00923	20.02.15	195,16 €		24.02.15	26.02.15	06.03.15 11.03.15
											R.-Nr. 515-01177	02.03.15	195,16 €		05.03.15	06.03.15	17.03.15 19.03.15
											R.-Nr. 515-02413	01.04.15	195,16 €		08.04.15	09.04.15	15.04.15 20.04.15
											R.-Nr. 514-06675	01.09.14	195,16 €		04.05.15	04.05.15	06.05.15 07.05.15
											R.-Nr. 515-03338	05.05.15	195,16 €		07.05.15	07.05.15	28.05.15 25.05.15
											R.-Nr. 515-04665	01.06.15	195,16 €		02.06.15	03.06.15	15.06.15
											R.-Nr. 515-05482	01.07.15	195,16 €		03.06.15	06.07.15	
											R.-Nr. 515-06900	03.08.15	195,16 €		04.08.15	19.08.15	
											R.-Nr. 515-07323	01.09.15	195,16 €		04.09.15	04.09.15	10.09.15 10.09.15
											R.-Nr. 515-08427	01.10.15	146,37 €		02.10.15	05.10.15	26.10.17 28.10.15
											R.-Nr.: 515-10420	02.11.15	97,58 €		04.11.15	09.11.15	12.11.15
											R.-Nr.: 515-10874	01.12.15	195,16 €		04.12.15	04.12.15	10.12.15 16.12.16
											R.-Nr.: 515-12287	01.12.15	195,16 €		04.12.15	04.12.15	10.12.15 16.12.16
											R.-Nr.: 516-00310	01.02.16	195,16 €		07.03.16	16.03.16	17.03.16 18.03.16
											R.-Nr.: 516-01383	01.03.16	146,37 €		07.03.16	16.03.16	17.03.16 18.03.16
											R.-Nr.: 516-02487	01.04.16	195,16 €		21.04.16	29.04.16	10.05.16
											R.-Nr.: 516-03739	02.05.16	195,16 €		09.05.16	10.05.16	10.05.16 19.05.16
											R.-Nr.: 516-05651	01.06.16	195,16 €		16.06.16	16.06.16	16.06.16 22.06.16
											R.-Nr.: 516-06225	01.07.16	195,16 €		05.07.16	12.07.16	25.07.16
Außenanlagenplaner					0,00 €	Münscher			38.453,37 €	38.453,37 €	Münscher	29.188,26 €	38.453,37 €				
						AN	20.03.14	38.453,37 €			R.-Nr. 416 14009	24.03.14	29.188,26 €				16.05.14 02.06.14
Gutachter HDW-Strahlen					0,00 €	Weydert			1.104,32 €	1.104,32 €	Weydert	1.104,32 €	1.104,32 €				
						AN	14.03.14	1.104,32 €			SR Nr. 2014098	12.06.14	1.104,32 €				31.07.14
Vermesser					0,00 €	Liegenschaftsamt (23)	19.09.11		7.122,00 €	7.122,00 €	Liegenschaftsamt (23)	7.864,00 €	7.864,00 €				
						amtl. Lageplan		2.070,00			11.10.11	2.070,00 €					
						Bunkeraufmaß		4.032,00			R 233/21 -2208/11 KZ 823.200.100.985	22.05.12	4.032,00 €				04.06.12
						Projekteintragung in Lageplan		1.020,00			R 623.200.101.953 vom 23.05.2013	23.05.13	1.020,00 €				05.06.13 11.06.13
						Ergänzungsmessungen Grenze Zollverw.					R 612009998 KU 823.200.102.100		742,00 €				10.09.13 23.09.13
						Ergänzungsmessung ZKA-Zaun und Grenze					R 612009998 KU 823.200.101.678 (storno)		0,00 €				09.12.13
Baumbestimmung vor Fällung					0,00 €	Fa. Steinbach			150,00 €	150,00 €	Fa. Steinbach	110,67 €	110,67 €				
						AN	06.03.12	150,00			R.-Nr.: 2012-54	18.03.12	110,67 €				26.03.12

Kostenberechnung					Kostenanschlag		Kostenfeststellung (fortschreibend)			
Kostengruppen	Ratsbeschluss	Honorarrel. Änder.	sonstige. Änder.	Summe		AKTUELL	PROGNOSE		IST-Ausgaben	PROGNOSE
Summe 200 - Herrichten und Erschließung										
KG200	33.320,00 €	0,00 €	0,00 €	33.320,00 €		82.976,30 €	82.976,30 €		67.111,32 €	67.111,32 €
Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen										
KG 300	1.357.198,17 €	-30.349,98 €	41.451,01 €	1.368.299,21 €		1.478.143,39 €	1.577.973,61 €		1.415.912,78 €	1.512.038,40 €
Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen										
KG 400	531.316,00 €	-67.928,76 €	7.712,21 €	471.099,45 €		488.593,19 €	529.968,49 €		319.832,18 €	489.190,42 €
Summe 500 - Außenanlagen										
KG 500	209.321,00 €	80.566,04 €	0,00 €	289.887,04 €		301.902,57 €	301.902,57 €		227.022,04 €	301.902,57 €
Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke										
KG 600	29.750,00 €	0,00 €	30.055,36 €	59.805,36 €		0,00 €	59.805,36 €		0,00 €	59.805,36 €
Summe 700 - Baunebenkosten										
KG 700	538.377,45 €	10.000,00 €	0,00 €	548.377,45 €		618.855,79 €	618.855,79 €		518.041,38 €	619.558,56 €
Gesamt-Summe										
Summen	2.699.282,62 €	-7.712,70 €	79.218,58 €	2.770.788,51 €		2.970.471,25 €	3.171.482,11 €		2.547.919,70 €	3.049.606,64 €

Budget				Summe € / brutto		AKTUELL	PROGNOSE		IST-Ausgaben	PROGNOSE
Summen		2.700.000,00 €	6.828,09 €	0,00 €	2.706.828,09 €	2.706.828,09 €	2.706.828,09 €		2.706.828,09 €	2.706.828,09 €
					2.706.828,09 €	2.706.828,09 €	2.706.828,09 €		2.706.828,09 €	2.706.828,09 €
Genehmigtes Budget, Rat	19.03.2013	2.700.000,00 €								
Auszahlung, Rechts- u. Versicherungsamt			6.828,09 €							

Differenz				Summe € / brutto		AKTUELL	PROGNOSE		IST-Ausgaben	PROGNOSE
Summen		717,38 €	14.540,79 €	-79.218,58 €	-63.960,42 €	-263.643,16 €	-464.654,02 €		158.908,39 €	-342.778,55 €

aufgestellt: Stand: 3. Aug 16


Georg Klein
Dipl.-Ing. (FH)
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
PM Rettungshubschrauberstation