

**17. und 18. Sitzung des Aktionsbündnisses: 25.10.2016 und 21.11.2016**

<p><b>Maßnahme</b></p> <p><b>Vergabepaket Modularer Schulbau , TOP 3</b></p> <p>hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße</p> <p>Übersicht weitere Projekte gem. Ratsbeschluss vom 15.03.2016 (Vorlagenr.: 0460/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GS Statthalterhofallee (Junkersdorf)</li><li>• GS Gaedestraße (Marienburg)</li><li>• GS Thessaloniki - Allee (Kalk)</li><li>• GY Zusestraße (Lövenich)</li><li>• GE Wasseramselweg (Vogelsang)</li></ul>	<p><b>Sachstand 17. Sitzung am 25.10.2016</b></p> <p>Die GW informiert, dass das Pilotprojekt Friedrich-Karl-Straße nunmehr personalisiert ist. Im November sollen die offenen Fragen zwischen GW und Rechnungsprüfungsamt (14) geklärt sein, so dass die Beschlussvorlage in die Beratungskette ab ASW 28.11.2016 eingebracht und ein Ratsbeschluss in der letzten Sitzung des Jahres (20.12.2016) gefasst werden könnte. Frau Dr. Klein bittet 14, den Prozess zügig und konstruktiv zu unterstützen. Der Vertreter des Amtes im Aktionsbündnis sagt dies für 14 zu.</p> <p>Weiterhin teilt die GW mit, dass geplant ist, die übrigen 3 Grundschul- Modulbauprojekte ab dem 2. Quartal 2017 durch interne Personalverschiebungen ebenfalls zu personalisieren.</p> <p><b>Sachstand 18. Sitzung am 21.11.2016</b></p> <p>Am 21.11.2016 konnten ergänzende Unterlagen von 26 an 14 übergeben werden. 14 geht davon aus, die Prüfung bis zum 02.12.2016 abschließen zu können. Die Beratungsfolge ab ASW 28.11.2016 ist somit nicht erreichbar. Um weitere Verzögerungen bei diesem sowie allen übrigen Modulbaumaßnahmen zu vermeiden ist die Beratungsfolge: beginnend ab ASW 30.01.2017 bis Rat 14.02.2017 bindend.</p>
<p><b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b></p> <p>14, 26, 40, 27</p>	<p><b>Federführend für Lösung:</b></p> <p>26 in Abstimmung mit 27 und 14</p>

In den aktuellen Zeit-Maßnahmen-Plänen aller 5 Schulbauprojekte wird explizit darauf hingewiesen, dass sich durch Verzögerungen im Pilotprojekt Modulbau an der Friedrich-Karl-Straße der Planungsstart und damit die Gesamtmaßnahme aller übrigen 5 Projekte verzögert, ohne dass dies aktuell zeitlich einzugrenzen ist.

Die weiteren Schulen werden als Clusterschulen errichtet.