

**22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017**

<p><b>Maßnahme</b></p> <p><b>Grund- und Gesamtschule Heliosgelände</b></p> <p>Projektnr. 76</p> <p>Hier: Interimsstandorte und Hauptbau</p>	<p><b>Sachstand</b></p> <p>Am Interimsstandort Kaisersescher Straße (Grundschule) hat 63 eine Nutzungsänderung der ehemaligen Kita-Container mit baulichen Ergänzungsaufgaben in Aussicht gestellt. 26 und 63 klären bis zur nächsten Sitzung des Aktionsbündnisses bilateral das weitere Vorgehen (Antragstellung und Umsetzung).</p> <p>Der Interimsstandort Schulgebäude Overbeckstraße (Gesamtschule) ist trotz des Nachtrags zum Austausch der Deckenplatten im Zeitplan und kann zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen werden.</p> <p>Zwischenzeitlich ist eine Einigung zwischen 61 und 66 bezüglich der erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen erfolgt, sodass jetzt Bauplanungsrecht durch 63 geschaffen werden kann. Dies soll durch eine Genehmigung nach § 34 BauGB erfolgen, da nur so der Zeitplan gehalten werden kann.</p>
<p><b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b></p> <p>26, 40, 63</p>	<p><b>Federführend für Lösung:</b></p> <p>VI/26</p>
<p>Frau Dr. Klein betont die dringend notwendige Schaffung von Schülerplätzen und damit einhergehend die Notwendigkeit, das Schulgebäude (Grund- und Gesamtschule) am endgültigen Standort zum Schuljahr 2022/23 inbetriebnahmefähig fertigzustellen.</p>	