

Stand: 13.04.2018			PLANBUDGET 12.391.091,19 €			AUFTRAG			ABRECHNUNG		AKTUELL - IST		DIFFEREN		PROGNOSE		RISIKO
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Basis Kostenberechnung böttger architekten			[= 5 + 6]								[max (13/14) sonst 7]		[=16-7]				
KGr	Bestellung/ PSP-Element	Gewerk/ Leistungsbereich	Kostenberechnung [EUR brutto]	Änderungen/ Verlagerung VE [EUR brutto]	KoBe Gesamt [EUR brutto]	Auftragnehmer	Auftragssumme [EUR brutto]	Nachträge [EUR brutto]	Auftrags- + Nachtragssumme [EUR brutto]	Abrechnungsstand [EUR brutto]	Status [AZ/SZ] Status [%]	Kostenstand MAX (Auftragsstand, Abrechnung) sonst Planbudget [EUR brutto]		Mehr-/ Minderkosten (Aktuell-Ist zu KoBe) [EUR brutto]	Prognose/ Rückstellung (erwartete Kosten) [EUR brutto]	SUMME Prognose [EUR brutto]	bewertetes Risiko
		KoBe KG 200-600:	10.930.938,94 €	0,00 €	10.930.938,94 €		10.995.760,26 €	805.913,04 €	11.801.673,30 €	9.925.675,25 €	84,1%	12.542.466,18 €			645.000,00 €	13.187.466,18 €	- €
		KoBe KG 200-700:	13.043.254,54 €	0,00 €	13.043.254,54 €		13.922.637,07 €	880.913,04 €	14.803.550,11 €	9.925.675,25 €	67,0%	15.761.894,46 €			838.000,00 €	16.599.894,46 €	
				Δ IST	2.718.639,92 €					aus ProjBuchHaltg							
		Budget genehmigt								- €							
		ALLGEMEINER HOCH- UND TIEFBAU															
200		Herrichten und Erschließen	142.481,41	-127.011,41	15.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	15.470,00		0,00	0,00	15.470,00	
200		Fällen und Roden	16.124,50	-16.124,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Plan	0,00	0,00	0,00	- €
200		Gerüst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Plan	0,00	0,00	0,00	- €
200		Abbruch/ Demontage/ Einrichtung	110.886,91	-110.886,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Plan	0,00	0,00	0,00	- €
200		Nichtöffentliche Erschließung (TGA)	15.470,00	0,00	15.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	15.470,00	Plan	0,00	0,00	15.470,00	- €
300		Bauwerk-Baukonstruktionen	7.000.209,93	127.011,41	7.127.221,34		7.021.342,88	438.332,36	7.459.675,24	5.894.453,10	79,0%	7.991.113,11		863.891,77	305.000,00	8.296.113,11	- €
300		Baustelleneinrichtung allgemein	184.531,69	-184.531,69	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	130.536,64	130,5%	130.536,64	Abrechnung	130.536,64	90.000,00	220.536,64	- €
300	300-001	Baugrube	545.480,05	0,00	545.480,05		599.981,34	74.395,42	674.376,76	1.163.670,66	172,6%	1.163.670,66	Abrechnung	618.190,61	55.000,00	1.218.670,66	- €
300	300-002	Rohbauarbeiten	2.781.446,66	311.543,10	3.092.989,76		2.787.652,02	131.691,21	2.919.343,23	2.862.631,43	98,1%	2.919.343,23	Plan	-173.646,53	35.000,00	2.954.343,23	- €
300	300-003	Stahlbauarbeiten/ Vordächer	63.109,45	0,00	63.109,45		76.683,60	0,00	76.683,60	0,00	0,0%	76.683,60	Auftrag	13.574,15	0,00	76.683,60	- €
300	300-004	Dachdeckungsarbeiten	312.921,36	0,00	312.921,36		329.092,77	37.822,33	366.915,10	163.502,62	44,6%	366.915,10	Auftrag	53.993,74	10.000,00	376.915,10	- €
300	300-016	Innenputzarbeiten	76.054,33	0,00	76.054,33		37.082,36	1.797,50	38.879,86	29.140,10	74,9%	38.879,86	Plan	-37.174,47	0,00	38.879,86	- €
300	300-009	Trockenbauarbeiten	459.242,47	0,00	459.242,47		308.600,89	110.688,86	419.289,75	180.379,13	43,0%	419.289,75	Plan	-39.952,72	30.000,00	449.289,75	- €
300	300-008	Innenausbau (Innentüren)	142.448,95	0,00	142.448,95		145.104,65	0,00	145.104,65	35.910,42	24,7%	145.104,65	Auftrag	2.655,70	0,00	145.104,65	- €
300	300-006	Fenster, Außentüren, Oberlicht	917.240,65	0,00	917.240,65		1.162.944,16	36.977,97	1.199.922,13	1.096.198,12	91,4%	1.199.922,13	Auftrag	282.681,48	5.000,00	1.204.922,13	- €
300	300-012	festeingebaute Sportgeräte	17.404,30	0,00	17.404,30		23.215,14	6.414,42	29.629,56	5.604,22	18,9%	23.215,14	Auftrag	5.810,84	0,00	23.215,14	- €
300	300-015	Estricharbeiten	94.094,80	0,00	94.094,80		81.689,57	0,00	81.689,57	62.098,19	76,0%	81.689,57	Plan	-12.405,23	0,00	81.689,57	- €
300	300-019	Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)	69.754,37	0,00	69.754,37		69.242,74	11.602,50	80.845,24	0,00	0,0%	80.845,24	Auftrag	11.090,87	0,00	80.845,24	- €
300	300-017	Fliesenarbeiten/ Spaltklinker	183.220,86	0,00	183.220,86		263.718,51	1.864,43	265.582,94	19.257,08	7,3%	265.582,94	Auftrag	82.362,08	0,00	265.582,94	- €
300	300-007	Aluminium-Innenbauteile	209.707,75	0,00	209.707,75		147.643,30	24.748,30	172.391,60	131.798,19	76,5%	172.391,60	Plan	-37.316,15	0,00	172.391,60	- €
300	300-013	Maler- und Lackierarbeiten	187.862,27	0,00	187.862,27		133.952,89	0,00	133.952,89	0,00	0,0%	133.952,89	Plan	-53.909,38	0,00	133.952,89	- €
300	300-005-ALT	Schlosserarbeiten/ ALT- INSOLVENZ	0,00	0,00	0,00		13.726,30	0,00	13.726,30	13.726,30	100,0%	13.726,30	Abrechnung	13.726,30	0,00	13.726,30	- €
300	300-005-01	Schlosserarbeiten/ Innen	147.211,81	0,00	147.211,81		82.828,76	0,00	82.828,76	0,00	0,0%	82.828,76	Plan	-64.383,05	60.000,00	142.828,76	- €
300	300-005-02	Schlosserarbeiten/ Außen	68.277,68	0,00	68.277,68		64.695,54	0,00	64.695,54	0,00	0,0%	64.695,54	Plan	-3.582,14	0,00	64.695,54	- €
300	300-018	Tischlerarbeiten	92.619,32	0,00	92.619,32		141.828,84	0,00	141.828,84	0,00	0,0%	141.828,84	Auftrag	49.209,52	10.000,00	151.828,84	- €
300	300-010	Prallschutz Sporthalle	61.240,61	0,00	61.240,61		69.306,79	329,42	69.636,21	0,00	0,0%	69.636,21	Auftrag	8.395,60	0,00	69.636,21	- €
300	300-014	Einrichtung Chemie	306.500,00	0,00	306.500,00		253.415,60	0,00	253.415,60	0,00	0,0%	253.415,60	Plan	-53.084,40	10.000,00	263.415,60	- €

Stand: 13.04.2018			PLANBUDGET 12.391.091,19 €			AUFTRAG			ABRECHNUNG		AKTUELL - IST		DIFFEREN		PROGNOSE		RISIKO
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Basis Kostenberechnung böttger architekten			[= 5 + 6]								[max (13/14) sonst 7]		[=16-7]				
KGr	Bestellung/ PSP-Element	Gewerk/ Leistungsbereich	Kostenberechnung [EUR brutto]	Änderungen/ Verlagerung VE [EUR brutto]	KoBe Gesamt [EUR brutto]	Auftragnehmer	Auftragssumme [EUR brutto]	Nachträge [EUR brutto]	Auftrags- + Nachtragssumme [EUR brutto]	Abrechnungsstand [EUR brutto]	Status [AZ/SZ] Status [%]	Kostenstand MAX (Auftragsstand, Abrechnung) sonst Planbudget [EUR brutto]	Mehr-/ Minderkosten (Aktuell-Ist zu KoBe) [EUR brutto]	Prognose/ Rückstellung (erwartete Kosten) [EUR brutto]	SUMME Prognose [EUR brutto]	bewertetes Risiko	
		KoBe KG 200-600:	10.930.938,94 €	0,00 €	10.930.938,94 €		10.995.760,26 €	805.913,04 €	11.801.673,30 €	9.925.675,25 €	84,1%	12.542.466,18 €			645.000,00 €	13.187.466,18 €	- €
300	300-021	Schließanlage	963,90	0,00	963,90		75.137,18	0,00	75.137,18	0,00	0,0%	75.137,18	Auftrag	74.173,28	0,00	75.137,18	- €
300	300-020	Baureinigungsarbeiten	18.021,75	0,00	18.021,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	18.021,75	Plan	0,00	0,00	18.021,75	- €
300	300-022	WC-Trennwände		0,00	0,00		12.284,99	0,00	12.284,99	0,00	0,0%	12.284,99	Auftrag	12.284,99	0,00	12.284,99	- €
300	300-011	Sportboden	60.854,90	0,00	60.854,90		41.514,94	0,00	41.514,94	0,00	0,0%	41.514,94	Plan	-19.339,96	0,00	41.514,94	- €
400		TGA	2.782.867,99	0,00	2.782.867,99		2.785.231,56	312.990,47	3.098.222,03	1.408.809,05	45,5%	3.096.945,18		509.021,24	215.000,00	3.311.945,18	- €
400	400-023	Abwasser/Wasser/Gas	388.891,41	0,00	388.891,41		465.574,04	58.994,09	524.568,13	213.629,39	40,7%	524.568,13	Auftrag	135.676,72	0,00	524.568,13	- €
400	400-024	Heizung	249.828,46	0,00	249.828,46		165.532,39	8.064,69	173.597,08	107.039,37	61,7%	173.597,08	Plan	-76.231,38	0,00	173.597,08	- €
400	400-025	Lüftung	731.086,38	0,00	731.086,38		489.918,62	68.165,75	558.084,37	442.400,00	79,3%	558.084,37	Plan	-173.002,01	10.000,00	568.084,37	- €
400	400-022	Haustechnik/ Elektro/ Trafo	80.618,93	0,00	80.618,93		18.550,89	3.406,08	21.956,97	20.680,12	94,2%	20.680,12	Abrechnung	-59.938,81	0,00	20.680,12	- €
400	400-026	Elektroarbeiten	809.947,00	0,00	809.947,00		1.144.715,28	170.000,00	1.314.715,28	409.220,48	31,1%	1.314.715,28	Auftrag	504.768,28	150.000,00	1.464.715,28	- €
400	400-027	Förderanlagen	65.450,00	0,00	65.450,00		85.148,93	4.359,86	89.508,79	61.538,04	68,8%	89.508,79	Auftrag	24.058,79	0,00	89.508,79	- €
400	400-028	Küchentechnische Anlagen	168.489,49	0,00	168.489,49		133.879,76	0,00	133.879,76	0,00	0,0%	133.879,76	Plan	-34.609,73	15.000,00	148.879,76	- €
400	400-029	Gebäudeautomation	159.341,00	0,00	159.341,00		194.944,05	0,00	194.944,05	154.301,65	79,2%	194.944,05	Auftrag	35.603,05	20.000,00	214.944,05	- €
400	400-030	Dämmung	129.215,32	0,00	129.215,32		86.967,60	0,00	86.967,60	0,00	0,0%	86.967,60	Plan	-42.247,72	20.000,00	106.967,60	- €
500		Freianlagen	999.429,61	0,00	999.429,61		1.189.185,82	54.590,21	1.243.776,03	0,00	0,0%	1.432.987,89		433.558,28	125.000,00	1.557.987,89	- €
500		Aussenanlagen/ Landschaftsbauarbeiten	682.265,10	0,00	682.265,10	Fraue	1.003.281,16	54.590,21	1.057.871,37	0,00	0,0%	1.057.871,37	Auftrag	375.606,27	125.000,00	1.182.871,37	- €
541		Abwasseranlagen (Tiefbau)	235.399,61	0,00	235.399,61		185.904,66	0,00	185.904,66	293.351,62	157,8%	293.351,62	Abrechnung	57.952,01	0,00	293.351,62	- €
542		Wasseranlagen	2.380,00	0,00	2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.380,00	Plan	0,00	0,00	2.380,00	- €
546		Starkstrom	44.030,00	0,00	44.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	44.030,00	Plan	0,00	0,00	44.030,00	- €
549		Sonstiges	3.819,90	0,00	3.819,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.819,90	Plan	0,00	0,00	3.819,90	- €
550		Einbauten	31.535,00	0,00	31.535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	31.535,00	Plan	0,00	0,00	31.535,00	- €
600		AUSSTATTUNG	5.950,00	0,00	5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.950,00		0,00	0,00	5.950,00	- €
600	009-05	Ausstattung	5.950,00	0,00	5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.950,00	Plan	0,00	0,00	5.950,00	- €
700		NEBENKOSTEN	2.112.315,60	0,00	2.112.315,60		2.926.876,81	75.000,00	3.001.876,81	2.622.413,10	87,4%	3.219.428,28		1.107.112,68	193.000,00	3.412.428,28	- €
700	710	Bauherrenaufgaben	0,00	0,00	0,00		688.576,39	75.000,00	763.576,39	655.653,31	85,9%	882.417,61	Auftrag	882.417,61	40.000,00	922.417,61	- €
	711	HOAI Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	118.841,22	0,0%	118.841,22		118.841,22			- €
	711	Projektleitung GWK			0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,0%	400.000,00		400.000,00			- €
	713	Projektsteuerung	175.455,00		175.455,00		288.576,39	75.000,00	363.576,39	336.812,09	92,6%	363.576,39		188.121,39	40.000,00		- €
700	720	Vorbereitung Objektplanung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	umgebucht	0,00	0,00	0,00	- €
700	730	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.904.917,59	0,00	1.904.917,59		1.934.608,65	0,00	1.934.608,65	1.746.435,13	90,3%	1.998.721,75	Abrechnung	93.804,16	85.000,00	2.083.721,75	- €
	731	Gebäudeplanung, Architekt	1.001.417,00		1.001.417,00	urbar	1.001.417,00	0,00	1.001.417,00	954.252,06	26.AZ 95,3%	1.002.125,40		708,40			- €
	732	Freianlagenplanung	97.570,02		97.570,02		97.570,02	0,00	97.570,02	33.084,82	33,9%	97.570,02					- €
	735	Tragwerksplanung	195.050,65		195.050,65		195.050,65	0,00	195.050,65	258.454,64	132,5%	258.454,64		63.403,99			- €

Stand: 13.04.2018			PLANBUDGET 12.391.091,19 €			AUFTRAG			ABRECHNUNG		AKTUELL - IST		DIFFEREN		PROGNOSE		RISIKO
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
			Basis Kostenberechnung böttger architekten								[max (13/14) sonst 7]		[=16-7]				
KGr	Bestellung/ PSP-Element	Gewerk/ Leistungsbereich	Kostenberechnung [EUR brutto]	Änderungen/ Verlagerung VE [EUR brutto]	KoBe Gesamt [EUR brutto]	Auftragnehmer	Auftragssumme [EUR brutto]	Nachträge [EUR brutto]	Auftrags- + Nachtragssumme [EUR brutto]	Abrechnungsstand [EUR brutto]	Status [AZ/SZ] Status [%]	Kostenstand MAX (Auftragsstand, Abrechnung) sonst Planbudget [EUR brutto]		Mehr-/ Minderkosten (Aktuell-ist zu KoBe) [EUR brutto]	Prognose/ Rückstellung (erwartete Kosten) [EUR brutto]	SUMME Prognose [EUR brutto]	bewertetes Risiko
		KoBe KG 200-600:	10.930.938,94 €	- 0,00 €	10.930.938,94 €		10.995.760,26 €	805.913,04 €	11.801.673,30 €	9.925.675,25 €	84,1%	12.542.466,18 €			645.000,00 €	13.187.466,18 €	- €
	736	Planung TGA	569.813,75		569.813,75	PKI	569.813,75	0,00	569.813,75	495.593,73	15.AZ 87,0%	569.813,75					- €
	739	Küchenplanung	17.017,00		17.017,00		46.708,06	0,00	46.708,06	13.449,02	28,8%	46.708,06		29.691,06			- €
	739	Planung Tiefbau	19.000,00		19.000,00		19.000,00	0,00	19.000,00	15.449,63	81,3%	19.000,00					- €
	739	Architekten- u. Ingenieurleistungen, sonstiges	5.049,17		5.049,17		5.049,17	0,00	5.049,17	5.049,88	100,0%	5.049,88		0,71	0,00		- €
700	740	Gutachten und Beratung	109.398,01	0,00	109.398,01		160.691,77	0,00	160.691,77	114.853,87	71,5%	167.683,73	Auftrag	58.285,72	20.000,00	187.683,73	- €
	741	Thermische Bauphysik, Schallschutz + Raumakustik	30.940,00		30.940,00		30.940,00	0,00	30.940,00	35.180,35	113,7%	35.180,35		4.240,35			- €
	743	Bodenmechanik, Erd-/Grundbau	18.140,36		18.140,36		22.238,72	0,00	22.238,72	19.629,06	88,3%	22.238,72		4.098,36			- €
	744	Vermessung	8.150,00		8.150,00		8.150,00	0,00	8.150,00	15.517,21	190,4%	15.517,21		7.367,21			- €
	749	Verkehrskonzept	7.735,00		7.735,00		7.735,00	0,00	7.735,00	6.485,50	83,8%	6.485,50		-1.249,50			- €
	746	Brandschutz	21.182,00		21.182,00		21.182,00	0,00	21.182,00	14.637,00	69,1%	21.182,00			10.000,00		- €
	747	SIGEKO	23.239,51		23.239,51	IGIB	30.605,61	0,00	30.605,61	19.393,61	27.AZ 63,4%	23.239,51					- €
	748	SV Lüftung			0,00	Dekra	24.359,30	0,00	24.359,30	0,00	0,0%	24.359,30		24.359,30			- €
	749	Gutachten, sonstiges	11,14		11,14		11,14	0,00	11,14	11,14	100,0%	11,14					- €
	750	SV Lenkenhoff	0,00		0,00	Lenke	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,0%	15.470,00		15.470,00	10.000,00		- €
	760	Dr. Zwiener			0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0%	4.000,00		4.000,00			- €
700	760	Finanzierungskosten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	umgebucht	0,00	0,00	0,00	- €
	761	Finanzierungsbeschaffung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00					- €
700	770	Allgemeine Baunebenkosten	98.000,00		98.000,00		143.000,00	0,00	143.000,00	105.470,79	73,8%	170.605,19	Auftrag	72.605,19	48.000,00	218.605,19	- €
	771	Prüfungen / Genehmigungen / Abnahmen			0,00		143.000,00	0,00	143.000,00	85.470,79	59,8%	150.605,19		150.605,19			- €
	772	Sonstiges			0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0%	20.000,00		20.000,00			- €