

# Anlage 2

Übersicht Baudurchführung Gesamtprojekt Generalsanierung FW 5																																													
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	2012		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt								
1	<b>Terminplan vom 23.05.2012 zum Ratsbeschluss</b>	<b>Di 18.12.12</b>	<b>Mo 03.07.17</b>	[Timeline bar from Dec 2012 to Jul 2017]																																									
2	Ratsbeschluss gem. Terminplan	Di 18.12.12	Di 18.12.12	2 : Ratsbeschluss gem. Terminplan																																									
3	Ratsbeschluss tatsächlich	Fr 14.02.14	Fr 14.02.14	3 : Ratsbeschluss tatsächlich																																									
4	1.BA Durchführung	Mo 10.03.14	Fr 06.03.15	4 : [Green bar] 1.BA Durchführung																																									
5	2.BA Durchführung	Di 31.03.15	Di 29.03.16	5 : [Yellow bar] 2.BA Durchführung																																									
6	3.BA Durchführung	Di 03.05.16	Mo 03.07.17	6 : [Red bar] 3.BA Durchführung																																									
7	geplanter Abschluss Baumaßnahme	Mo 03.07.17	Mo 03.07.17	7 : [Red dot] geplanter Abschluss Baumaßnahme																																									
8																																													
9																																													
10	<b>Terminablauf aktuell</b>	<b>Fr 15.01.16</b>	<b>Mi 13.04.22</b>	[Timeline bar from Jan 2016 to Apr 2022]																																									
11	1.BA Durchführung BT E+B2 (abgeschlossen)	Fr 15.01.16	Do 29.03.18	11 : [Green bar] 1.BA Durchführung BT E+B2 (abgeschlossen)																																									
12																																													
13	<b>2.BA Durchführung BT A+B1</b>	<b>Mo 26.03.18</b>	<b>Mi 28.10.20</b>	[Timeline bar from Mar 2018 to Oct 2020]																																									
14	2.BA Schadstoffsanierung BT A	Mo 26.03.18	Fr 07.12.18	14 : [Blue bar] 2.BA Schadstoffsanierung BT A																																									
15	2.BA Abbruch BT A	Mo 01.10.18	Fr 01.02.19	15 : [Blue bar] 2.BA Abbruch BT A																																									
16	2. BA Anpassung Rohbau	Mo 12.11.18	Mi 08.05.19	16 : [Blue bar] 2. BA Anpassung Rohbau																																									
17	2.BA Fassade BT A	Mi 15.05.19	Mi 18.12.19	17 : [Blue bar] 2.BA Fassade BT A																																									
18	2.BA Technischer Ausbau BT A	Mo 29.07.19	Mi 29.07.20	18 : [Blue bar] 2.BA Technischer Ausbau BT A																																									
19	2.BA Innenausbau BT A	Mo 29.07.19	Mi 29.07.20	19 : [Blue bar] 2.BA Innenausbau BT A																																									
20	2.BA Küche und Einrichtung BT A	Do 18.06.20	Mi 29.07.20	20 : [Blue bar] 2.BA Küche und Einrichtung BT A																																									
21	2.BA Außenanlagen BT A	Mi 03.06.20	Mi 29.07.20	21 : [Blue bar] 2.BA Außenanlagen BT A																																									
22	2.BA Inbetriebnahme BT A	Mo 11.05.20	Mi 29.07.20	22 : [Blue bar] 2.BA Inbetriebnahme BT A																																									
23																																													
24	2.BA Schadstoffsanierung BT B1	Mo 26.03.18	Mo 30.04.18	24 : [Blue bar] 2.BA Schadstoffsanierung BT B1																																									
25	2.BA Abbruch Halle B.1	Mi 02.05.18	Fr 03.08.18	25 : [Blue bar] 2.BA Abbruch Halle B.1																																									
26	2.BA Kampfmittelsondierung BT B.1	Mo 01.10.18	Mo 19.11.18	26 : [Blue bar] 2.BA Kampfmittelsondierung BT B.1																																									
27	2.BA Ausschlussbohrungen BT B.1	Mo 05.11.18	Do 20.12.18	27 : [Blue bar] 2.BA Ausschlussbohrungen BT B.1																																									
28	2.BA Rohbau Halle B.1	Di 15.01.19	Fr 27.09.19	28 : [Blue bar] 2.BA Rohbau Halle B.1																																									
29	2.BA Fassade BT B.1	Mo 30.09.19	Mi 04.03.20	29 : [Blue bar] 2.BA Fassade BT B.1																																									
30	2.BA Technischer Ausbau BT B.1	Mi 11.12.19	Mi 28.10.20	30 : [Blue bar] 2.BA Technischer Ausbau BT B.1																																									
31	2.BA Innenausbau BT B.1	Mi 11.12.19	Mi 28.10.20	31 : [Blue bar] 2.BA Innenausbau BT B.1																																									
32	2.BA Außenanlagen BT B.1	Do 30.07.20	Mi 28.10.20	32 : [Blue bar] 2.BA Außenanlagen BT B.1																																									
33	2.BA Inbetriebnahme BT B.1	Do 03.09.20	Mi 28.10.20	33 : [Blue bar] 2.BA Inbetriebnahme BT B.1																																									
34																																													
35	3.BA Durchführung BT C+Brücke (in Planung)	Di 01.12.20	Di 12.04.22	35 : [Red bar] 3.BA Durchführung BT C+Brücke (in Planung)																																									
36																																													
37	geplanter Abschluss Baumaßnahme aktuell	Mi 13.04.22	Mi 13.04.22	[Red dot] geplanter Abschluss Baumaßnahme aktuell : 37																																									

