

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	27.04.2020
Sportausschuss	30.04.2020
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	04.05.2020
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	11.05.2020

Aktualisierung des Fertigstellungstermins der Turnhalle an der Overbeckstraße 71 – 73

Die Fertigstellung der Turnhalle an der Overbeckstraße 71 – 73 verschiebt sich von der geplanten Fertigstellung Ende der Sommerferien 2020 auf das 4. Quartal 2020.

Die Abbrucharbeiten und anschließenden statischen Ertüchtigungsarbeiten können nicht wie geplant hintereinander stattfinden. Sie müssen auf Grund der gefährdeten Standsicherheit in Abschnitten und in Zusammenarbeit mit dem Statiker erfolgen. Beschleunigungen sind nach intensiver Prüfung in dem Bereich leider nicht möglich.

Ziel ist es die Außenhülle der Turnhalle möglichst zum Ende der Sommerferien fertigzustellen, sodass eine Beschickung mit schwerem Gerät nicht mehr während des Schulbetriebs erfolgen muss.