



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	11.06.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsord-  
nung

Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Ge-  
schäftsordnung

**GGs Neusser Straße 605**  
**Anfrage der CDU-Fraktion, AN 1249/2008**

Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

### Frage 1

Was ist der Grund des subjektiv wahrnehmbaren Baustopps?

### Antwort

Durch eine mangelbehaftete Ausführung der Rohbauarbeiten, die sich negativ auf die Folgegewerke ausgewirkt hat, ist es zu erheblichen Verzögerungen im Bauablauf gekommen.

### Frage 2

Wie ist die Zeitschiene realistisch zu sehen?

### Antwort

Zur Zeit steht eine Verzögerung von rd. 22 Wochen im Raum. Die Gesamtmaßnahme wird damit voraussichtlich erst Anfang 2009 fertiggestellt sein.

### Frage 3

Wie lange werden die Schul-Container auf dem Kirchengelände genutzt werden müssen?

### Antwort

Die Schul-Container werden aller Voraussicht nach bis zur Fertigstellung der Maßnahme, d.h. nach heutigem Stand bis Anfang 2009 genutzt werden müssen.