

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2008 Stand 31.07.2008

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	DIV.	Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.)	Neubau / Abriss / Umbau		X							NN	NN	städtebaulicher Wettbewerb
1	GS	Gilbachstr.	Neubau	6.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung
1	SOS	Judenkirchhofsweg 6	Judenkirchhofsweg Neubau	7.601.000,00 EUR	X	X	X		85	Jul. 06	Jul. 08		Nov 08	Außenanlagen noch nicht fertig
1	SOS	Judenkirchhofsweg 6	Neubau Sporthalle Köln-Kolleg	2.470.000,00 EUR	X	X	X		85	Jul. 06	Jul. 08		Nov. 08	Außenanlagen noch nicht fertig
1	BK	Richard-Wagner-Str. 47	Rich.Wagner Str. - Erweiter./Neubau BK3 Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG	9.300.000,00 EUR	X	X	X		45	Aug. 06	Mrz. 09			
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau	7.649.709,01 EUR	X	X	X		25	Jul. 07	Dez. 08		Mai. 09	Vergabeprobleme
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau	4.046.940,39 EUR	X	X			0	Jan. 09	Dez. 09	Jun. 09	Mai. 10	Vergabeprobleme TH
2	BK	Brüggener Str. 1	Brüggener Str.Erweiterung 49 Kl	10.345.000,00 EUR	X	X	X	X	98	Jun. 06	Jul. 08		Aug. 08	Restarbeiten / Mängelbeseitigung
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle	1.187.000,00 EUR	X	X			0	Sep. 08	Sep. 09			
2	GS	Cäsarstr.	Neubau OGTS und MZR	4.600.000,00 EUR	X	X	X		5	Mrz. 08	Jul. 09			
2	IGS	Sürther Str.191	Neubau (Investorenprojekt-PPP)	45.599.689,00 EUR	X	X	X		5	Mrz. 08	Okt. 10			
2	GYMN	Sürther Str.55	Neubau Klassentrakt Gym. Sürther Str. 55 Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m	7.450.341,89 EUR	X	X	X	X	98	Jan. 06	Aug. 08			Restabwicklung
3	GYMN	Biggestr. 2	Erweiterung Schulgebäude	8.500.000,00 EUR	X	X	X		30	Okt. 07	Mrz. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Erweiterung Schulgebäude	3.975.000,00 EUR	X	X	X		95	Feb. 07	Jul. 08		Okt. 08	Außenanlagen noch nicht fertig
3	GS	Stenzelbergstr.	Neubau OGTS	1.300.000,00 EUR	X	X	X		2	Jul. 08	Jul. 09	Jun. 08		Baubeginn: 1. Woche der Sommerferien 2008
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K	10.761.000,00 EUR	X	X	X		5	Mai. 08	Aug. 10			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	GI Trakt C + E	4.200.000,00 EUR	X				0	Sep. 10	Dez. 11			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH	4.040.000,00 EUR	X				0	Dez. 09	Dez. 11			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
4	SOS	Leyendeckerstr.	Neubau	2.500.000,00 EUR	X									Voruntersuchung
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle	1.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	9.375.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle	1.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle	2.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
5	HS/GS	Bülowstr.	GI	2.700.000,00 EUR	X					NN	NN			
5	GS	Garthestr.	Erweiterung	4.250.000,00 EUR	X	X			0	Jul. 08	Jul. 09	Aug. 08	Aug. 09	Verzögerung bei Vergaben
5	GS	Halfengasse	Neubau OGTS	1.350.000,00 EUR	X	X	X		65	Jan. 08	Dez. 08			
5	RS	Neusser Str. 421	Außenanlagen	80.000,00 EUR	X	X			0	NN	NN			
5	GS	Neusser Str. 605	Neubau von 4 Schulersatzklassen	6.700.000,00 EUR	X	X	X		55	Dez. 06	Dez. 08			Abweichung vom Bauzeitenplan: ca. 22 Wo. / Auswirkungen auf Folgewerke sind in Prüfung.
5	HS/BK	Niehler Kirchweg	2 GIs und Erweiterung	15.000.000,00 EUR	X									Voruntersuchung / Auslagerung der Schule ist beauftragt
6	GS	Fühlinger Weg	Neubau		X									Voruntersuchung zu 90% abgeschlossen
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Neubau PZ	2.500.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Sep. 05	Jun. 08			im Anschluss Sanierung des Schulhofes in Teilbereichen; Pausengangerneuerung
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung	2.500.000,00 EUR					0	NN	NN			
6	GYMN	Kartäuserwall 40	Erweiterungsbau	10.186.000,00 EUR										Vorbereitung Architektenwettbewerb
7	HS	Bonnerstr.	Neubau	18.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung
7	GS	Hauptstr.	Abriss u. Neubau	3.700.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung abgeschlossen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
7 HS	Heerstr.		Neubau Sanierung (VU)	45.000.000,00 EUR	X				0 NN	NN				Vorplanung abgeschlossen
7 GS	Hohestr. 77-79		Erweiterungsbau	4.503.148,36 EUR	X	X	X		85	Aug. 06	Jul. 08		Okt. 08	Allgem. Bauverzögerungen
7 SOS	Mörkeweg 2-6		Neubau einer Turnhalle	1.525.000,00 EUR	X	X	X		55	Okt. 07	Okt. 08		Nov. 08	Verzögerungen im Bauablauf
7 GYMN	Nachtigallenstr. 19-21		Außensportanlage am Gym. Nachtigallenstr	1.425.000,00 EUR	X				0 NN	NN				
7 GS	Neue Heide 25-27		Erweiterungsbau (Neubau)	6.241.650,00 EUR	X	X	X		93	Okt. 06	Jun. 08		Dez. 08	Teilleistungen des GU müssen neu vergeben werden.
8 GS	Edisonstr./Zehnthofstr.		Neubau Turnhalle Edisonstr.	2.600.000,00 EUR	X	X	X		40	Jan. 08	Aug. 09			
8 HS	Helene-Weber-Platz		GTS	1.500.000,00 EUR	X	X			0	Okt. 08	Dez. 09		Aug. 09	Endtermin lt. Bauzeitenplan
8 RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69		Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.	5.000.000,00 EUR	X				0	Jan. 09	Apr. 10			
8 RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69		Neubau Schulgebäude als Erweiterung	4.945.000,00 EUR	X	X	X		65	Jun. 06	Dez. 08			
8 RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69		Turnhallenerweiterung	2.445.000,00 EUR	X	X	X		65	Jun. 06	Dez. 08			
9 GS	Am Rosenmaar		Abriss u. Neubau, Erweiterung	2.000.000,00 EUR	X	X			NN	NN	Okt. 08	Jul. 09		Termine lt. Bauzeitenplan
9 GS	Dellbrücker Hauptstr		Erweiterung OGTS	4.399.426,73 EUR	X	X	X		99	Aug. 06	Dez. 07		Aug. 08	letzte Restarbeiten
9 GS	Ferdinandstr. 43		Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle	9.180.000,00 EUR	X				0	Jul. 08	Okt. 09	Jan. 09	Apr. 10	Rohbauvergabe musste wegen formalen Fehlern neu EU-weit ausgeschrieben werden. Verzug: ca. 6 Mon.
9 HS	Rendsburger Platz 1		HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH	13.400.000,00 EUR	X				0	Okt. 08	Dez. 10			
9 FöS	Thymianweg		Neubau / Erweiterung / Umbau	7.600.000,00 EUR	X				0 NN	NN				Entwurf Montagsstiftung
9 GS	Volberger Weg		Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle	700.000,00 EUR	X				0	Jan. 09	Jul. 09			Verzögerung bei der Planung
9 HS	Wuppertaler Straße		Neubau	3.500.000,00 EUR	X	X	X		1 NN	NN	Aug. 08	Dez. 09		Termine lt. Bauzeitenplan

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
3 GS		Schulstr. 2	Generalsanierung	3.774.216,00 EUR	X	X	X	X	100	Jan. 07	Mai. 08			