

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	1. Qtl, 2008			2. Qtl, 2008			3. Qtl, 2008			4. Qtl, 2008			1. Qtl, 2009			2. Qtl, 2009												
						Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun										
1	Werkplanung	270 Tage	Fre 22.06.07	Mon 28.07.08	37EA-50 Tage	→																											
11	Voruntersuchungen	20 Tage	Mit 11.07.07	Die 07.08.07																													
18	Ausschreibung	269 Tage	Mon 03.09.07	Die 07.10.08		→																											
35																																	
13																																	
14	Abbruch und vorbereitende Arbeiten	5 Tage	Fre 21.09.07	Don 27.09.07																													
148	Bauablauf	349 Tage	Fre 15.02.08	Mon 06.07.09		←																											
149	AN Rohbau, BE Erdbau	2 Tage	Fre 15.02.08	Mon 18.02.08		15.02.	AN Rohbau, BE Erdbau																										
153	AN Rohb. BE Rohbau	4 Tage	Fre 15.02.08	Mit 20.02.08	149AA	15.02.	AN Rohb. BE Rohbau																										
150	Erdbau, Bodenaustausch	21 Tage	Mon 25.02.08	Die 20.05.08	149	25.02.	Erdbau, Bodenaustausch																										
151	Erdbau, Fundamentschalung	9 Tage	Fre 30.05.08	Don 12.06.08				30.05.	Erdbau, Fundamentschalung																								
152	Grundleitungen	11 Tage	Fre 13.06.08	Fre 27.06.08	151				13.06.	Grundleitungen																							
154	Rohbau Fundamente, Bodenplatte	11 Tage	Fre 13.06.08	Fre 27.06.08	152EA-11 Tage				13.06.	Rohbau Fundamente, Bodenplatte																							
155	Rohbau - Wände, Decken EG	45 Tage	Mon 30.06.08	Fre 29.08.08	154				30.06.	Rohbau - Wände, Decken EG																							
156	Rohbau - Decke über EG	15 Tage	Mon 01.09.08	Fre 19.09.08	155				01.09.	Rohbau - Decke über EG																							
157	Rohbau - Wände, Decken 1.OG	30 Tage	Fre 12.09.08	Fre 24.10.08	156EA-6 Tage				12.09.	Rohbau - Wände, Decken 1.OG																							
158	Rohbau - Decke über OG	20 Tage	Mon 13.10.08	Fre 07.11.08	157EA-10 Tage				13.10.	Rohbau - Decke über OG																							
159	HT - Grundinstallation Elektro + Aufzug	76 Tage	Don 16.10.08	Die 31.03.09	157EA-7 Tage				16.10.	HT - Grundinstallation Elektro + A																							
160	HT - Wärmedämmung	74 Tage	Mon 15.09.08	Mon 05.01.09					15.09.	HT - Wärmedämmung																							
161	HT - Grundinstallation NT-HLS	83 Tage	Mon 15.09.08	Fre 16.01.09	152EA-5 Tage				15.09.	HT - Grundinstallation NT-HLS																							
162	HT - Blitzschutz	8 Tage	Mon 22.09.08	Don 27.11.08					22.09.	HT - Blitzschutz																							
163	HT - Tiefbauarbeiten	44 Tage	Mon 10.11.08	Fre 16.01.09					10.11.	HT - Tiefbauarbeiten																							
164	Fassade Klinker	40 Tage	Don 27.11.08	Don 29.01.09	165EA-7 Tage				27.11.	Fassade Klinker																							
165	Dachabdichtung	25 Tage	Mon 03.11.08	Fre 05.12.08	158EA-5 Tage				03.11.	Dachabdichtung																							
166	Fassade / Fenster/ Türen	35 Tage	Die 18.11.08	Die 13.01.09	165EA-14 Tage				18.11.	Fassade / Fenster/ Türen																							
167	Dicht	0 Tage	Die 13.01.09	Die 13.01.09	166																												
168	Estrich	15 Tage	Don 05.03.09	Mit 25.03.09	170						13.01.	Estrich																					
169	Aussenbereich 1 - Zugangsbereich	25 Tage	Mit 21.01.09	Die 24.02.09	166EA+5 Tage						05.03.	Aussenbereich 1 - Zugangsbereich																					
170	Trockenbau + Putz	35 Tage	Don 15.01.09	Mit 04.03.09	167EA+1 Tag						21.01.	Trockenbau + Putz																					
171	HT - Sanitärinstallation	40 Tage	Mit 14.01.09	Die 10.03.09	167						15.01.	HT - Sanitärinstallation																					
172	HT - Heizungsinstallation	60 Tage	Mon 17.11.08	Die 10.03.09	158EA+5 Tage						17.11.	HT - Heizungsinstallation																					
173	Fliesen, Asphaltplatten	20 Tage	Die 05.05.09	Mon 01.06.09	168EA+28 Tage							05.05.	Fliesen, A																				
174	Bodenbelag	15 Tage	Die 05.05.09	Mon 25.05.09	168EA+28 Tage							05.05.	Bodenbelag																				
175	Tischler + WC Anlagen	30 Tage	Don 26.03.09	Mit 06.05.09	168							26.03.	Tischler + WC Anla																				
176	Schlosser	10 Tage	Don 09.04.09	Mit 22.04.09	168EA+10 Tage							09.04.	Schlosser																				
177	Brandschutzvorhang	5 Tage	Don 23.04.09	Mit 29.04.09	176							23.04.	Brandschutzvorhang																				
178	Malerarbeiten Lasuren Stahlbeton	10 Tage	Mit 14.01.09	Die 27.01.09	167							14.01.	Malerarbeiten Lasuren Stahlbeton																				
179	Malerarbeiten Dispersion	10 Tage	Don 23.04.09	Mit 06.05.09	176								23.04.	Malerarbeiten Dispe																			
180	Feinausbau	15 Tage	Die 02.06.09	Mon 22.06.09	173								02.06.	F																			
181	Reinigung Los 1 (Reinigung, Ersteinpflege Böden)	10 Tage	Die 02.06.09	Mon 15.06.09	173								02.06.	Rein																			
182	HT - Fertigmontage Lüftung, Küchentechnik	9 Tage	Don 11.06.09	Die 23.06.09	180EA-8 Tage								11.06.	H																			
183	Mängelbeseitigung vor Abnahme	10 Tage	Die 16.06.09	Mon 29.06.09	184EA-10 Tage								16.06.																				
184	Techn. Abnahmen + TÜV	5 Tage	Die 23.06.09	Mon 29.06.09	180								23.06.																				
185	Reinigung Los 2	2 Tage	Die 23.06.09	Mit 24.06.09	181EA+5 Tage								23.06.																				
186	TÜV Zeugnisse	1 Tag	Die 30.06.09	Die 30.06.09	184								30.06.																				
187	Behördliche Abnahme	1 Tag	Mit 01.07.09	Mit 01.07.09	184EA+1 Tag								01.07.																				
188	Fertigstellung	1 Tag	Mon 06.07.09	Mon 06.07.09	187EA+2 Tage								06.07.																				
189																																	
190																																	
191	Übergabe	38 Tage	Die 30.06.09	Don 20.08.09																													