

Bez.	Schulgrundstück	Schulform	Züge Sek I	Organisationsform			Einführung Ganztagsbetrieb / Mittagsversorgung										Bemerkungen / Problematik
				Halbtag	Ganztage	erweiterter gebundener Ganztage*	Provisorium			endgültige Lösung							
							Auftrag an 26	geplante Fertigstellung	Inbetriebnahme	Umbau	Neubau nur Ganztage (GT)	Neubau GT mit sonstigen Räumen	Planungsbeschluss	Planungsauftrag an 26	geplante Fertigstellung	Inbetriebnahme	
1	Alte Wallgasse 10	GY	3	x						x				03.04.2008	2009	2009	Sollte nach den Osterferien fertig sein. Lt. 26 Verzögerung wegen Problemen bei Ausschreibung von 2 Gewerken.
1	Georgsplatz 10	GY	4		2010		15.05.2008	26.08.2009	01.09.2009			x					Neubau kann noch nicht initiiert werden, weil die Grundstücksflächen nicht ausreichend sind. Erst nach Verlagerung der Schule des LVR stehen Flächen hierfür zur Verfügung.
1	Hansaring 56	GY	3	x			02.09.2008	01.02.2009	01.02.2009			x					Gespräche mit allen Beteiligten in der Bildungslandschaft Altstadt-Nord finden regelmäßig statt.
1	Kartäuserwall 40	GY	5	x					in Betrieb			x		05.09.2008			Planungsauftrag wurde am 03.01.2008 erteilt, und am 05.09.08 noch um GT ergänzt-derzeit bereitet 26 den Architektenwettbewerb vor: Vorhandene Küche wurde mit Industriegeschirrspüler und Geschirr aufgestockt.
1	Schaurtestr. 1	GY	2	x						x				Jun 10			Die Räume für den Ganztage kommen nicht in den Erw.-Bau, sondern werden nach dessen Fertigstellung im Gebäudebestand des Altbaus umgebaut. Fertigstellung ca. Sommer 2010.
1	Severinstr. 241	GY	3	x			27.02.2008	26.08.2008	01.11.2008			x					Ankaufverhandlungen für Grundstücksflächen waren erfolgreich. 26 erstellt Ratsvorlage.
1	Thusneldastr. 15-17	GY	3	x				Sommer 2009				x					Container (Küche/Mensa) für Provisorium. Raumprogramm Neubau abgestimmt. Planungsbeschluss muss eingeholt werden.
1	Vogelsanger Str. 1	GY	4	x			11.11.2008	14.08.2009	17.08.2009			x					Im Rahmen eines Neubaus für den GT sollen neben fehlenden UR für das Gymnasium auch Sportübungseinheiten Für das BK Ehrenfeld gebaut werden.
2	Sürther Str. 55	GY	5	x			13.03.2008	31.03.2009	20.04.2009	x			18.12.2008				Neubau fertig.Mensa/ Mittagsversorgung nach Umbau im Bestand; Provisorium läuft
3	Biggestr.2	GY	3	x								x					Derzeit befindet sich ein Erweiterungsbau in der Ausführung. Der GT war hierbei nicht mehr zu berücksichtigen. Wegen eines Provisoriums befindet sich 402 aktuell im Gespräch mit der SL.
3	Leybergstr. 1	GY	3		2009		ja	01.08.2009	17.08.2009			x					Die Abstimmung der abschließenden Lösung erfolgte am 16.02.09 mit der Schulleitung. Als Provisorium dient zunächst der Umbau des Schwimmbades mit Nebenräumen. Bei Küche und Speiseraum handelt es sich hierbei um die abschließende Lösung.
3	Nikolausstr. 55	GY	3	x					Ende 2009		x		18.12.2008				Die Abstimmung hinsichtlich endgültiger und Übergangslösung erfolgte am 17.02.09 mit den SL, Träger, Elternvertreter und 26. Nach Raumprogrammerstellung Auftrag an 26 zur Machbarkeitsstudie. Übergangslösung = Küchen- und Speiseraumcontainer. Unterbringung Aufenthaltsbereiche im Gebäudebestand lt. SL möglich. Bis zur Inbetriebnahme der Containerlösung erfolgt die ME-Versorgung über die jetzt bereits vorhandene Betreuungsmaßnahme.
3	Nikolausstr. 51-53	GY	3	x					Ende 2009		x		18.12.2008				wie vor; gemeinsame Lösung angestrebt!
4	Ottostr. 87	GY	3	x			17.03.2008	26.08.2008	26.08.2008		x		18.12.2008				in Abhängigkeit zur Machbarkeitsstudie GY Rochusstrasse muss hier evtl eine Erweiterung der Zügigkeit erfolgen
4	Rochusstr. 147	GY	2		2009				Mit HS gemeinsam in Betrieb.			x					Mensa/Mittagsversorgung läuft im Bestand. Erweiterungs-/Neubau soll nur Aufenthaltsräume sowie weitere Unterrichtsräume beinhalten. Letztes Abstimmungsgespräch in Schule (beide SL + Elternvertreter) am 26.02.09.
5	Blücherstr. 15-17	GY	3	x				08.08.2008	09.08.2008			x	24.06.2008	01.10.2008	2011	2011	Denkmalschutz. Keine Verzögerungen erkennbar. SL in alle Planungsprozesse eingebunden.
5	Castroper Str. 7	GY	2	x								x					keine Räume für Mittagsversorgung vorhanden. Gespräch hinsichtlich Containeraufstellung ist beabsichtigt.
6	Fühlinger Weg 4	GY	5		2010		25.11.2008	14.08.2009	14.08.2009			x	18.12.2008				Provisorium erfolgt durch Aufstellen eines Küchencontainers.
6	Schulstr. 14-16	GY	3	x					in Betrieb	x			18.12.2008	20.04.2009	20.04.2009		Mensa/Mittagsversorgung läuft im Bestand. Umbau Aufenthaltsräume nach Auszug HS.
7	Heerstr. 7	GY	4	x			02.05.2008	01.03.2009				x					Es konnte noch kein Vertrag mit einem Caterer abgeschlossen werden
7	Humboldtstr. 2-8	GY	4	x			24.06.2008	23.01.2009	26.01.2009			x					
7	Nachtigallenstr. 19-21	GY	3		2010		03.11.2008	14.08.2009				x					
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	GY	3		2010		28.01.2009	15.05.2009			x		18.12.2008				
8	Kantstr. 3	GY	3	x			19.03.2008	10.08.2008	17.08.2008			x					Mensa/mittagsversorgung läuft im Bestand (bei Prov. Eingetragen). Neubau wäre nur Aufenthaltsräume. Planungsbeschlussverfahren für Erweiterungsbau + Dreifachturnhalle läuft.
9	Düsseldorfer Str. 13	GY	3,5		2009				in Betrieb			x					40 befindet in Abstimmung mit SL
9	Genovevastr. 58-62	GY	3	x			nicht erforderlich		01.02.2009			x					Mittagsversorgung läuft in FB-Einheiten.
9	Graf-Adolf-Str. 59	GY	4	x			17.11.2008	11.03.2009	16.03.2009		x		18.12.2008				
9	Kattowitz Str. 52	GY	5	x			17.06.2008	01.12.2008	05.01.2009	x				06.03.2008	01.09.2009		
5	Escher Str. 247	GY	3		2009		nicht erforderlich	30.01.2009	01.02.2009			x	18.12.2008				