



Stadt Köln

RHEINBOULEVARD

- RAHMENTERMINPLANUNG 1. BA -



Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

	3. Quartal 2009			4. Quartal 2009			1. Quartal 2010			2. Quartal 2010			3. Quartal 2010			4. Quartal 2010			1. Quartal 2011			2. Quartal 2011			3. Quartal 2011			4. Quartal 2011		
	07/2009	08/2009	09/2009	10/2009	11/2009	12/2009	01/2010	02/2010	03/2010	04/2010	05/2010	06/2010	07/2010	08/2010	09/2010	10/2010	11/2010	12/2010	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011
1 Eröffnung Informations-Container Finanzierungsbescheid Land NRW			■ 24.09.2009																											
2 Planfeststellungsbescheid: Bezirksregierung Köln			■ 24.09.2009																											
3 Ausführungsplanung			28.09.2009	■			18.12.2009																							
4 Ausschreibung und Vergabe: Abtrag Bahndamm und Hochwasserschutz-Mauer			12.10.2009	■					09.03.2010																					
5 Abtrag Bahndamm mit archäologischer Begleitung Bau der Hochwasserschutz-Mauer									29.03.2010	■		18.06.2010																		
6 Ausschreibung und Vergabe Ufertreppe				30.11.2009	■							01.06.2010																		
7 Vergabebeschluss/Auftrag an die Baufirmen: Stadt Köln														■ 21.06.2010																
8 Bau der Ufertreppe zwischen Hohehollernbrücke und Deutzer Brücke											22.06.2010	■															31.10.2011			

