

**Investiver Kita-Bau 2009 Stand November 2009**

| Bezirk   | Gebäudeart | Objekt/Straße                      | Maßnahme-<br>Bezeichnung                   | Kostenannahme    | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-<br>Beginn bisher | Bauausführung-<br>Fertig bisher | Bauausführungs-<br>Beginn aktuell | Bauausführung-<br>Fertig aktuell | Änderungsgrund /<br>Bemerkungen                                       |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>                      |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
| 3  | Kita       | Elzstr. 8                          | Neubau                                     | 1.450.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | Jun. 10                          | Dez. 11                         |                                   |                                  | z.Z. Vorentwurfsplanung   |
| 3  | Kita       | Im Kamp 18                         | Neubau                                     | 2.800.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | NN                               | NN                              |                                   |                                  | Kostenberechnung ist geprüft;<br>Baubeschluss in Vorbereitung         |
| 3  | Kita       | Wendelinstr                        | Neubau                                     | 1.400.000,00 EUR |         |               |        |              | 0      |                                  |                                 |                                   |                                  | - Vorplanung abgeschlossen<br>- in BV 3 abgelehnt<br>- STATUS: ruhend |
| 4  | Kita       | Ottostr./Overbeckstr.              | Neubau GS und <b>Kita</b>                  | 9.375.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | NN                               | NN                              |                                   |                                  | Optimierung Entwurfsplanung   |
| 5  | Kita       | Zonserstr. 1a<br>(Merheimer Platz) | Neubau                                     | 3.000.000,00 EUR |         |               |        |              | 0      | NN                               | NN                              |                                   |                                  | Voruntersuchung abgeschlossen; Entscheidung von 40 steht aus          |
| 6  | Kita       | Berrischstr                        | Generalsanierung + Erweiterung             | 2.200.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | Jul. 10                          | Dez. 11                         |                                   |                                  |   |
| 6  | Kita       | St. Tönnis Str.                    | Neubau                                     | 3.270.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | NN                               | NN                              |                                   |                                  | Voruntersuchung ist erfolgt;<br>Expose liegt 40 zur Entscheidung vor. |
| 8  | Kita       | Kalk-Mülheimer-Str.                | Energetische Sanierung                     | 1.500.000,00 EUR |         |               |        |              | 0      |                                  |                                 |                                   |                                  | Förderantrag gestellt.<br>Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.  |
| 9  | Kita       | Augsburger Str. 3                  | Neubau                                     | 2.100.000,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | NN                               | NN                              |                                   |                                  | Kostenberechnung in Vorbereitung                                      |
| 9  | Kita       | Europaring 59-61                   | Neubau                                     | 2.500.000,00 EUR |         |               |        |              | 0      |                                  |                                 |                                   |                                  | evtl. Investorenprojekt (noch in Klärung)                             |
| 9  | Kita       | Rendsburger Platz 1                | HS Neubau, Sanierung TH / <b>Kita</b> / JH | 2.338.879,00 EUR | X       |               |        |              | 0      | Okt. 09                          | Okt. 11                         | Feb. 10                           | Mrz. 12                          | KB wird vom RPA geprüft   |
| <b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b> |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
|  |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
|  |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
|  |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
|  |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |
|  |            |                                    |  |                  |         |               |        |              |        |                                  |                                 |                                   |                                  |   |