

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -
Stand:
07.01.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau ist erledigt. Weitere städtebaul. Studie erforderlich.
1	Gymn. /BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X		75	Jul. 07	Jan. 10		Mrz. 10	Vergabeprobleme (fehlende Nachtragsbeauftragung)
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + TH		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Wirtschaftlichkeitsberechnung und Planungsbeschluss erforderlich
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		60	Okt. 08	Mai. 10			
2	GGG / KGS	Mainstr. 75	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie in Bearbeitung
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Mrz. 10			
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Wettbewerb in Vorbereitung
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X				0	Sep. 10	Sep. 12	Okt. 10	Okt. 12	witterungsbedingte Verzögerungen bei vorhergehender Maßnahme
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		80	Apr. 09	Mrz. 10			
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 10	Feb. 12			
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
5	GYMN	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb kann eingeleitet werden
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			- EUR					0					Planung durch GW
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet
8	GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Feb. 09			
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X			0	Mrz. 10	Jan. 12			
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Turnhallenerweiterung			2.445.000,00 EUR	X	X	X		90	Jun. 06	Feb. 10			
8	GS	Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X		60	Jun. 09	Jan. 10		Mrz. 10	Verzögerung durch PAK-Sanierung, die mittlerweile abgeschlossen ist.

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -
Stand:
07.01.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X				0					Projekt ist angelaufen
9 GS		Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		45	Feb. 09	Mrz. 11			
9 Gymn		Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie in Bearbeitung
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH			2.500.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 10	Mrz. 12	Apr. 10	Aug. 12	IVC-Verfahren erledigt, Baubeschluss in Vorbereitung