

Paulay A. A

Bezirk	Objekt/Strasse	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung in der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Ü bergabe	Bemerkungen
Bezirk 1											
Ta	Adolf-Fischer-Str. 1	Turnhalle	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 € x	x				27.03.2010	30.07.2010	Vergabeprobleme
1a	Adolf-Fischer-Str. 1	Turnhalle	Brandschutzsaniernung	300.000 € x 50.000 €					2011	2011	Projekt neu terminiert
1a	Gereonsmühlengasse 4	Gym + BK	Sanierung der Sanitäräume (Duschen und Urinalen), mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANIF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C)	400.000 €					noch kein Zeitrafen absehbar	noch kein Zeitrafen absehbar	
1b	Georgplatz	GYMN	Betonsanierung (nur Aussen)	150.000 € x	x				01.03.2010	30.04.2010	Bildungslandschaft Nord
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsaniernung PZ	450.000 € x	x				01.04.2010	31.12.2010	Baubeginn witterungsbedingt verschoben
1b	Sewerstr. 241	GYMN	Generalsaniernung, kleine Turnhalle, Instandsetzung der Stahlglaserfenster und -fassadenarme, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, große Turnhalle, Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 € x	x				2010	2012	Vergabeprobleme
Bezirk 2											
2	Ketteler 14	GGSS	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 € x	x				01.07.2010	30.08.2011	
2	Mainstraße 75	GGSS	Energetische Sanierung der Dreiradsporthalle im KP II	2.800.000 € x					01.07.2010	30.08.2011	Planungsverzögerungen
2	Bernkasteier Str. 9	GGSS	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 € x	x				01.09.2010	31.03.2011	Planungsbeding neu terminiert
2	Annstraße 63	GGSS	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 € x	x				25.03.2010	15.04.2010	Neuaufnahme
Bezirk 4											
4	Eierhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 € x	x	x		35	01.11.2009	31.05.2010	Bauverzögerungen
Bezirk 5											
5	Bilowstr. 90	HS + GS	Generalsaniernung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 € x	x				15.07.2010	30.04.2011	Terminplanung Stand 10.02.2010, noch unter Vorbehalt
Bezirk 7											
7	Sreemanstr. 30-40	IGS	Neuer Boden in der Stach Halle, Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen, Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 € x	x				11.10.2010	31.08.2011	Das notwendige Brandschutzkonzept für alle 5 Hallen liegt noch nicht vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschiebt sich aus diesem Grund der Baubeginn von den Sommerferien 2010 auf die Herbstferien 2010. Aufgrund der Hallensituation in Porz wird die Sanierung gestüktet. D. h. die große Halle wird nicht parallel mit der Kleinen Halle saniert, die Sanierung erfolgt nacheinander.
7	Humboldtstr. 2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II, Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 € x	x				01.05.2010	30.04.2011	Wenn es keine Vergabeprobleme gibt, ist geplant ab den 01.05.10 mit dem Abriss zu beginnen. Bauzeit 12 Monate

Bezirk	Objekt/Strasse	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung in der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Ü bergabe	Bemerkungen	
	7	A-Schweitzer-Str. 8/Nacht	RS	Die Flach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleebereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist dann nicht möglich.	500.000 €	X	X		Voraussichtlich Herbst 2010	Voraussichtlich Sommer 2011	In den kleinen Hallen wurde Schimmel gefunden. Vom Gesundheitsamt wurden daraufhin Messungen durchgeführt. Die Auswertung liegt noch nicht vor und der Sanierungsumfang ist dadurch noch nicht abschätzbar. Die geplante Terminierung ist sehr wahrscheinlich dadurch hinfällig. Die Konzeptre werden nicht vor Ende Februar vorliegen. Die Termine können erst dann neu bestimmt werden. Schimmel wurde nicht gefunden. Die Hallen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Brandschutzgutachten liegt noch nicht vor und auf Grund von Vergabeprobleme ist immer noch kein detaillierter Terminplan möglich. Die Sanierung wird nicht vor den Gaygames begonnen. Eher im Herbst.	
	7	Friedenstr. 41-45	GS	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X			15.07.2010	31.08.2010	Nach mehreren Wasserschäden muss der Boden erneuert werden.	
	7	Schulstr. 23	GS	Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einen Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenträume.	500.000 €	X			15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war.	
	Bezirk 8											
	8	Nürnbergstr 10	GHS	San. Lüftung der darunter. Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	30	02.07.2009	14.05.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.	
	Bezirk 9											
	9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	200.000 €	X	X		01.05.2010	31.10.2010		
	9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Dusträume. Erneuerung Heizung + Lüftung	ca 1.100.000 €	X	X	5	10.12.2009	31.07.2011		
	Fertig gestellte Maßnahmen											
	5	Neuauer Str. 605	GS	Erneuerung Abhangdecke, Halle gesperrt				100	Dez.09	30.01.2010	Halle seit 01.02.10 wieder in Betrieb	

Paulack A.2

Bezirk	Objekt/Strasse	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung in der Ausschreibung im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/U bergabe	Bemerkungen
Bezirk 1										
1a	Adolf-Fischer-Str. 1	Turnhalle	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 € x	x			27.03.2010	30.07.2010	Vergabeprobleme
1a	Adolf-Fischer-Str. 1	Turnhalle	Brandschutzsanierung	300.000 € x 50.000 €	x			2011	2011	Vergabeprobleme
1a	Antwepener Str. 19-29	GGS	Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klarungsbedarf GI	1.000.000 €				noch kein Zeitraumen abschätzbar		Projekt neu terminiert
1a	Antwepener Str. 19-29	GGS	Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klarungsbedarf GI	80.000 €				noch kein Zeitraumen abschätzbar		
1a	Dagoberstr. 79	RS + GS	GI Turnhalle 2 KP	1.200.000 € x	x			2010	2011	
1a	Eitorfer Str. 19-24	BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 € x	x			noch kein Zeitraumen		
1a	Georgensuhngasse 4	Gym + BK	Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bau teil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klarungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bau teil C.	400.000 € 50.000 €				noch kein Zeitraumen abschätzbar		Bildungslandschaft Nord
1a	Gotterring 5	GGS + KGS	Sanierung WC's, Duschen, Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 € x	x			2010	2011	
1a	Neuhofstr. 12/Eitorfer	BK	Schwimmboden, Turnhalle erneuern					noch kein Zeitraumen abschätzbar		
1b	Frankstr. 26	RS	Prallschutz und Schwingtore	35.000,00 x	x			2010		
1b	Frankstr. 26	RS	Boden und Decke instandsetzen					2011		
1b	Georgsplatz	GYMN	Beltonsanierung (nur Aussen)	150.000 € x	x			01.03.2010	30.04.2010	
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 € x	x			01.04.2010	31.12.2010	Baubeginn witterungsbedingt verschoben
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	JH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €				2011		Vergabeprobleme
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Sanierung des Sportbodens i. d. 3-1a	280.000 €				2012		
1b	Loreleystr. 3-5	GGS	Prallschutz, Erneuerung der Abhandgedeckte als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmanlage, Malerarbeiten	200.000 €				2010		
1b	Severinswall 40	RS	Beleuchtungsanlage Turnhalle					2011		
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		x			2010		
1b	Zwimer-Str. 15-17	GS	Erneuerung Fenster					2012		
1b	Platzer Str. 30-34	GS+SOS	Generalsanierung	1.000.000 € x	x			noch kein Zeitraumen abschätzbar		
1b	Severinswall 241	GYMN	Generalsanierung, kleine Turnhalle, Instandsetzung der Stahlfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, große Turnhalle, Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 € x	x			2010	2012	
1b	Treier Str. 8	GGS	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. ENEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 € x	x			01.08.2010	01.08.2011	
Bezirk 2										

Bezirk	Objekt/Strasse	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung in der Ausschreibung im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Ü bergabe	Bemerkungen
	2	Keltner 14	GGSS	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	01.07.2010	30.08.2011	
	2	Mainstraße 75	GGSS	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X		01.07.2010	30.08.2011	
	2	Bernkasteier Str. 9	GGSS	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X		01.09.2010	31.03.2011	Planungsverzögerungen
	2	Annstraße 63	GGSS	Sanierung der Duschanlage in der Gymnastikhalle	65.000 €	X	X	01.10.2009	31.03.2010	Planungsbeding neu terminiert
	2	Annstraße 63	GGSS	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X	25.03.2010	15.04.2010	Neuaufnahme
Bezirk 3										
Bezirk 4										
	4	Evharstrand. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	01.11.2009	31.05.2010	Bauverzögerungen
	4	Kölkrahenweg 8- 10		Erneuerung der Abhandgedecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X		01.06.2010	31.08.2010	
	4	Rochusstr. 145-147	GYMN	Generalinstandsetzung, 99f. im Zuge des Neubaus (Wettbewerb läuft)						noch nicht bekannt
	4	Kölkrahenweg 65	RS	Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule						noch nicht bekannt
	4	Evharstrand. 60	GS	Sanierung Dach-, Fenster-, Fassade, Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume (Vorplanung ist erfolgt)	3.500.000 €					noch nicht bekannt
Bezirk 5										
	5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster-, Fassade, Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X		03.03.2010	15.03.2011	
	5	Blücher Str. 15-17	GYMN	Generalsanierung Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt	2.000.000 €	X		06.10.2010	15.02.2012	Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
	5	Bühlwstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X		15.07.2010	30.04.2011	Terminplanung Stand 10.02.2010, noch unter Vorbehalt
	5	Alzeyer Str. 12	GS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X		01.02.2011	30.06.2011	
	5	Castroper Str. 7	Gymn.	Halle wurde wieder freigegeben, Weiterhin mit Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.						
	5	Nesselrodesstr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X		01.02.2011	30.06.2011	
Bezirk 6										
	6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X		15.07.2010	31.12.2010	
	6	Merianstr. 11	IGS	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €			01.10.2010	30.08.2011	
	6	Schulstr. 16-18L, Kirchenweg 13	GYMN	Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011						
Bezirk 7										
	7	Stresemannstr. 30-40	IGS	Neuer Boden in der 3.ach Halle, Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen, Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleineren Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X	11.10.2010	31.08.2011	Das notwendige Brandschutzkonzept für alle 5 Hallen liegt noch nicht vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschiebt sich aus diesem Grund der Baubeginn von den Sommerferien 2010 auf die Herbstferien 2010. Aufgrund der Hallensituation in Porz wird die Sanierung gestückelt. D. h. die große Halle wird nicht parallel mit der kleineren Halle saniert, die Sanierung erfolgt nacheinander.
	7	Heerstraße 7	SZ	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand Se. 13.11.09						

Bezirk	Objekt/Strasse	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung in der Ausschreibung im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Ü bergabe	Bemerkungen
	7 Humboldtstr. 2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genaue Termine können nach Fertigstellung des Einflusses gemacht werden.	4.700.000 €	X			01.05.2010	30.04.2011	Wenn es keine Vergabeprobleme gibt ist geplant ab den 01.05.10 mit dem Abriss zu beginnen. Bauzeit 12 Monate.
	7 A.-Schweizer-Str. 8/Nacht	RS	Die Dach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Untkloßbereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist dann nicht möglich.	500.000 €	X			Voraus-sichtlich Herbst 2010	Voraus-sichtlich Sommer 2011	In den kleinen Hallen wurde Schimmel gefunden. Vom Gesundheitsamt wurden daraufhin Messungen durchgeführt. Die Auswertung liegt noch nicht vor und der Sanierungsumfang ist dadurch noch nicht absehbar. Die geplante Terminierung ist sehr wahrscheinlich dadurch hinfällig. Die Konzepte werden nicht vor Ende Februar vorliegen. Die Termine können erst dann neu bestimmt werden. Schimmel wurde nicht gefunden. Die Hallen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Brandschutzgutachten liegt noch nicht vor und auf Grund von Vergabeprobleme ist immer noch kein detaillierter Terminplan möglich. Die Sanierung wird nicht vor den Gaygames begonnen. Eher im Herbst. Se. 17.02.10
	7 Friedensstr. 41-45	GS	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X			15.07.2010	31.08.2010	Nach mehreren Wasserschäden muss der Boden erneuert werden.
	7 Schulstr. 23	GS	Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einem Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X			15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war.
Bezirk 8										
	8 Handgebushcher Kirchweg 100	SZ	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000 €	X	X	10%	02.07.2008	15.08.2010	
	8 Handgebushcher Kirchweg 100	SZ	2 Rettungsweg	135.000 €	X	X	95%	02.07.2008	22.02.2010	
	8 Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	300.000 €	X			01.05.2010	30.12.2010	
	8 Nüßbergerstr. 10	GHS	San. Lüftung der darunter! Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	30%	02.07.2009	14.05.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.
	8 Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	400.000 €	X			15.07.2010	30.12.2010	
	8 Weimarer Straße 28	GGSS	Generalinstandsetzung durch Baurenventretung	4.450.000 €	X			01.07.2008	30.12.2011	
Bezirk 9										
	9b Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach. Fenster. Fassade Turnhalle	800.000 €	X	X		01.02.2010	31.12.2010	
	9b Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	80%	01.09.2008	31.03.2010	
	9b Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	200.000 €	X			01.05.2010	31.10.2010	
	9b Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Urinkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	10%	01.05.2010	31.10.2010	
	9b Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	10%	12.2009	31.07.2010	
	9b Urmestr.	GS	Sanierung Dach. Fenster. Fassade Turnhalle	200.000 €	X			01.04.2010	31.12.2010	
	9b Neufelder Str.	GS	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X			01.02.2010	30.06.2010	
	9b Hornscharstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	35.000 €				01.07.2010	30.11.2010	
	9b Hornscharstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €				01.07.2010	30.11.2010	
	9b Thuner Str.	GS	Sanierung Duschen Dach. Fenster. Fassade Turnhalle	350.000 €				01.05.2010	31.12.2010	
	9a Beuthener Str.	TH	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €				ca. 2012	ca. 2012	

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -										Stand:		10.02.2010				
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1 Gymn.	Georgsplatz 10		Erw. GT und Verwallung + 3 TH	X		5.000.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss ist erfolgt. Wettbewerb in Vorbereitung. Machbarkeitsstudie Container ist durchgeführt. Neubau Container in Planung. Städtebaul. Machbarkeitsstudie wird nicht weiter verfolgt
1 GYMN	Schaurtstr. 1		Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X		75	Jul. 07	Mrz. 10		Aug. 10	Vergabeprobleme (fehlende Nachtragsbeauftragung), Fertigstellung TH später als Klassen
1 Gymn	Severinstr. 241 (FWG)		Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Neuaufnahme
1 Gymn.	Thusenfeldstr. 15-17		Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs	X		5.500.000,00 EUR					0					Wirtschaftlichkeitsberechnung erledigt. Planungsbeschluss erforderlich
3 GYMN	Biggestr. 2		Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Mrz. 10		Okt. 10	Vergabeprobleme, Fertigstellung TH später als Klassen
4 GS	Lindenbornstraße		GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		80	Apr. 09	Mrz. 10		Apr. 10	witterungsbedingte Verzögerungen
4 GYMN	Ottostraße		GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		0	Feb. 10	Feb. 12	Apr. 10		Baubeginn Apr. 10
5 GYMN	Blucherstr.		GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			Umplanung WC-Anlagen
5 RS + BK	Niehler Kirchweg 120		Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI	X		5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung. Turnhalle in Abstimmung
8 GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.		Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Feb. 10		Apr. 10	Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen
9 Gymn	Düsseldorfer Str. 13		Machbarkeitsstudie	X		2.000.000,00 EUR	X				0					Planung wurde aufgenommen
9 Gymn	Genovevastr. 58-62		Erw. GT + Turnhalle	X		- EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet
9 HS	Rendsburger Platz 1		HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH			2.500.000,00 EUR	X	X	X		0	Apr. 10	Aug. 12	Jul. 10	Nov. 12	Aufgrund der umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen Beginn erst in den Sommerferien 2010 möglich
8 RS	Petersenstr. 7/Diestlerwegstr. 67-69		Turnhallenerweiterung			2.445.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 06	Feb. 10			fertiggestellt

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - Stand: 10.02.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1 Gymn.		Georgplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH	X		5.000.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss ist erfolgt. Wettbewerb in Vorbereitung. Machbarkeitsstudie Container ist durchgeführt. Neubau Container in Planung. Städtebaul. Machbarkeitsstudie wird nicht weiter verfolgt
1 Gymn. /BK		Kreuzgasse / Vogelersangerstr.	Erweiterungsbaun, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)	X		- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich
1 GYMN		Schaurtstr.- 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X		75	Jul. 07	Mrz. 10			Aug. 10 Vergabeprobleme (fehlende Nachtragsbeauftragung), Fertigstellung TH später als Klassen
1 Gymn	Severinstr. 241 (FWG)		Generalisierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Neuaufnahme
1 Gymn.		Thurseldstr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs	X		5.500.000,00 EUR					0					Wirtschaftlichkeitsberechnung erledigt. Planungsbeschluss erforderlich
1 BK		Ulrichgasse 1-3 (Karäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2 BK		Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		80	Okt. 08	Mar. 10			Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt
2 GGS / KGS		Mainsr. 75	Erweiterungsbaun, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					
3 RS		Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung	X		- EUR										Machbarkeitsstudie in Bearbeitung
3 GYMN		Biggestr. 2	Erichtung Erweiterungsbaun + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Mrz. 10			Okt. 10 Vergabeprobleme, Fertigstellung TH später als Klassen
3 Gymn		Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/Verwaltungsräume, TH	X		- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Wettbewerb in Vorbereitung
4 IGS		Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X				0	Okt. 10	Okt. 12			wiederungsbedingte Verzögerungen bei vorhergehender Maßnahme
4 GS		Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		80	Apr. 09	Mrz. 10			Apr. 10 wiederungsbedingte Verzögerungen
4 GYMN		Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 10	Feb. 12	Apr. 10		Baubeginn Apr. 10
4 GS		Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
5 GYMN		Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			Umplanung WC-Anlagen
5 RS + BK		Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbaun + 3 TH + 2 GI	X		5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung. Turnhalle in Abstimmung
6 GS		Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			- EUR					0					Planung durch GW
7 Gymn.		Nachgallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH	X		- EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet
8 GS		Edisonstr. / Zehnhoferstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Feb. 10			Apr. 10 Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
8 RS		Petersenstr. 7/Diestenwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X			0	Mrz. 10	Jan. 12			
9 Gymn		Dieseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Ew. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X				0					Planung wurde aufgenommen
9 GS		Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		45	Feb. 09	Mrz. 11			witterungsbedingte Verzögerungen
9 Gymn		Genovevastr. 58-62	Ew. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH			2.500.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 10	Aug. 12	Jul. 10	Nov. 12	Aufgrund der umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen Beginn erst in den Sommerferien 2010 möglich
9 GS		Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X		60	Jun. 09	Mrz. 10			Verzögerung durch PAK-Sanierung, mittlerweile abgeschlossen
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																
8 RS		Petersenstr. 7/Diestenwegstr. 67-69	Turnhallenerweiterung			2.445.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 06	Feb. 10			fertiggestellt