

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010
Stand:
20.05.2010
Änderungen gegenüber letztem Sachstand

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--------|------------|-----------------------|--|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Gymn. | Georgsplatz 10 | Erw. GT und Verwaltug + 3 TH | | X | 23.500.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 10 | Dez. 16 | | | Neubau Container in Vergabe / Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau abgeschlossen. Weiterplanungsbeschluss in Vorbereitung. |
| 1 | GYMN | Kartäuserwall 40 | Erweiterungsbau <u>mit</u> <u>Kammermusiksaal</u> | | | 9.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | Dez. 11 | Mrz. 14 | z.Z. Vorentwurfsplanung; Kosten inkl. Kammermusiksaal |
| 1 | GYMN | Schaurtestr. 1 | Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG | | | 7.649.709,01 EUR | X | X | X | X | 99 | Jul. 07 | Mai. 10 | | Jun. 10 | weitere Verzögerungen aufgrund der Insolvenz des TGA-Planers |
| 1 | Gymn | Severinstr. 241 (FWG) | Generalsanierung incl. TH | | | 15.000.000,00 EUR | X | X | X | | 30 | NN | NN | Jun. 09 | Okt. 11 | Aus Fenstersanierung wurde GI (nach Einsturz Hist. Archiv) / Bauausführungsdaten wurden bisher versehentlich nicht mitgeteilt |
| 1 | RS | Severinswall | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.400.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jan. 11 | Aug. 13 | | | Lph. 2 abgeschlossen. Planungsänderung in Klärung. (Beschluss Passivhaus-Bau) |
| 2 | RS | Kuckucksweg 4 | Erw. GT + Küche, Klassen | | X | 4.600.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Voruntersuchung fertig / in Abstimmung |
| 3 | GYMN | Biggestr. 2 | Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m | | | 11.000.000,00 EUR | X | X | X | | 80 | Okt. 07 | Jun. 10 | | Okt. 10 | Vergabeprobleme; voraussichtlich zeitgleiche Fertigstellung mit TH |
| 3 | RS | Euskirchener Str. 50 | Erw. GT | | X | 3.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Architekt ist beauftragt. Z.Z. Klärung des Standorts des Erweiterungsbaus |
| 3 | Gymn | Leybergstr. 1 | Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH | | X | 9.368.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | z.Z. Suche des Wettbewerbsmanagers. |
| 3 | Gymn. | Nikolausstr. 51-55 | Machbarkeitsstudie Schiller / EvT | | X | 10.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Neue Machbarkeitsstudie in Bearbeitung wg. neuen Raumprogramms (Bedarf von 1.300 m² auf rd. 5.000 m² erhöht!) |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--------|------------|-----------------------|---|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 4 | RS | Dechenstr. 1 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Lph. 3 zu 20% abgeschlossen |
| 4 | GS | Erlenweg | GI | | | 7.500.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Aug. 10 | Mrz. 12 | | | Lph. 6 = 70% fertig |
| 4 | IGS | Görlinger-Zentrum 45 | Neubau von 2 TH | | | 5.100.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Mai. 10 | Mai. 12 | | Mrz. 11 | Kürzere Bauzeit |
| 4 | RS | Kolkrabenweg 65 | Abriss u. Neubau | | X | 21.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Architektenwettbewerb in Durchführung |
| 4 | SOS | Leyendeckerstr. | Neubau | | | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Wettbewerb läuft |
| 4 | GS | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | | | 9.375.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Entwurfsplanung fertig |
| 4 | Gymn. | Ottostrasse 87 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Lph. 3 zu 20% abgeschlossen |
| 5 | Gymn | Blücherstr. | GI Turnhalle / Neubau Mensa | | | 3.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jan. 11 | Apr. 12 | Mrz. 11 | Jul. 12 | Baubeginn verschiebt sich leicht |
| 5 | GS | Garthestr. | Erweiterung | | | 4.800.000,00 EUR | X | X | X | | 55 | Aug. 08 | Okt. 10 | | Dez. 10 | Zeitverzögerung von rd. 6 Wochen aufgrund der Wetterbedingungen. |
| 5 | GS | Neusser Str. 605 | Neubau von 4 Schulersatzklassen (OGTS-Neubau) | | | 7.000.000,00 EUR | X | X | X | X | 98 | Dez. 06 | Jun. 10 | | | allg. baul. Verzögerungen / Restarbeiten haben begonnen |
| 5 | RS | Neusserstr. 421 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 4.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | z.Z. Lph. 1 und 2 |
| 6 | Gymn. | Fühlinger Weg 4 | Erw. GT und Verwaltung | | X | 4.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren submittiert |
| 6 | RS | Karl-Marx-Allee 43 | Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung | | | 3.900.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Okt. 10 | Okt. 11 | | | Kosten = Ergebnis der Kostenberechnung |
| 7 | GS | Hauptstr. 426-432 | Abriss u. Neubau | | | - | X | | | | 0 | NN | NN | | | Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt. |
| 8 | GYMN | Kantstraße | Erweiterungsbau | | | 11.000.000,00 EUR | x | | | | 0 | NN | NN | | | Machbarkeitsstudie |
| 9 | RS | Danzierstr. 146a | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Ende Mai findet Termin mit neuem Architekten statt zur Klärung der Rahmenbedingungen. |
| 9 | Gymn | Düsseldorfer Str. 13 | Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle | | X | 4.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | Mrz. 11 | Dez. 12 | Voraussichtl. Baubeginn März 2011 |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---------|------------|------------------------|---|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 9 GS | | Ferdinandstr. 43 | Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle | | | 9.300.000,00 EUR | X | X | X | | 60 | Feb. 09 | Mrz. 11 | | | Kosten fortgeschrieben |
| 9 Gymn. | | Graf-Adolf-Str. 59 | Erw. GT Alternativer Standort erf. | | X | 2.125.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Alternativ zum DG-Ausbau wird eine mögl. Erweiterung auf dem Grundstück geprüft. / Leichte Erhöhung der Kostenannahme. |
| 9 HS | | Rendsburger Platz 1 | HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE | | | 14.600.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 10 | Nov. 12 | | | Baubeschluss per DE erfolgt. Aufnahme der vorbereitenden maßnahmen zu Beginn der Sommerferien 2010. |
| 9 HS | | Wuppertaler Straße | Neubau | | | 3.500.000,00 EUR | X | X | X | | 90 | Aug. 08 | Apr. 10 | | Jul. 10 | Vergabeprobleme |
| 9 GS | | Volberger Weg | Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle | | | 1.155.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Jun. 09 | Mrz. 10 | | Apr. 10 | Maßnahme am 16.04.10 abgeschlossen. |
| 1 BK | | Richard-Wagner-Str. 47 | Rich.Wagner Str. - Erweiter./Neubau BK3 | | | 9.300.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Aug. 06 | Jun. 10 | | Mai. 10 | fertiggestellt |
| 4 GS | | Lindenbornstraße | GI Turnhalle | | | 1.200.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Apr. 09 | Apr. 10 | | Mai. 10 | fertiggestellt |

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010
Stand:
20.05.2010

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---------------------------------|------------|---|---|-----|--------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Maßnahmen in Bearbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 DIV. | | Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.) | Neubau / Abriss / Umbau | | | | X | | | | 0 | NN | NN | | | regelmäßiger Arbeitskreis |
| 1 RS | | Frankstr. 26 | Erw. für Ganztagsbereich | | X | 1.600.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Vorplanung, z.Z. Klärung grundsätzlicher Planungsgrundlagen |
| 1 Gymn. | | Georgsplatz 10 | Erw. GT und Verwaltug + 3 TH | | X | 23.500.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 10 | Dez. 16 | | | Neubau Container in Vergabe / Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau abgeschlossen. Weiterplanungsbeschluss in Vorbereitung. |
| 1 GS | | Gilbachstr. | Neubau | | | 6.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | ruht |
| 1 GYMN | | Kartäuserwall 40 | Erweiterungsbau mit Kammermusiksaal | | | 9.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | Dez. 11 | Mrz. 14 | z.Z. Vorentwurfsplanung; Kosten inkl. Kammermusiksaal |
| 1 Gymn./BK | | Kreuzgasse / Vogelsangerstr. | Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen) | | X | 5.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich |
| 1 BK | | Perlengraben 101 | GI | | | 4.700.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren läuft |
| 1 GYMN | | Schaurtestr. 1 | Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG | | | 7.649.709,01 EUR | X | X | X | X | 99 | Jul. 07 | Mai. 10 | | Jun. 10 | weitere Verzögerungen aufgrund der Insolvenz des TGA-Planers |
| 1 GYMN | | Schaurtestr. 1 | Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau | | | 4.046.940,39 EUR | X | X | | | 0 | Jun. 10 | Jun. 12 | | | zusätzliche Maßnahmen (Abriss u. Neubau "Kopfbau") |
| 1 Gymn | | Severinstr. 241 (FWG) | Generalsanierung incl. TH | | | 15.000.000,00 EUR | X | X | X | | 30 | NN | NN | Jun. 09 | Okt. 11 | Aus Fenstersanierung wurde GI (nach Einsturz Hist. Archiv) / Bauausführungsdaten wurden bisher versehentlich nicht mitgeteilt |
| 1 RS | | Severinswall | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.400.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jan. 11 | Aug. 13 | | | Lph. 2 abgeschlossen. Planungsänderung in Klärung. (Beschluss Passivhaus-Bau) |
| 1 Gymn. | | Thusneldastr. 15-17 | Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs | | X | 25.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Planungsbeschluss erforderlich. Kosten aktualisiert (inkl. GI) |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 BK | | Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30) | Neubau Turnhallen und Mensa | | | 12.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet. |
| 1 BK | | Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30) | GI | | | 2.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren läuft |
| 2 RS | | Kuckucksweg 4 | Erw. GT + Küche, Klassen | | X | 4.600.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Voruntersuchung fertig / in Abstimmung |
| 2 GGS / KGS | | Mainstr. 75 (Sürther Feld) | Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH | | | 19.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Wettbewerb wird durchgeführt |
| 2 RS | | Ringelnatzstr. | Neubau ÖPP | X | X | 3.100.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Voruntersuchung abgeschlossen |
| 3 RS | | Berrenrather Str. 488 | Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung | | X | 8.000.000,00 EUR | | | | | | | | | | Machbarkeitsstudie in Bearbeitung |
| 3 GYMN | | Biggestr. 2 | Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m | | | 11.000.000,00 EUR | X | X | X | | 80 | Okt. 07 | Jun. 10 | | Okt. 10 | Vergabeprobleme; voraussichtlich zeitgleiche Fertigstellung mit TH |
| 3 RS | | Euskirchener Str. 50 | Erw. GT | | X | 3.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Architekt ist beauftragt. Z.Z. Klärung des Standorts des Erweiterungsbaus |
| 3 Gymn | | Leybergstr. 1 | Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH | | X | 9.368.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | z.Z. Suche des Wettbewerbsmanagers. |
| 3 Gymn. | | Nikolausstr. 51-55 | Machbarkeitsstudie Schiller / EvT | | X | 10.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Neue Machbarkeitsstudie in Bearbeitung wg. neuen Raumprogramms (Bedarf von 1.300 m² auf rd. 5.000 m² erhöht!) |
| 4 RS | | Dechenstr. 1 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Lph. 3 zu 20% abgeschlossen |
| 4 GS | | Erlenweg | GI | | | 7.500.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Aug. 10 | Mrz. 12 | | | Lph. 6 = 70% fertig |
| 4 IGS | | Görlinger-Zentrum 45 | Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K | | | 10.761.000,00 EUR | X | X | X | | 60 | Mai. 08 | Mrz. 11 | | | weitere witterungsbedingte Verzögerungen |
| 4 IGS | | Görlinger-Zentrum 45 | GI Trakt C + E | | | 6.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | Sep. 11 | Dez. 12 | | | witterungsbedingte Verzögerungen bei vorhergehender Maßnahme |
| 4 IGS | | Görlinger-Zentrum 45 | Neubau von 2 TH | | | 5.100.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Mai. 10 | Mai. 12 | | Mrz. 11 | Kürzere Bauzeit |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|-----------|------------|-----------------------|---|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 4 RS | | Gravenreuthstr. 10 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 4.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren wird eingeleitet |
| 4 RS | | Kolkkrabenweg 65 | Abriss u. Neubau | | X | 21.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Architektenwettbewerb in Durchführung |
| 4 SOS | | Leyendeckerstr. | Neubau | | | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Wettbewerb läuft |
| 4 GS | | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | | | 9.375.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Entwurfsplanung fertig |
| 4 GYMN | | Ottostraße | GI Turnhalle | | | 1.200.000,00 EUR | X | X | X | | 10 | Apr. 10 | Feb. 12 | | | Baubeginn Apr. 10 |
| 4 Gymn. | | Ottostrasse 87 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 3.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Lph. 3 zu 20% abgeschlossen |
| 4 GS | | Platenstr. | Neubau Turnhalle | | | 3.300.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | 63 schlägt VEP-Verfahren vor. |
| 4 Gymn | | Rochusstr. 145-147 | Erweiterung GT, Fach- u. Verwaltungsräume | | X | 5.400.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | noch ohne Planungsauftrag |
| 5 Gymn | | Blücherstr. | GI Turnhalle / Neubau Mensa | | | 3.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jan. 11 | Apr. 12 | Mrz. 11 | Jul. 12 | Baubeginn verschiebt sich leicht |
| 5 HS/GS | | Bülowstr. | GI | | | 10.300.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jun. 10 | Jun. 12 | | | Ausschreibung f. Auslagerung wurde durchgeführt |
| 5 Gymn | | Castroper Str. 7 | Erw. GT incl. 2fach-TH | | X | 12.300.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich. Kostenannahme wurde angepasst! |
| 5 Gymn | | Escher Str. 247 | GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung | | X | 3.100.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Planung wurde aufgenommen |
| 5 GS | | Garthestr. | Erweiterung | | | 4.800.000,00 EUR | X | X | X | | 55 | Aug. 08 | Okt. 10 | | Dez. 10 | Zeitverzögerung von rd. 6 Wochen aufgrund der Wetterbedingungen. |
| 5 GS | | Neusser Str. 605 | Neubau von 4 Schulersatzklassen (OGTS-Neubau) | | | 7.000.000,00 EUR | X | X | X | X | 98 | Dez. 06 | Jun. 10 | | | allg. baul. Verzögerungen / Restarbeiten haben begonnen |
| 5 RS | | Neusserstr. 421 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 4.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | z.Z. Lph. 1 und 2 |
| 5 RS + BK | | Niehler Kirchweg 120 | Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI | | X | 35.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung |
| 5 HS | | Reutlingerstr. 49 | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 2.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Planungsauftrag bleibt unverändert. Voruntersuchung wird im April 10 vorgestellt. |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Baubeginn bisher | Bauabschluss bisher | Baubeginn aktuell | Bauabschluss aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---------|------------|--------------------|---|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| 6 GS | | Fühlinger Weg 7 | Neubau inkl. TH | | | 8.700.000,00 EUR | X | | | | 0 | Apr. 12 | Mai. 14 | | | Planung durch GW, neue Kostenannahme u. Baubeginnsdaten |
| 6 Gymn. | | Fühlinger Weg 4 | Erw. GT und Verwaltung | | X | 4.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren submittiert |
| 6 GHS | | Holzheimer Weg 34 | GI + PCB-Sanierung | | | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Planung z.Z. bis Lph. 3 / 40 prüft Schulentwicklungsplan |
| 6 RS | | Karl-Marx-Allee 43 | Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung | | | 3.900.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Okt. 10 | Okt. 11 | | | Kosten = Ergebnis der Kostenberechnung |
| 6 RS | | Karl-Marx-Allee 43 | Ersatzklassen während Sanierungsmaßnahmen | | | 650.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Aug. 10 | Okt. 10 | | | Auslagerung im Rahmen der Fenster-, Fassaden- u. Dachsanierung |
| 6 RS | | Karl-Marx-Allee 43 | Erw. GT und Verwaltung | | X | 4.800.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren läuft |
| 6 RS | | Karl-Marx-Allee 43 | Ersatzklassen während GTS- Erweiterung | | X | 931.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Aug. 10 | Okt. 10 | | | NEU Auslagerung für GTS im Rahmen der Fenster-, Fassaden- u. Dachsanierung |
| 6 GS | | Riphahnstr. 40a | Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen) | | | 5.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | VOF-Verfahren eingeleitet |
| 7 FS | | Auf dem Sandberg | Erweiterungsbau | | | 11.000.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Planungsbeschluss erforderlich |
| 7 HS | | Bonner Str. 40 | Abriss u. Neubau | | X | 22.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren wurde eingeleitet. |
| 7 GS | | Hauptstr. 426-432 | Abriss u. Neubau | | | - | X | | | | 0 | NN | NN | | | Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt. |
| 7 SZ | | Heerstr. | Neubau Sanierung (VU) | | | 45.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Planungsauftrag 40 fehlt! |
| 7 RS | | Heerstr. 7 | Erw. GT | | X | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Koordination mit Gesamtbaumaßnahme (40 Mio. €) erforderlich |
| 7 Gymn | | Humboldtstr. 2 | Erw. GT | | X | 3.600.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Architekt steht fest. Planungsauftrag im April 2010 |
| 7 GS | | Kupfergasse | Neubau TH im Erdreich | | | 3.080.000,00 EUR | X | X | X | | 70 | Apr. 08 | Aug. 10 | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|----------|--------------|-------------------------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 7 | Gymn. | Nachtigallenstr. 19-21 | Erw. GT und Verwaltung + TH | | X | 7.200.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Klärung, ob Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm verwendet werden kann. Wenn ja, entfällt VOF-Verfahren. |
| 7 | RS | Planckstr. 14 | Erw. GT ÖPP | X | X | 3.300.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Lph. 2 abgeschlossen |
| 8 | GS | Edisonstr./Zehnthofstr. | Neubau Turnhalle Edisonstr. | | | 2.600.000,00 EUR | X | X | X | | 95 | Jan. 08 | Aug. 10 | | | Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Erw. GT + Verwaltung | | X | 4.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | VOF-Verfahren läuft |
| 8 | GYMN | Kantstraße | Erweiterungsbau | | | 11.000.000,00 EUR | x | | | | 0 | NN | NN | | | Machbarkeitsstudie |
| 8 | RS | Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 | Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan. | | | 6.300.000,00 EUR | X | X | X | | 10 | Mrz. 10 | Jan. 12 | | | Beginn Rückbau erfolgte im März 2010 |
| 8 | GS | Weimarer Straße 28 | Generalsanierung | | | 4.600.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Bauantrag eingereicht. Bauzeitenplan in Abstimmung |
| 9 | RS | Danzierstr. 146a | Erw. GT und Küchenplanung | | X | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Ende Mai findet Termin mit neuem Architekten statt zur Klärung der Rahmenbedingungen. |
| 9 | Gymn | Düsseldorfer Str. 13 | Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle | | X | 4.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | Mrz. 11 | Dez. 12 | Voraussichtl. Baubeginn März 2011 |
| 9 | GS | Ferdinandstr. 43 | Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle | | | 9.300.000,00 EUR | X | X | X | | 60 | Feb. 09 | Mrz. 11 | | | Kosten fortgeschrieben |
| 9 | RS | Fürstenbergstr. 26 | Erw. GT, Klassen und Verwaltung ÖPP | X | X | 5.700.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Verträge sind noch in Abstimmung. Provisorium (Container) in Betrieb. |
| 9 | Gymn | Genovevastr. 58-62 | Erw. GT + Küche, Klassen, TH | | X | 6.800.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | 40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit. |
| 9 | Gymn. | Graf-Adolf-Str. 59 | Erw. GT Alternativer Standort erf. | | X | 2.125.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Alternativ zum DG-Ausbau wird eine mögl. Erweiterung auf dem Grundstück geprüft. / Leichte Erhöhung der Kostenannahme. |
| 9 | GS | Horststr. 1 | Generalsanierung | | | 3.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Bauantrag eingereicht. Bauzeitenplan in Abstimmung |
| 9 | IGS | Im Weidenbruch | Abriss und Neubau | | | 35.000.000,00 EUR | | | | | 0 | NN | NN | | | Machbarkeitsstudie |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | ÖPP | Ganztagsoffensive Sek. I | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--|------------------------|--|----------------------|-----|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 9 HS | Rendsburger Platz 1 | HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE | | | | 14.600.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 10 | Nov. 12 | | | Baubeschluss per DE erfolgt. Aufnahme der vorbereitenden maßnahmen zu Beginn der Sommerferien 2010. |
| 9 FöS | Thymianweg | Neubau / Erweiterung / Umbau | | | | 12.200.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 10 | Okt. 12 | | | Auszug der Schule nur in den Sommerferien möglich |
| 9 HS | Wuppertaler Straße | Neubau | | | | 3.500.000,00 EUR | X | X | X | | 90 | Aug. 08 | Apr. 10 | | Jul. 10 | Vergabeprobleme |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 GS | Volberger Weg | Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle | | | | 1.155.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Jun. 09 | Mrz. 10 | | Apr. 10 | Maßnahme am 16.04.10 abgeschlossen. |
| 1 BK | Richard-Wagner-Str. 47 | Rich.Wagner Str. - Erweit./Neubau BK3 | | | | 9.300.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Aug. 06 | Jun. 10 | | Mai. 10 | fertiggestellt |
| 4 GS | Lindenbornstraße | GI Turnhalle | | | | 1.200.000,00 EUR | X | X | X | X | 100 | Apr. 09 | Apr. 10 | | Mai. 10 | fertiggestellt |