

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -
Änderungen gegenüber letztem Sachstand

Stand:

20.05.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	Gymn	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Dez. 16			Neubau Container in Vergabe / Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau abgeschlossen. Weiterplanungsbeschluss in Vorbereitung.
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		30	NN	NN	Jun. 09	Okt. 11	Aus Fenstersanierung wurde GI (nach Einsturz Hist. Archiv) / Bauausführungsdaten wurden bisher versehentlich nicht mitgeteilt
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					z.Z. Suche des Wettbewerbsmanagers.
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X			0	Mai. 10	Mai. 12		Mrz. 11	Kürzere Bauzeit
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12	Mrz. 11	Jul. 12	Baubeginn verschiebt sich leicht
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt.
7	Gymn	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR					0					Architekt in Klärung.
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X				0			Mrz. 11	Dez. 12	Voraussichtl. Baubeginn März 2011
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Baubeschluss per DE erfolgt. Aufnahme der vorbereitenden maßnahmen zu Beginn der Sommerferien 2010.
9	GS	Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 09	Mrz. 10		Apr. 10	Maßnahme am 16.04.10 abgeschlossen.
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 09	Apr. 10		Mai. 10	fertiggestellt

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -
Stand:
20.05.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	Gymn	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Dez. 16			Neubau Container in Vergabe / Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau abgeschlossen. Weiterplanungsbeschluss in Vorbereitung.
1	Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich
1	GYMN	Schaurtstr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X		85	Jul. 07	Aug. 10			Fertigstellung TH später als Klassen
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		30	NN	NN	Jun. 09	Okt. 11	Aus Fenstersanierung wurde GI (nach Einsturz Hist. Archiv) / Bauausführungsdaten wurden bisher versehentlich nicht mitgeteilt
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss erforderlich
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		90	Okt. 08	Jul. 10			witterungsbedingte Verzögerungen / geänderte Ausführung der Sportbodenheizung
2	GGG / KGS	Mainstr. 75	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie in Bearbeitung
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		80	Okt. 07	Okt. 10			Vergabeprobleme
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					z.Z. Suche des Wettbewerbsmanagers.
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X			0	Mai. 10	Mai. 12		Mrz. 11	Kürzere Bauzeit
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		10	Apr. 10	Feb. 12			Baubeginn Apr. 10
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12	Mrz. 11	Jul. 12	Baubeginn verschiebt sich leicht
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich. Kostenannahme wurde angepasst!
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -
Stand:
20.05.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Mai. 14			Planung durch GW, neue Kostenannahme u. Bauausführungsdaten
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Dez. 10			NEU VOF-Verfahren eingeleitet; Ausschreibungen TH laufen
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt.
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH in Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X		70	Apr. 08	Aug. 10			
7	Gymn	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR					0					Architekt in Klärung.
8	GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Aug. 10			Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X		10	Mrz. 10	Jan. 12			Beginn Rückbau erfolgte im März 2010
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X				0			Mrz. 11	Dez. 12	Voraussichtl. Baubeginn März 2011
9	GS	Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		60	Feb. 09	Mrz. 11			witterungsbedingte Verzögerungen
9	Gymn	Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Baubeschluss per DE erfolgt. Aufnahme der vorbereitenden Maßnahmen zu Beginn der Sommerferien 2010.
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																
9	GS	Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 09	Mrz. 10		Apr. 10	Maßnahme am 16.04.10 abgeschlossen.
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 09	Apr. 10		Mai. 10	fertiggestellt