

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	15.11.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
 Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
 Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
 Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Generalinstandsetzung Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Anfrage des SE Tempel in der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 06.09.2010

Bei der Baubeschlussfassung zur Generalinstandsetzung des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in der Sitzung des Betriebsausschusses am 06.9.2010 wurde auf Frage des SE Tempel von der Betriebsleitung zugesagt, zur nächsten Sitzung den Terminplan für die Baumaßnahmen am FWG vorzulegen.

Die aktuelle Terminplanung weist zum Projekt eine Bauphase von Oktober 2010 bis November 2011 aus. Bezogen auf die einzelnen Bauteile sind folgende Einzelzeiträume vorgesehen:

Bauteile	Bauausführung
Bauteile A und D – Verwaltungstrakte mit Rohbau, Fassaden- und Dachsanierung und Ausbauarbeiten	November 2010 bis November 2011
Bauteil B – Stützentrakt, Fach-, EDV-Räume mit Rohbau, Fassaden- und Dachsanierung und Ausbauarbeiten Geschosse und TRHS/Aufzug	November 2010 bis Oktober 2011
Bauteil C – Klassentrakt mit Rohbau, Fassaden- und Dachsanierung und Ausbauarbeiten	November 2010 bis September 2011
Bauteil E – Musikräume, Schülerbibliothek mit Rohbau, Fassaden- und Dachsanierung und Ausbauarbeiten	November 2010 bis Juli 2011

Bauteil Aula mit Rohbau Lüftungsbauwerk, Erneuerung der Dachkonstruktion, Fassadensanierung und Aus- bauarbeiten	Oktober 2010 bis November 2011
Bauteil kleine Sporthalle mit Fassaden- und Dachsanierung, Fenstererneu- erung, Ausbauarbeiten und technischer Gebäude- ausrüstung	April 2011 bis September 2011
Bauteil große Sporthalle mit Fassaden- und Dachsanierung, Fenstererneu- erung, Ausbauarbeiten und technischer Gebäude- ausrüstung	März 2011 bis September 2011
Bauteil Außenanlagen mit Herrichtung und Bepflanzungen	Mai 2011 bis November 2011