

## Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2010 Stand 20.10.2010

### Änderungen gegenüber letztem Sachstand

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	x					Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Verzögerung Personalkapazität GW
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	<b>Kompetenzzentrum</b>	x	x	x		50	Mrz. 10	Aug. 10	Jun. 10	Dez. 10	Vergabehindernisse
1	GYMN	Georgsplatz 10	Betonsanierung Turnhalle	x	x	x		90	Jun. 10	Aug. 10		Dez. 10	Vergabehindernisse
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung						Aug. 10	Aug. 10	Apr. 11	Apr. 11	Verzögerung Personalkapazität GW
2	GS	Adlerstr. 13	CAS-Verkabelung	x	x	x		20	Mrz. 08	Aug. 10		Dez. 10	Verzögerung Personalkapazität GW
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung Fußboden Turnhalle	x	x	x		75	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
3	GS	Geilenkircher Str. 52	Elektro (Lampen/Unterv	x	x	x		70	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Abst. Mit KP II Maßnahme erf.
3	GS	Kirchweg 138	Brandschutztüren/Paneldecken	x	x	x	x	95	Dez. 09	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung
3	SOS	Redwitzstr. 80	MSR/Heizung	x	x	x		90	Aug. 09	Sep. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Unterverteilung etc. Der	x	x	x	x	95	Nov. 09	Aug. 10		Nov. 10	
4	SOS	Kolkkrabenweg 8-10	San. innenlieg. WC' s	x	x				Jun. 10	Okt. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Ern Fenster Trakte A u B	x	x	x		95	Jun. 08	Okt. 10		Nov. 10	Bauverzögerung Restarbeiten
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Heizung MSR	x	x	x		80	Mrz. 10	Sep. 10		Apr. 11	Bauverzögerung Personalkapazität GW Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanierung Ursprüngli	x	x	x		15	Dez. 09	Aug. 10		Dez. 10	
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Fachraumerneuerungen/Verwaltung	x	x	x	x	75	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
5	GS	Steinberger Str. 40	Nutzungsänderung Steinberger Str.	x	x	x		20	Mrz. 10	Aug. 10		Nov. 10	Planung und Bauverzögerung
6	GS	Amandusstr. 22	Sanierung WC Anlagen	x	x	x		25	Jun. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	x	x	x		70	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6	GS	An den Kaulen 62-64	Heizung erneuern	x					Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	GS	Karl-Marx-Allee 3	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	x	x	x		40	Feb. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	IGS	Merianstr. 11	Ern. Trennvorhänge TH	x					Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
6	HS	Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	x	x	x		10	Feb. 10	Dez. 10		Apr. 11	Planung und Bauverzögerung
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	x	x	x		10	Okt. 09	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
7	BK	Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	x	x	x		90	Okt. 09	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanierung	x	x	x		20	Nov. 09	Aug. 10		Dez. 10	
7	GS	Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanierung	x	x	x		65	Nov. 09	Aug. 10		Okt. 10	Vergabehindrnisse
7	SOS	Sportplatzstr. 82 / Elisabethstr.	Dachdämmarbeiten Firma Innodämm	x	x	x	x	90	Dez. 09	Sep. 10		Nov. 10	
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	x					Mai. 10	Dez. 10	Mrz. 11	Jul. 12	Projektänderung Neubau
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	x					Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GS	Forststr. 20 1	Erneuerung Trinkwasserleitu						Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GS	Fussfallstr. 55	Flachdachsanierung	x	x				Jul. 09	Aug. 10	Jun. 10	Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	x	x	x		10	Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	HS	Helene Weber Platz 3	Fachraumerneuerung Werken/Kunst						Sep. 10	Okt. 10	Jan. 11	Feb. 11	Personalkapazität GW
8	GS	Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage						Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Personalkapazität GW
8	GYMN	Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula						Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Personalkapazität GW
8	GYMN	Kantstr. 3	Umbauten im Bestand	x	x	x		80	Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	x	x	x		20	Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GS	Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	x	x			0	Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Personalkapazität GW

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführungs-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	x	x	x		10	Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung / Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Des.+ Lüftung	x	x	x		90	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung / Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Dachsan. Bad; Pauseng.; TH	x	x	x		90	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung / Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	x	x	x		90	Mrz. 10	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung / Geänderter Planungsauftrag
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Ern. Dach, Fenster, Fassade Aula u.	x	x	x		50	Jul. 10	Okt. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	x	x	x		50	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung / Arbeiten nur in Ferien möglich
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlage	x					Jul. 10	Sep. 10		Dez. 10	Geänderter Planungsauftrag
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Ern Abhangdecken +Sanitär anl Turnhalle	x	x	x		80	Okt. 09	Sep. 10		Okt. 10	Bauverzögerung geänderter Planungsauftrag
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Sanierung WC Anlagen	x	x				Sep. 10	Okt. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
9	GS	Thurner Str. 23	CAS-Verkabelung	x	x	x		50	Apr. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
9	SOS	Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	x	x	x	x	95	Mai. 09	Sep. 10		Okt. 10	Bauverzögerung/Mängel in der Ausführung
9	GS	Urnenstr. 7	CAS Verkabelung	x	x	x		90	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>													
1	GS	Balthasarstr. 87	Renovierung und Herrichtung OGTS	x	x	x	x	100	Jun. 10	Sep. 10			Fertig
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	x	x	x	x	100	Jun. 08	Aug. 10			Fertig
1	BK	Perlegraben 101	Perlegraben Brandschutzsanierung	x	x	x		100	Jun. 08	Jun. 11			Fertig
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung Hausmeisterhaus	x	x	x	x	100	Jul. 08	Jul. 10			Fertig

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
3	GS	Bachemer Str. 69	Sanierung Pausenhalle/Dach	x	x	x		100	Mrz. 10	Dez. 10			Fertig
3	GS	Geilenkircher Str. 52	Fenster Stahl/Flur	x	x	x		100	Okt. 09	Aug. 10			Fertig
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55	Rauchschutz/Decken	x	x	x	x	100	Jan. 10	Sep. 10			Fertig
4	GS	Everhardstr. 60	Mehrzweckhalle Sanie	x	x	x		100	Nov. 09	Sep. 10			Fertig
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	X	x	x		100	Jul. 10	Aug. 10			Fertig
4	GYMN	Ottostr. 87	Erneuerung Kesselanlage	x	x	x		100	Okt. 10	Aug. 10			Fertig
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Außen WC Sanierung	x	x	x		100	Apr. 10	Aug. 10			Fertig

## Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2010 Stand 20.10.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>													
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	x					Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Verzögerung Personalkapazität GW
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	<b>Kompetenzzentrum</b>	x	x	x		50	Mrz. 10	Aug. 10	Jun. 10	Dez. 10	Vergabehindernisse
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	x					Jun. 11	Okt. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Erneuerung der Sporthallenbeleucht						Jun. 11	Jul. 11			
1	BK	Eumeniusstr. 4	Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung	x					Jul. 10	Apr. 11			
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Brandschutzmaßnahme Schule und Aula	x	x				Aug. 10	Dez. 11			
1	GS	Gotenring 5	Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung	x	x	x		3	Aug. 10	Nov. 11			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Energiesparmaßnahme	x					Okt. 10	Aug. 11			
1	GYMN	Georgsplatz 10	Betonsanierung Turnhalle	x	x	x		90	Jun. 10	Aug. 10		Dez. 10	Vergabehindernisse
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung						Aug. 10	Aug. 10	Apr. 11	Apr. 11	Verzögerung Personalkapazität GW
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	x	x	x		87	Sep. 08	Okt. 10			
1	GYMN	Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	x	x	x	x	98	Apr. 08	Dez. 10			
1	BK	Kartäuserwall 30	Erneuerung eines Chemielagerraum	x	x	x		50	Jun. 10	Nov. 10			
1	BK	Kartäuserwall 30	Dämmung Dächer	x	x	x		10	Nov. 10	Jul. 11			
1	BK	Kartäuserwall 30	Sanierung Labortrakt	x	x	x		5	Sep. 10	Jul. 11			
1	GYMN	Severinstr.241	Fenstersanierung	x	x	x		10	Okt. 10	Dez. 10			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung	x					Okt. 10	Mai. 11			
1	GS	Zugweg 42-44	Sanierung WC-Anlage	x	x	x		30	Apr. 10	Mai. 11			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
2	GS	Adlerstr. 13	CAS-Verkabelung	x	x	x		20	Mrz. 08	Aug. 10		Dez. 10	Verzögerung Personalkapazität GW
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung der Beleuchtung						Jul. 10	Dez. 10			
2	GS	Ketteler Str. 14	Sanierung TH und Solitärbau KP II	x	x	x		15	Jul. 10	Dez. 11			
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung Fußboden Turnhalle	x	x	x		75	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Beleuchtung						Mrz. 10	Dez. 10			
3	GS	Geilenkircher Str. 52	Elektro (Lampen/Unterv	x	x	x		70	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Abst. Mit KP II Maßnahme erf.
3	GS	Kirchweg 138	Brandschutztüren/Paneldecken	x	x	x	x	95	Dez. 09	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung
3	SOS	Redwitzstr. 80	MSR/Heizung	x	x	x		90	Aug. 09	Sep. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Unterverteilung etc. Der	x	x	x	x	95	Nov. 09	Aug. 10		Nov. 10	
3	GS	Wendelinstr. 64	Pavilion	x	x				Jul. 10	Okt. 10			
4	HS	Borsigstr. 13	NW- Raum Neueinrichtung,	x	x	x	x	98	Aug. 10	Dez. 10			
4	HS	Borsigstr. 13	Mittagsversorg. im Sek. I	x	x	x		10	Sep. 10	Dez. 10			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Trakt H Dachsanierung	x	x				Okt. 10	Mrz. 11			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Duschräume Turnh.	x	x	x		20	Apr. 11	Aug. 11			
4	SOS	Kolkkrabenweg 8-10	San. innenlieg. WC' s	x	x				Jun. 10	Okt. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	OGTS-Erweit						Jun. 10	Jun. 11			
4	GYMN	Rochusstr. 145-147	Energ. San. Dach, Fenst	x	x	x		20	Okt. 10	Aug. 11			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Ern Fenster Trakte A u B	x	x	x		95	Jun. 08	Okt. 10		Nov. 10	Bauverzögerung Restarbeiten
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Heizung MSR	x	x	x		80	Mrz. 10	Sep. 10		Apr. 11	Bauverzögerung Personalkapazität GW
5	GS	Altonaer Str. 32	CAS-Verkabelung	x	x				Mrz. 10	Apr. 11			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrun d
5	GS	Alzeyer Str. 12	Dachdämmung ungenutzter Dachboden	x	x	x		30	Mrz. 10	Apr. 11			
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanierung Ursprüngli	x	x	x		15	Dez. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel						Apr. 11	Jul. 12			
5	GS	Neusser Str. 605	Küchenhaus(Trakt A) GI	x	x	x		25	Jun. 08	Okt. 10			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	GI Trakt B(Aula+5KI)	x	x	x		70	Jan. 10	Okt. 10			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Fachraumerneuerungen/Verwaltung	x	x	x	x	75	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
5	GS	Steinberger Str. 40	Nutzungsänderung Steinberger Str.	x	x	x		20	Mrz. 10	Aug. 10		Nov. 10	Planung und Bauverzögerung
6	GS	Amandusstr. 22	Sanierung WC Anlagen	x	x	x		25	Jun. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	x	x	x		70	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	GS	An den Kaulen 62-64	Heizung erneuern	x					Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	GS	Karl-Marx-Allee 3	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	x	x	x		40	Feb. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	WC Sanierung	x	x			0	Jul. 10	Okt. 10			
6	IGS	Merianstr. 11	Ern. Trennvorhänge TH	x					Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
6	IGS	Merianstr. 11	Fachraumerneuerung						Jul. 10	Apr. 11			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Instandsetzung Lüftung					0	Dez. 10	Feb. 11			
6	HS	Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	x	x	x		10	Feb. 10	Dez. 10		Apr. 11	Planung und Bauverzögerung
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti	TH-Decken, Umkleid	x	x				Dez. 10	Mrz. 11			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Toilettensanierung	x					Okt. 10	Dez. 10			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	x	x	x		10	Okt. 09	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
7	GS	Breitenbachstr. 2	Hausanschlußkanal	X				0	Aug. 10	Okt. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	BK	Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	x	x	x		90	Okt. 09	<b>Aug. 10</b>		<b>Nov. 10</b>	<b>Bauverzögerung</b>
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21	Sanierung Außen W	x	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>10</b>	Mrz. 10	Dez. 10			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanierung	x	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>20</b>	Nov. 09	Aug. 10		<b>Dez. 10</b>	
7	GS	Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanierung	x	x	x		<b>65</b>	Nov. 09	Aug. 10		<b>Okt. 10</b>	<b>Vergabehindernisse</b>
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachdämmarbeiten Firma Innodämm	x	x	x	<b>x</b>	<b>90</b>	Dez. 09	<b>Sep. 10</b>		<b>Nov. 10</b>	
7	IGS	Stresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang u.Sportbereich	x	x	x		<b>10</b>	Jul. 10	<b>Dez. 10</b>			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Erneuerung RS-Türen	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>Jul. 10</b>	<b>Dez. 10</b>			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Beton, Fugensanierung						<b>Dez. 10</b>	<b>Mai. 11</b>			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Toilettensanierung						Mrz. 11	Dez. 11			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Boden, Decke in den TH						Apr. 11	Dez. 11			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	x					Mai. 10	Dez. 10	<b>Mrz. 11</b>	<b>Jul. 12</b>	<b>Projektänderung Neubau</b>
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	x					<b>Jul. 10</b>	<b>Aug. 10</b>		<b>Dez. 10</b>	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW</b>
8	GS	Forststr. 20 1	Erneuerung Trinkwasserleitu						Mrz. 10	Aug. 10		<b>Dez. 10</b>	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW</b>
8	GS	Fussfallstr. 55	Flachdachsanierung	x	<b>x</b>				Jul. 09	Aug. 10	<b>Jun. 10</b>	<b>Dez. 10</b>	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW</b>
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	x	x	x		10	<b>Jul. 09</b>	<b>Aug. 10</b>		<b>Dez. 10</b>	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW</b>
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	CAS-Verkabelung	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>Sep. 09</b>	<b>Dez. 10</b>			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW					0					
8	HS	Helene Weber Platz 3	Fachraumerneuerung Werken/Kunst						Sep. 10	Okt. 10	<b>Jan. 11</b>	<b>Feb. 11</b>	<b>Personalkapazität GW</b>
8	GS	Hesshofstr.45	Fenstererneuerung Flure	x	x	x	x	80	Jul. 10	Okt. 10			
8	GS	Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage						Jul. 10	Aug. 10		<b>Dez. 10</b>	<b>Personalkapazität GW</b>



Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrun d
8	GYMN	Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula						Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Personalkapazität GW
8	GYMN	Kantstr. 3	Umbauten im Bestand	x	x	x		80	Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung					0					
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	x	x	x		20	Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung Personalkapazität GW
8	GS	Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	x	x			0	Jul. 10	Aug. 10		Dez. 10	Personalkapazität GW
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC										
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Dachsan. Bad; Pauseng.; TH	x	x	x		90	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	x	x	x		10	Jul. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Des.+ Lüftung	x	x	x		90	Okt. 09	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	x	x	x		90	Mrz. 10	Aug. 10		Nov. 10	Bauverzögerung /Geänderter Planungsauftrag
8	GS	Olpener Str. 930	GI Klassentrakt A/2.RTW /Pa	x	x	x		15	Jun. 10	Dez. 10			
8	GS	Olpener Str. 930	Sanierung Turnhalle	x	x	x		15	Jul. 09	Dez. 10			
8	BK	Westerwaldstr. 92	Sonnenschutz / FensterÄ						Jul. 09	Dez. 10			
9	GS	Am Feldrain 10	Fenster-,Fassade-,Dachsan., Heizungsrohr	x	x	x		20	Jul. 10	Dez. 10			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Ern. Dach, Fenster, Fassade Aula u.	x	x	x		50	Jul. 10	Okt. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
9	GS	Ferdinandstr. 43	Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg	X					Nov. 10	Apr. 11			
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	x	x	x		50	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	Bauverzögerung / Arbeiten nur in Ferien möglich
9	SOS	Holweider Str. 2	CAS Verkabelung						Okt. 10	Jun. 11			
9	HS	Tiefentalstr. 66	Schwimmbadsanierung	x	x	x		10	Mai. 10	Dez. 10			
9	HS	Tiefentalstr. 66	Sanierung Dach Turnhalle	x					Okt. 10	Jun. 11			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrun d
9	GS	Am Rosenmaar 3	Erneuerung der Heizzentrale	x	x	x		90	Mai. 10	Dez. 10			
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlage	x					Jul. 10	Sep. 10		Dez. 10	<b>Geänderter Planungsauftrag Bauverzögerung geänderter Planungsauftrag</b>
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Ern Abhangdecken +Sanitäranl Turnhalle	x	x	x		80	Okt. 09	Sep. 10		Okt. 10	
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Sanierung WC Anlagen	x	x				Sep. 10	Okt. 10		Dez. 10	<b>Bauverzögerung</b>
9	GS	Honschaftstr. 312	Toilettensanierun	x					Sep. 10	Dez. 10			
9	GS	Leuchterstr. 25	Umbau Feuerwehrhaus in OGTS Erw. Leuchte						Sep. 10	Dez. 10			
9	GS	Thurner Str. 23	CAS-Verkabelung	x	x	x		50	Apr. 10	Aug. 10		Dez. 10	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW/ Bauverzögerung/Mängel in der Ausführung</b>
9	SOS	Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	x	x	x	x	95	Mai. 09	Sep. 10		Okt. 10	
9	GS	Urnenstr. 7	CAS Verkabelung	x	x	x		90	Mrz. 10	Aug. 10		Dez. 10	<b>Bauverzögerung Personalkapazität GW</b>
9	GS	V-Bodelschwingh-Str.24	Brandschutztüren						Mai. 10	Dez. 10			
9	GS	V-Bodelschwingh-Str.24	Erneuerung eines Heizkessels	x	x	x		40	Mai. 10	Okt. 10			
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>													
1	GS	Balthasarstr. 87	Renovierung und Herrichtung OGTS	x	x	x	x	100	Jun. 10	Sep. 10			Fertig
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	x	x	x	x	100	Jun. 08	Aug. 10			Fertig
1	BK	Perlengraben 101	Perlengraben Brandschutzsanierung	x	x	x		100	Jun. 08	Jun. 11			Fertig
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung Hausmeisterhaus	x	x	x	x	100	Jul. 08	Jul. 10			Fertig
3	GS	Bachemer Str. 69	Sanierung Pausenhalle/Dach	x	x	x		100	Mrz. 10	Dez. 10			Fertig

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrun- d
3	GS	Geilenkircher Str. 52	Fenster Stahl/Flur	x	x	x		100	Okt. 09	Aug. 10			Fertig
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55	Rauchschutz/Decken	x	x	x	x	100	Jan. 10	Sep. 10			Fertig
4	GS	Everhardstr. 60	Mehrzweckhalle Sanie	x	x	x		100	Nov. 09	Sep. 10			Fertig
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	X	x	x		100	Jul. 10	Aug. 10			Fertig
4	GYMN	Ottostr. 87	Erneuerung Kesselanlage	x	x	x		100	Okt. 10	Aug. 10			Fertig
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Aussen WC Sanierung	x	x	x		100	Apr. 10	Aug. 10			Fertig