

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010
Stand: 20.10.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtszeitpunkt																
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	23.500.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Dez. 16			Teil der Container wird Ende Nov. 10 fertiggestellt.
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			20.500.000,00 EUR	X	X	X		5	Jun. 09	Okt. 11		Dez. 11	* etwas längere Bauzeit * Kosten gem. Kostenberechnung
1	RS	Severinswall	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.400.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Aug. 13			* Lph. 3 begonnen. * Planungsänderung gem. Beschluss Passivhaus-Bau Wettbewerbsmanager wurde beauftragt
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	9.368.000,00 EUR					0					Neue Machbarkeitsstudie ist fertig. Entscheidung 40 steht aus.
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT		X	10.000.000,00 EUR					0					Architekt ausgewählt
4	RS	Kolkrabenweg 65	Abriss u. Neubau		X	21.500.000,00 EUR					0					Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung / Genehmigungsplanung fertig
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita			11.934.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Jun. 11	Jun. 13	Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus			2.786.000,00 EUR	X	X	X		25	Apr. 10	Feb. 12			* Machbarkeitsstudie erledigt * Wettbewerb in Vorbereitung Standort wurde festgelegt
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	12.300.000,00 EUR					0					Lph. 2 abgeschlossen
5	Gymn	Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung		X	3.100.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren abgeschlossen; Stehgreifentwürfe durchgeführt. Bauarbeiten wurden begonnen
5	RS	Neusserstr. 421	Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR	X				0					Container werden nach Ende der Sanierung wieder abgebaut.
6	Gymn.	Fühlinger Weg 4	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren abgeschlossen. Architekt ist beauftragt.
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung			3.900.000,00 EUR	X	X	X		1	Okt. 10	Okt. 11			Auslagerung bis Fertigstellung des GTS-Erweiterungsbaus.
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während Sanierungsmaßnahmen			650.000,00 EUR	X	X	X		5	Okt. 10	Okt. 11		Dez. 10	
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR	X				0					
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während GTS-Erweiterung		X	931.000,00 EUR	X	X	X		10	Okt. 10	NN		Dez. 10	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
7	Gymn	Humboldtstr. 2	Erw. GT		X	3.600.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erw. GT + Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren abgeschlossen
8	GS	Weimarer Straße 28	Generalsanierung			4.600.000,00 EUR	X				0	NN	NN			* Baugenehmigung liegt vor * Bauzeitenplan in Abstimmung
9	GS	Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			9.300.000,00 EUR	X	X	X		70	Feb. 09	Mrz. 11		Apr. 11	Verzögerung wegen Insolvenz im Gewerk Heizung / Sanitär
9	GS	Horststr. 1	Generalsanierung			4.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			* Kosten gem. Kostenberechnung * Bauantrag wurde eingereicht * Bauzeitenplan in Abstimmung
9	FöS	Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			12.200.000,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Okt. 12			Abbrucharbeiten abgeschlossen. Gewerke Rohbau, TGA und Innenausbau stehen kurz vor der Beauftragung.
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			7.649.709,01 EUR	X	X	X	X	100	Jul. 07	Jun. 10		Aug. 10	fertiggestellt / Restarbeiten
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 08	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			11.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 07	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten; TH fertig in 12/2010
8	GS	Edisonstr./ Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jan. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
9	HS	Wuppertaler Straße	Neubau			3.500.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Aug. 08	Sep. 10			fertiggestellt / Restarbeiten

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010
Stand:
20.10.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung																
1	DIV.	Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.)	Neubau / Abriss / Umbau				X				0	NN	NN			regelmäßiger Arbeitskreis
1	RS	Frankstr. 26	Erw. für Ganztagsbereich		X	1.600.000,00 EUR	X				0					Vorplanung
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	23.500.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Dez. 16			Teil der Container wird Ende Nov. 10 fertiggestellt.
1	GS	Gilbachstr.	Neubau			6.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			ruht
1	GYMN	Kartäuserwall 40	Erweiterungsbau mit Kammermusiksaal			9.900.000,00 EUR	X				0	Dez. 11	Mrz. 14			z.Z. Vorentwurfsplanung; Kosten inkl. Kammermusiksaal
1	Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	5.800.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Planungsbeschluss für 2 Turnhallen steht aus.
1	BK	Perlengraben 101	GI			4.700.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren läuft
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau			4.046.940,39 EUR	X	X			0	Okt. 10	Okt. 12			Verzögerungen durch Planung der zusätzliche Maßnahmen (Abriss u. Neubau "Kopfbau")
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			20.500.000,00 EUR	X	X	X		5	Jun. 09	Okt. 11		Dez. 11	* etwas längere Bauzeit * Kosten gem. Kostenberechnung
1	RS	Severinswall	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.400.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Aug. 13			* Lph. 3 begonnen. * Planungsänderung gem. Beschluss Passivhaus-Bau Planungsbeschluss steht aus
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	25.000.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			12.000.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren läuft
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	GI			2.000.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet. VOF-Verfahren läuft
2	RS	Kuckucksweg 4	Erw. GT + Küche, Klassen		X	4.600.000,00 EUR	X				0					Machbarkeitsstudie liegt vor; Architekt ist beauftragt.
2	GGS / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			19.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb wird durchgeführt
2	RS	Ringelnatzstr.	Neubau ÖPP	X	X	3.100.000,00 EUR	X				0					Voruntersuchung abgeschlossen
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	8.000.000,00 EUR										Machbarkeitsstudie in Abstimmung

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
3	RS	Euskirchener Str. 50	Erw. GT		X	3.000.000,00 EUR					0					Architekt ist beauftragt. Z.Z. Klärung des Standorts des Erweiterungsbaus
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	9.368.000,00 EUR					0					Wettbewerbsmanager wurde beauftragt
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT		X	10.000.000,00 EUR					0					Neue Machbarkeitsstudie ist fertig. Entscheidung 40 steht aus.
4	RS	Dechenstr. 1	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					in Lph. 3
4	GS	Erlenweg	GI			7.500.000,00 EUR	X	X			0	NN	NN			in Lph. 6 / Planungs- und Vergabeprobleme - Neue Ausführungsdaten werden geklärt
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K			10.761.000,00 EUR	X	X	X		70	Mai. 08	Mrz. 11			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	GI Trakt C + E			6.900.000,00 EUR	X				0	Sep. 11	Dez. 12			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X		15	Mai. 10	Mrz. 11			Turnhallen im Bau
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren abgeschlossen; Planer werden nach Fertigstellung der Stegreifentwürfe beauftragt.
4	RS	Kolkrabenweg 65	Abriss u. Neubau		X	21.500.000,00 EUR					0					Architekt ausgewählt
4	SOS	Leyendeckerstr.	Neubau			2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita			11.934.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Jun. 11	Jun. 13	Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung / Genehmigungsplanung fertig
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus			2.786.000,00 EUR	X	X	X		25	Apr. 10	Feb. 12			Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung
4	Gymn.	Ottostrasse 87	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					in Lph. 3
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
4	Gymn	Rochusstr. 145-147	Erweiterung GT, Fach- u. Verwaltungsräume		X	5.400.000,00 EUR					0					noch ohne Planungsauftrag
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			3.500.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Jul. 12			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
5	HS/GS	Bülowstr.	GI			10.300.000,00 EUR	X	X	X		3	Jun. 10	Jun. 12			Container im Bau, anschl. Beginn der GI
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	12.300.000,00 EUR					0					* Machbarkeitsstudie erledigt * Wettbewerb in Vorbereitung
5	Gymn	Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung		X	3.100.000,00 EUR	X				0					Standort wurde festgelegt
5	GS	Garthestr.	Erweiterung			4.800.000,00 EUR	X	X	X		75	Aug. 08	Dez. 10			Zeitverzögerung von rd. 6 Wochen aufgrund der Wetterbedingungen.
5	RS	Neusserstr. 421	Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	35.000.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung
5	HS	Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.800.000,00 EUR	X				0					in Lph. 1
6	GS	Fühlinger Weg 7	Neubau inkl. TH			8.700.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Mai. 14			
6	Gymn.	Fühlinger Weg 4	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren abgeschlossen; Stehgreifentwürfe durchgeführt.
6	GHS	Holzheimer Weg 34	GI + PCB-Sanierung			2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planung z.Z. bis Lph. 3 / 40 prüft Schulentwicklungsplan
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung			3.900.000,00 EUR	X	X	X		1	Okt. 10	Okt. 11			Bauarbeiten wurden begonnen
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während Sanierungsmaßnahmen			650.000,00 EUR	X	X	X		5	Okt. 10	Okt. 11		Dez. 10	Container werden nach Ende der Sanierung wieder abgebaut.
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren abgeschlossen. Architekt ist beauftragt.
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während GTS- Erweiterung		X	931.000,00 EUR	X	X	X		10	Okt. 10	NN		Dez. 10	Auslagerung bis Fertigstellung des GTS-Erweiterungsbaus.
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			5.900.000,00 EUR	X				0	NN	NN			VOF-Verfahren eingeleitet
7	FS	Auf dem Sandberg	Erweiterungsbau			11.000.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Planungsbeschluss erforderlich
7	HS	Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau		X	22.500.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren für TGA und Statik wurde eingeleitet. Architekturleistung durch GW
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau			-	X				0	NN	NN			Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt.

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
7 SZ	Heerstr.		Neubau Sanierung (VU)			45.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planungsauftrag 40 fehlt!
7 RS	Heerstr. 7		Erw. GT		X	2.500.000,00 EUR					0					Koordination mit Gesamtbaumaßnahme (40 Mio. €) erforderlich
7 Gymn	Humboldtstr. 2		Erw. GT		X	3.600.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen
7 GS	Kupfergasse		Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
7 Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21		Erw. GT und Verwaltung + TH		X	7.200.000,00 EUR					0					Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet werden. VOF-Verfahren ist eingeleitet.
7 RS	Planckstr. 14		Erw. GT ÖPP	X	X	3.300.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen
8 SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100		Erw. GT + Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren abgeschlossen
8 GYMN	Kantstraße		Erweiterungsbau			11.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Durch Ankauf eines zusätzlichen Grundstücks wird die Machbarkeitsstudie überarbeitet.
8 RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69		Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			6.300.000,00 EUR	X	X	X		20	Mrz. 10	Jan. 12			
8 GS	Weimarer Straße 28		Generalsanierung			4.600.000,00 EUR	X				0	NN	NN			* Baugenehmigung liegt vor * Bauzeitenplan in Abstimmung
9 RS	Danzierstr. 146a		Erw. GT und Küchenplanung		X	2.500.000,00 EUR	X				0					Architekt beauftragt / in Lph. 2
9 Gymn	Düsseldorfer Str. 13		Erw. GT + Turnhalle		X	4.500.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Dez. 12			
9 GS	Ferdinandstr. 43		Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			9.300.000,00 EUR	X	X	X		70	Feb. 09	Mrz. 11		Apr. 11	Verzögerung wegen Insolvenz im Gewerk Heizung / Sanitär
9 RS	Fürstenbergstr. 26		Erw. GT, Klassen und Verwaltung ÖPP	X	X	5.700.000,00 EUR					0					
9 Gymn	Genovevastr. 58-62		Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	6.800.000,00 EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.
9 Gymn.	Graf-Adolf-Str. 59		Erw. GT		X	2.125.000,00 EUR	X				0					Erweiterung auf dem Grundstück.
9 GS	Horststr. 1		Generalsanierung			4.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			* Kosten gem. Kostenberechnung * Bauantrag wurde eingereicht * Bauzeitenplan in Abstimmung
9 IGS	Im Weidenbruch		Abriss und Neubau			35.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Machbarkeitsstudie
9 HS	Rendsburger Platz 1		HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE			14.600.000,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Nov. 12			vorbereitende Maßnahmen haben begonnen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			12.200.000,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Okt. 12			Abbrucharbeiten abgeschlossen. Gewerke Rohbau, TGA und Innenausbau stehen kurz vor der Beauftragung.
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																
1 GYMN	Schaurtestr. 1		Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			7.649.709,01 EUR	X	X	X	X	100	Jul. 07	Jun. 10		Aug. 10	fertiggestellt / Restarbeiten
2 BK	Brüggener Str. 1		Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 08	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
3 GYMN	Biggestr. 2		Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			11.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 07	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten; TH fertig in 12/2010
7 GS	Kupfergasse		Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
8 GS	Edisonstr./ Zehnthofstr.		Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jan. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
9 HS	Wuppertaler Straße		Neubau			3.500.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Aug. 08	Sep. 10			fertiggestellt / Restarbeiten