

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -														Stand:		20.10.2010	
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	
<b>Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand</b>																	
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + <u>3 TH</u>		X	5.000.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Dez. 16			Teil der Container wird Ende Nov. 10 fertiggestellt.	
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		0	Jun. 09	Okt. 11	NN	NN	Ausführung der GI Turnhalle noch unklar. Wenn die GI kommt, dann erst nach Abschluss Sanierung Schulgebäude	
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, <u>TH</u>		X	- EUR					0					Wettbewerbsmanager wurde beauftragt	
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		25	Apr. 10	Feb. 12			Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung	
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT <u>incl. 2fach-TH</u>		X	4.500.000,00 EUR					0					* Machbarkeitsstudie erledigt * Wettbewerb in Vorbereitung	
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X	X		3	Sep. 10	Feb. 12			Arbeiten wurden aufgenommen	
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten	
9	GS	Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		70	Feb. 09	Mrz. 11		Apr. 11	Verzögerung wegen Insolvenz im Gewerk Heizung / Sanitär	
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jul. 07	Aug. 10		Okt. 10	fertiggestellt / Restarbeiten	
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 08	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten	
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten	
8	GS	Edisonstr./ Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jan. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten	

**Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -**
**Stand:**
**20.10.2010**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
<b>Gesamtliste</b>																
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Dez. 16			Teil der Container wird Ende Nov. 10 fertiggestellt.
1	Gymn./BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		0	Jun. 09	Okt. 11	NN	NN	Ausführung der GI Turnhalle noch unklar. Wenn die GI kommt, dann erst nach Abschluss Sanierung Schulgebäude
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss steht aus
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2	GGG / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie in Abstimmung
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		90	Okt. 07	Dez. 10			Probleme mit ausführenden Firmen - Fertigstellung TH Ende 2010
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					Wettbewerbsmanager wurde beauftragt
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X		15	Mai. 10	Mrz. 11			Turnhallen im Bau
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		25	Apr. 10	Feb. 12			Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Jul. 12			
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR					0					* Machbarkeitsstudie erledigt * Wettbewerb in Vorbereitung
5	GS	Garthestr.	Erweiterung			2.950.000,00 EUR	X	X	X		75	Aug. 08	Dez. 10			Zeitverzögerung von rd. 6 Wochen aufgrund der Wetterbedingungen.
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Mai. 14			

**Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -**
**Stand:**
**20.10.2010**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X	X		3	Sep. 10	Feb. 12			Arbeiten wurden aufgenommen
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig. Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt.
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR					0					Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X		10	Mrz. 10	Jan. 12			
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Erw. GT + <u>Turnhalle</u>		X	2.000.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Dez. 12			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		70	Feb. 09	Mrz. 11		Apr. 11	Verzögerung wegen Insolvenz im Gewerk Heizung / Sanitär
9	Gymn	Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, <u>Neubau TH</u> / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Nov. 12			vorbereitende Maßnahmen haben begonnen
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>																
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jul. 07	Aug. 10		Okt. 10	fertiggestellt / Restarbeiten
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Okt. 08	Okt. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
7	GS	Kupfergasse	Neubau TH im Erdreich			3.080.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Apr. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten
8	GS	Edisonstr./ Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jan. 08	Aug. 10			fertiggestellt / Restarbeiten