

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---|------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Änderungen gegenüber dem letzten Sachstand | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kita | Im Kamp 18 | Neubau | 2.800.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jan. 11 | Feb. 12 | Nov. 10 | Dez. 11 | vorzeitiger Baubeginn |
| 4 | Kita | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | 11.934.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | Jun. 11 | Jun. 13 | Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung / Genehmigungsplanung fertig |
| 6 | Kita | Berrischstr | Generalsanierung + Erweiterung | 2.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | Mrz. 11 | Sep. 12 | | | * IVC-Verfahren erledigt * Kosten geringfügig nach oben korrigiert |
| 9 | Kita | Augsburger Str. 3 | Neubau | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Nov. 11 | Dez. 12 | | | * Kosten = Ergebnis der noch ungeprüften Kostenberechnung * Baugenehmigung ist erteilt |
| 9 | Kita | Dellbrücker Mauspfad | Neubau | 3.625.000,00 EUR | X | | | | | Mrz. 11 | Sep. 12 | | | * 1. Kita mit Passivhaus-Standard * Modifizierung aufgrund der Kostenschätzung erforderlich. Teile der Lph. 2 werden überarbeitet. |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Maßnahmen in Bearbeitung | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kita | Elzstr. 8 | Neubau | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Apr. 12 | Jun. 13 | | | * Lph. 3 fast abgeschlossen * Baurecht liegt noch nicht vor, wird 04.2011 erwartet * Ausführungsdaten noch unsicher * Kosten angepasst gemäß Kostenschätzung. |
| 3 | Kita | Im Kamp 18 | Neubau | 2.800.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jan. 11 | Feb. 12 | Nov. 10 | Dez. 11 | vorzeitiger Baubeginn |
| 4 | Kita | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | 11.934.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | Jun. 11 | Jun. 13 | Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung / Genehmigungsplanung fertig |
| 5 | Kita | Zonserstr. 1a (Merheimer Platz) | Neubau | 3.250.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | Planungsbeschluss wird von 40 eingeholt. Kosten erhöht aufgrund des neuen Passivhaus-Standards. |
| 6 | Kita | Berrischstr | Generalsanierung + Erweiterung | 2.900.000,00 EUR | X | | | | 0 | Mrz. 11 | Sep. 12 | | | * IVC-Verfahren erledigt * Kosten geringfügig nach oben korrigiert |
| 6 | Kita | Eschenbachstr. | Neubau | | | | | | | | | | | Planung durch GW; Grundstückssuche |
| 6 | Kita | St. Tönnis Str. | Neubau | 3.270.000,00 EUR | | | | | | | | | | Standortentscheidung steht noch aus. |
| 8 | Kita | Kalk-Mülheimer-Str. | Energetische Sanierung | 1.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | * in Lph. 3 * z.Z. Abstimmung mit dem Energiemanagement * noch keine Ausführungsdaten bekannt. |
| 9 | Kita | Augsburger Str. 3 | Neubau | 2.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Nov. 11 | Dez. 12 | | | * Kosten = Ergebnis der noch ungeprüften Kostenberechnung * Baugenehmigung ist erteilt |
| 9 | Kita | Dellbrücker Mauspfad | Neubau | 3.625.000,00 EUR | X | | | | | Mrz. 11 | Sep. 12 | | | * 1. Kita mit Passivhaus-Standard * Modifizierung aufgrund der Kostenschätzung erforderlich. Teile der Lph. 2 werden überarbeitet. |
| 9 | Kita | Europaring 59-61 | Neubau | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | z.Z. Machbarkeitsstudie |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 9 Kita | | Rendsburger Platz 1 | HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE | 2.273.964,00 EUR | X | X | X | | 5 | Jul. 10 | Nov. 12 | | | Container stehen; vorbereitende Maßnahmen wurden in den Sommerferien begonnen |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | | | | | | | | | | | | | | |