

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2010 Stand 20.10.2010 Änderungen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	20.000,00 €	X	x	x	x	100	Jun. 10	Dez. 10	Jun. 10	Sep. 10	Überprüfungen wurden durchgeführt. Keine statischen Probleme vorhanden. Kosten liegen unterhalb der Priogrenze von 25.000 €
2	Kita	Kottenforststr. 2	2. baulicher Rettungsweg	220.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 10	Dez. 10	Jan. 10	Mai. 11	Umfangreichere Prüfungen notwendig und daraus resultierende Verzögerungen, da die Fundamentarbeiten in der kalten Jahreszeit nur bedingt durchgeführt werden können.
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 €	X	X			0	Feb. 09	Dez. 09	Nov. 10	Sep. 10	Austausch des Heizkessels in 11/10; Erneuerung der Heizkörper in der Schließungszeit 2011; Absage und Nichtarbeit des beauftragten externen Ingenieur-Büros
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X	x		60	Feb. 08	Dez. 10	Jun. 10	Dez. 10	Bauausführung hat sich aufgrund von Planungsproblemen und Kapazitätsproblemen verschoben
6	Kita	Abendroth Str. 9	Auslagerung im Rahmen KPII	463.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Sep. 10	Fertig
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Auslagerung im Rahmen KPII	384.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X	X	100	Feb. 09	Dez. 09	Feb. 09	Sep. 10	Fertig
9	Kita	Malteserstr. 20	Auslagerung im Rahmen KPII	490.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig
9	Kita	Neufelder Str. 35	Auslagerung im Rahmen KPII	417.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X	x	x		10	Jun. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10	Dez. 11	Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,- Dachsanierung	500.000,00 €	X	x	x		10	Jun. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,- Dachsanierung	190.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	260.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Fenster- Fassade-Dachsanieierung, Brandschutz	650.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mrz. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster- Fassaden-Dachsanieierung	470.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	U3-Umbaumaßnahmen	672.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	KPII Generalinstandsetzung	974.465,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	20.000,00 €	X	x	x	x	100	Jun. 10	Dez. 10	Jun. 10	Sep. 10	Überprüfungen wurden durchgeführt. Keine statischen Probleme vorhanden. Kosten liegen unterhalb der Priogrenze von 25.000 €
6	Kita	Abendroth Str. 9	Auslagerung im Rahmen KPII	463.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Sep. 10	Fertig
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Auslagerung im Rahmen KPII	384.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X	X	100	Feb. 09	Dez. 09	Feb. 09	Sep. 10	Fertig
9	Kita	Malteserstr. 20	Auslagerung im Rahmen KPII	490.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig
9	Kita	Neufelder Str. 35	Auslagerung im Rahmen KPII	417.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Fertig

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2010 Stand 20.10.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X	x	x		10	Jun. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10	Dez. 11	Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	20.000,00 €	X	x	x	x	100	Jun. 10	Dez. 10	Jun. 10	Sep. 10	Überprüfungen wurden durchgeführt. Keine statischen Probleme vorhanden. Kosten liegen unterhalb der Priogrenze von 25.000 €
2	Kita	Kottenforststr. 2	2. baulicher Rettungsweg	220.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 10	Dez. 10	Jan. 10	Mai. 11	Umfangreichere Prüfungen notwendig und daraus resultierende Verzögerungen, da die Fundamentarbeiten in der kalten Jahreszeit nur bedingt durchgeführt werden können.
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 €	X	X			0	Feb. 09	Dez. 09	Nov. 10	Sep. 10	Austausch des Heizkessels in 11/10; Erneuerung der Heizkörper in der Schließungszeit 2011; Absage und Nichtarbeit des beauftragten externen Ingenieur-Büros
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,- Dachsanierung	500.000,00 €	X	x	x		10	Jun. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,- Dachsanierung	190.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	Auslagerung im Rahmen KPII	463.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Sep. 10	Neuaufnahme
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	260.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X	x	x		10	Jul. 10		Sep. 10	Mrz. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Auslagerung im Rahmen KPII	384.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X	x		60	Feb. 08	Dez. 10	Jun. 10	Dez. 10	Bauausführung hat sich aufgrund von Planungsproblemen und Kapazitätsproblemen verschoben
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X	X	100	Feb. 09	Dez. 09		Sep. 10	Terminverzögerung bei der Restabwicklung
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster,-Fassaden,- Dachsanierung	470.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	Auslagerung im Rahmen KPII	490.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
9	Kita	Neufelder Str. 35	U3-Umbaumaßnahmen	672.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	KPII Generalinstandsetzung	974.465,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	Auslagerung im Rahmen KPII	417.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	20.000,00 €	X	x	x	x	100	Jun. 10	Dez. 10	Jun. 10	Sep. 10	Kein Zeitrahmen absehbar, statische Untersuchungen notwendig
6	Kita	Abendroth Str. 9	Auslagerung im Rahmen KPII	463.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Sep. 10	Neuaufnahme
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Auslagerung im Rahmen KPII	384.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X	X	100	Feb. 09	Dez. 09		Sep. 10	Terminverzögerung bei der Restabwicklung
9	Kita	Malteserstr. 20	Auslagerung im Rahmen KPII	490.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
9	Kita	Neufelder Str. 35	Auslagerung im Rahmen KPII	417.000,00	x	x	x	x	100			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme