

Maßnahmen Konjunkturprogramm II																	
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand																	
Stand 20.10.2010																	
Bezirk	Schulform	Objekt/Strabe	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	GYM	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	KPII Gereonsmühleng.Dachsän., A,B Verb.	600.000 €	846.000 €	X	X		0	Okt. 10	Apr. 11	Apr. 11	Aug. 11	318.273 €	87.677 €	49.076 €	Planungsverzögerung aufgrund Architektenwechsel
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. KP II 2. Tranche denkma	1.500.000 €	1.410.000 €	X	X	X	20	Jun. 10	Dez. 11		Jun. 11	719.194 €	274.107 €	229.245 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant
3	GYM	Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. Trakt F KP II 2. Tranche Fe	1.500.000 €	1.222.000 €	X	X	X	30	Jun. 10	Dez. 11		Jun. 11	1.416.243 €	398.022 €	316.304 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 21138	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	1.200.000 €	1.128.000 €	X	X	X	40	Apr. 10	Okt. 11		Apr. 11	1.144.799 €	524.931 €	297.752 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	1.800.000 €	3.102.000 €	X	X		0	Sep. 10	Sep. 11	Dez. 10		714.649 €	137.010 €	92.035 €	Personalkapazität GW
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000 €	1.504.000 €	X	X	X	60	Aug. 10	Nov. 11		Mar. 11	1.141.659 €	831.716 €	680.981 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	GS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	1.500.000 €	611.000 €	X	X	X	3	Okt. 10	Dez. 11		Aug. 11	219.162 €	102.215 €		Vorzeitige Fertigstellung geplant
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	94.000 €	X	X	X	95	Okt. 10	Mai. 11		Okt. 10	60.605 €	9.066 €		Vorzeitige Fertigstellung geplant
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	EdisonZehnthofstr. KPII FeFaDachSanieru	1.500.000 €	1.786.000 €	X	X		0	Okt. 10	Mai. 11	Nov. 10		1.122.012 €	115.811 €	63.891 €	Personalkapazität GW
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Diependahlstr.12 GI Schulgebäude und HM-	3.000.000 €	3.572.000 €	X	X	X	35	Jul. 09	Okt. 10		Jul. 11	3.767.554 €	1.895.549 €	1.530.894 €	Bauverzögerung aufgrund erhöhtem Aufwand im Rahmen des Denkmalschutzes

Maßnahmen Konjunkturprogramm II																	Stand 20.10.2010			
Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 13.07.10	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich- 21097	WE 21097 Dachs an Sporth, Ern. Deckenverkl+B	1.250.000 €	1.175.000 €	X	X	X	30	Jul. 10	Apr. 11			1.238.793 €	210.188 €	99.302 €				
1	GYM	Gereonsmühlengasse 4 21114	WE 21114 KPII Gereonsmühleng.Dachs an., A,B Verb.	600.000 €	846.000 €	X	X		0	Okt. 10	Apr. 11	Apr. 11	Aug. 11	318.273 €	87.677 €	49.076 €	Planungsverzögerung aufgrund Architektenwechsel			
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	KPII, Gereons.GS/Dach, Fenster+Sonnensch	1.050.000 €	987.000 €	X	X	X	5	Aug. 10	Apr. 11			525.252 €	130.640 €	59.355 €				
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	GGs Trierer Str. 8 GI Turnhalle	1.500.000 €	714.400 €	X	X	X	10	Apr. 10	Feb. 11			721.978 €	133.272 €	58.410 €				
2	BK	Brüggener Str. 1 21035	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II	600.000 €	705.000 €	X	X	X	20	Jul. 10	Mar.11			670.745 €	101.824 €	74.245 €				
2	GS	Mainstr. 75 21060	Sanierung TH und Altbau KP II	3.000.000 €	2.773.000 €	X	X	X	5	Sep. 10	Sep. 11			2.758.065 €	320.491 €	147.956 €				
2	GS	Ketteler Str. 14 21182	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000 €	1.645.000 €	X	X	X	15	Jul. 10	Mar.11			1.567.891 €	329.186 €	256.654 €				
1	VHS	Josef-Haubrich Hof 2 11025	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000 €	2.820.000 €	X	X	X	60	Jun. 10	Mrz. 11			1.463.225 €	887.703 €	505.762 €				
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. KP II 2. Tranche denkma	1.500.000 €	1.410.000 €	X	X	X	20	Jun. 10	Dez. 11		Jun. 11	719.194 €	274.107 €	229.245 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant			
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Geilenkircherstr. KPII 1. Tranche Fenster	2.100.000 €	2.350.000 €	X	X	X	70	Mrz. 10	Jan. 11			2.171.188 €	1.220.224 €	1.099.921 €				
3	GYM	Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. Trakt F KP II 2. Tranche Fe	1.500.000 €	1.222.000 €	X	X	X	30	Jun. 10	Dez. 11		Jun. 11	1.416.243 €	398.022 €	316.304 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant			
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 21138	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	1.200.000 €	1.128.000 €	X	X	X	40	Apr. 10	Okt. 11		Apr. 11	1.144.799 €	524.931 €	297.752 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant			
4	GS	Lindenbornstr. 15-19 WE 21139	Lindenbornstr., KP II Energ. Sanierung	2.000.000 €	1.175.000 €	X	X	X	60	Jul. 10	Nov. 11		Mai. 11	1.366.097 €	868.071 €	715.115 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr. KP II Sanierung Fassade	1.000.000 €	940.000 €	X	X	X	60	Apr. 10	Mai. 11			972.361 €	436.333 €	286.667 €				
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	Alzeyer Str., Sanierung Fenster, Dach, F	2.500.000 €	3.572.000 €	X	X	X	30	Mrz. 10	Jul. 11			3.371.382 €	946.530 €	478.140 €				
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	1.800.000 €	3.102.000 €	X	X		0	Sep. 10	Sep. 11	Dez. 10		714.649 €	137.010 €	92.035 €				
5	GYM	Escher Str. 245-247 21101	Escher Str.245-247 GI Turnhalle	1.700.000 €	2.491.000 €	X	X	X	65	Mrz. 10	Mrz. 11			2.808.595 €	942.770 €	248.800 €				
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000 €	1.504.000 €	X	X	X	60	Aug. 10	Nov. 11		Mar. 11	1.141.659 €	831.716 €	680.981 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant			
6	GYM	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Fühlinger Weg 4, Dachsanierung	1.000.000 €	681.500 €	X	X	X	60	Jul. 10	Dez. 10			659.013 €	287.828 €	23.192 €				

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 13.07.10	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
6	GYM	Schulstr. 16-18 21208	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	1.100.000 €	1.598.000 €	X	X	X	75	Okt. 09	Dez. 10			1.281.386 €	776.838 €	572.594 €	
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14 21005	Am Altenberger Kreuz, Fassade, Fenster	800.000 €	1.034.000 €	X	X	X	3	Okt. 10	Okt. 11			1.088.458 €	80.188 €	39.820 €	
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	GS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	1.500.000 €	611.000 €	X	X	X	3	Okt. 10	Dez. 11		Aug. 11	219.162 €	102.215 €		Vorzeitige Fertigstellung geplant
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	94.000 €	X	X	X	95	Okt. 10	Mai. 11		Okt. 10	60.605 €	9.066 €		Vorzeitige Fertigstellung geplant
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	EdisonZehnthofstr. KP II FeFaDachSanieru	1.500.000 €	1.786.000 €	X	X		0	Okt. 10	Mai. 11	Nov. 10		1.122.012 €	115.811 €	63.891 €	Personalkapazität GW
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Diependahlstr.12 GI Schulgebäude und HM-	3.000.000 €	3.572.000 €	X	X	X	35	Jul. 09	Okt. 10		Jul. 11	3.767.554 €	1.895.549 €	1.530.894 €	Bauverzögerung aufgrund erhöhtem Aufwand im Rahmen des Denkmalschutzes
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, D	1.300.000 €	1.551.000 €	X	X	X	30	Jul. 10	Jul. 11			1.358.845 €	220.207 €	184.595 €	
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptge	1.300.000 €	1.673.200 €	X	X	X	10	Sep. 10	Jul. 11			1.517.802 €	267.077 €	52.671 €	
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KP II*	700.000 €	611.000 €	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 10			451.881 €	436.106 €	352.214 €	Fertig
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	GGs Urnenstr.7 GI Turnhalle- *KP II*	- €		X	X	X	5	Aug. 10	Jun. 11			35.784 €	22.605 €		
9	GS	Am Rosenmaar 3 21212	Energetische San. / GI Turnhalle *KP II*	800.000 €	1.128.000 €	X	X	X	10	Aug. 10	Dez. 10			1.257.669 €	321.439 €	180.613 €	
6	KITA	Abendroth Str. 9 WE 31001	Kita Abendrothstr. Fassaden,- Dachsanieru	500.000 €	658.000 €	X	X	X	5	Sep. 10	Aug. 11			449.017 €	99.779 €	47.400 €	
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5 WE 31051	Karl-Marx 5,Rohrleitungs,- Hgz.erneuern	260.000 €	1.034.000 €	X	X	X	5	Okt. 10	Aug. 11			265.107 €	27.589 €		
9	KITA	Maltaserstr. 20 WE 31060	Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung Maltes	470.000 €	1.316.000 €	X	X	X	5	Aug. 10	Jun. 11			375.708 €	130.064 €	41.898 €	
9	KITA	Neufelder Str. 35 WE 31068	GI KITA Neufelder Str. 35 (KP II)	974.465 €	1.598.000 €	X	X	X	5	Jul. 10	Jul. 11			732.384 €	156.268 €	55.775 €	
1	KITA	Rheinaustr. 3-5 WE 31082	Rheinaustr. Kita Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000 €	940.000 €	X	X	X	5	Jul. 10	Jul. 11			611.497 €	143.089 €	62.783 €	
7	GYM	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	3.500.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
8	GesS	Adalbertstr.17 WE 21151	Turnhallensanierung	770.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	2.000.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
			Summen	50.444.465 €	50.445.100 €									40.344.271 €	13.872.414 €	8.904.059 €	