

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011 Stand 28.02.2011 Änderungen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X	x	x		15	Jun. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jul. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	940.000,00 €	X	x	x		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jul. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,- Dachsanierung	658.000,00 €	X	X	X		15	Jun. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,- Dachsanierung	190.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	1.034.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X	x	x		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X	x	x		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X	x		90	Feb. 08	Feb. 11	Aug. 10	Mrz. 11	Insolvenz der Dachdeckerfirma; Restarbeiten Putz stehen noch aus.
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung	1.316.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011 Stand 28.02.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X	X	X		15	Jun. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jul. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	940.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jul. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
2	Kita	Kottenforststr. 2	2. baulicher Rettungsweg	220.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 10	Dez. 10	Jan. 10	Mai. 11	
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 €	X	X	x		50	Feb. 09	Dez. 09	Nov. 10	Sep. 10	
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,- Dachsanierung	658.000,00 €	X	X	X		15	Jun. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,- Dachsanierung	190.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs,- Heizung erneuern	1.034.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X	x	x		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X	x	x		15	Jul. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X	x		90	Feb. 08	Feb. 11	Aug. 10	Mrz. 11	Insolvenz der Dachdeckerfirma; Restarbeiten Putz stehen noch aus.
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung	1.316.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X	X	X		15	Jul. 10	Mai. 11	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	Kita	Neufelder Str. 35	U3-Umbaumaßnahmen	672.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	
9	Kita	Neufelder Str. 35	KPII Generalinstandsetzung	1.598.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
-														