

Investiver Kita-Bau 2011
Stand: 20.04.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung															
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	Nov. 11	Dez. 12	Dez. 11	Feb. 13	* Baubeschluss für 16.05.11 vorgesehen * Ausführungsdaten aufgrund neuen Zeitplans aktualisiert	x
3	Kita	Elzstr. 8	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Jun. 13	Sep. 12	Nov. 13	* Baurecht liegt noch nicht vor * Ausführungsdaten angepasst	x
9	Kita	Europaring 59-61	Neubau	2.500.000,00 EUR					0					Ausschreibung Investor in Vorbereitung	x
6	Kita	St. Tönnis Str.	Neubau	3.270.000,00 EUR										* Reduzierung von sechs auf drei Gruppen * Machbarkeitsstudie wurde vorgelegt - im Mai 11 Abstimmung mit Betriebsleitung der GW * Die drei entfallenden Gruppen werden am Alternativstandort Kriebelpfad kompensatorisch realisiert.	x
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau	3.250.000,00 EUR					0					* Planungsbeschluss soll von 40 eingeholt werden. * Kosten erhöht aufgrund des neuen Passivhaus-Standards.	x
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	2.900.000,00 EUR	X				0	Jul. 11	Jan. 13			Baubeschluss ist am 19.01.2011 eingeholt worden	
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau	3.625.000,00 EUR	X					Aug. 12	Jan. 14				
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000,00 EUR	X	X	X		5	Feb. 11	Mrz. 12			Baubeginn war Mitte Feb. 2011.	
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					* in Lph. 3 * Kostenberechnung durch Bezirksregierung bestätigt * Förderzusage noch unter Vorbehalt * noch keine Ausführungsdaten bekannt	
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	11.893.000,00 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			Kostenänderung aufgrund genehmigter Kostenberechnung. / Baugenehmigung liegt vor.	
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964,00 EUR	X	X	X		7	Jul. 10	Dez. 13			Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013	
3	Kita	Wendelinstr	Neubau	1.400.000,00 EUR	X				0					Der Neubau erfolgt nach Entscheidung von 40 und 51 eingeschossig. Planung wurde entsprechend aufgenommen. Kostenschätzung wird überarbeitet.	

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--