

**Maßnahmen Konjunkturprogramm II**

Stand 10.05.2011

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.2010	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich-WE 21097	Dachsan Sporth, Ern. Deckenverkl+B	1.200.000 €	1.175.000 €	X	X	X	30	Jul. 10	Apr. 11		<b>Aug. 11</b>	1.379.000 €	494.543 €	254.010 €	zusätzliche Anforderungen durch Denkmalschutz und Statik
1	GYM	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	Dachsan., A,B Verb.	600.000 €	846.000 €	X	X	X	25	Apr. 11	Aug. 11			741.000 €	122.468 €	53.229 €	
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	Dach, Fenster+Sonnenschutz	1.100.000 €	987.000 €	X	X	X	20	Aug. 10	Apr. 11		<b>Aug. 11</b>	927.000 €	226.245 €	116.903 €	Witterungsbedingte Bauverzögerung, Verzögerung durch Aufdeckung und Beseitigung von Schadstoffen
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	GI Turnhalle	1.500.000 €	714.400 €	X	X	X	60	Sep. 10	Apr. 11		<b>Jul. 11</b>	1.192.000 €	495.534 €	414.170 €	unvorhergesehene statische Probleme im Dach
2	BK	Brüggener Str. 1 WE 21035	Sanierung Dach und Heizzentrale	600.000 €	705.000 €	X	X	X	75	Jul. 10	Aug. 11			719.000 €	504.304 €	483.576 €	
2	GS	Ketteler Str. 14 WE 21182	Sanierung TH und Solitärbau	1.000.000 €	1.645.000 €	X	X	X	75	Jul. 10	Mar.11		<b>Sep. 11</b>	1.922.000 €	1.048.534 €	968.850 €	der Solitärbau ist zu 90% fertig, die Turnhalle zu 60%, hier kam es zu nicht vorhersehbaren Bauverzögerungen
2	GS	Mainstr. 75 WE 21060	Sanierung TH und Altbau	3.000.000 €	2.773.000 €	X	X	X	60	Sep. 10	Sep. 11			3.549.000 €	1.714.687 €	1.675.365 €	
3	GS	Freiligrathstr. 60 WE 21105	2. Tranche Denkma	1.500.000 €	1.410.000 €	X	X	X	60	Jun. 10	Jun. 11			1.347.000 €	504.975 €	335.707 €	
3	GS	Geilenkircher Str. 52 WE 21110	1. Tranche Fenste	2.100.000 €	2.350.000 €	X	X	X	80	Mrz. 10	Mrz. 11		<b>Jul. 11</b>	2.655.000 €	1.747.489 €	1.629.376 €	Verzögerung durch Abstimmungsprobleme der Gewerke untereinander
3	GYM	Nikolausstr. 53-55 WE 21163	Trakt F 2. Tranche Fe	1.500.000 €	1.222.000 €	X	X	X	85	Jun. 10	Jun. 11			1.969.000 €	1.323.115 €	1.303.058 €	
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 WE 21138	Fenster, Fassade	1.200.000 €	1.128.000 €	X	X	X	70	Jul. 10	Jul. 11			1.361.000 €	960.630 €	780.131 €	
4	GS	Lindenbornstr. 15-19 WE 21139	Energ. Sanierung	2.000.000 €	1.175.000 €	X	X	X	95	Jul. 10	Mai. 11			1.511.000 €	1.333.520 €	1.157.551 €	
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 WE 21200	Sanierung Fassade	1.000.000 €	940.000 €	X	X	X	95	Jul. 10	Mai. 11			1.013.000 €	907.456 €	808.616 €	
5	GS	Alzeyer Str. 12 WE 2174	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000 €	3.572.000 €	X	X	X	60	Mrz. 10	Jul. 11			3.575.000 €	2.034.784 €	1.647.505 €	
5	GYM	Escher Str. 245-247 WE 21101	GI Turnhalle	1.700.000 €	2.491.000 €	X	X	X	98	Mrz. 10	Mrz. 11		<b>Mai. 11</b>	3.561.000 €	2.822.606 €	2.279.878 €	Restarbeiten, Mängelbeseitigung, Fertigstellung Außenanlage
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Fenster/Fassade/Dach	1.800.000 €	3.102.000 €	X	X	X	20	Dez. 10	Sep. 11			3.439.000 €	652.051 €	495.820 €	
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000 €	1.504.000 €	X	X	X	80	Aug. 10	Sep. 11			1.577.000 €	1.266.455 €	1.222.084 €	
6	GYM	Schulstr. 16-18 WE 21208	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	1.100.000 €	1.598.000 €	X	X	X	85	Okt. 09	Apr. 11		<b>Mai. 11</b>	1.521.000 €	1.032.968 €	843.305 €	aufgrund des kalten Winters konnten sehr lange keine Pflanzungen stattfinden, Unvorhergesehenes in der Ausführung
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14 WE 21005	Fassade, Fenster	800.000 €	1.034.000 €	X	X	X	15	Okt. 10	Okt. 11			1.098.000 €	131.325 €	57.718 €	

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.2010	Planung	Ausschreibung	In Bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	Dach u. Fassade	1.500.000 €	611.000 €	X	X	X	20	Okt. 10	Aug. 11			563.000 €	141.419 €	35.648 €	
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	FeFaDachSanieru	1.500.000 €	1.786.000 €	X	X	X	40	Nov. 10	Jul. 11			1.827.000 €	296.098 €	230.787 €	
9	GS	Am Rosenmaar 3 WE 21212	Energetische San. / GI Turnhalle	800.000 €	1.128.000 €	X	X	X	95	Aug. 10	Mrz. 11		<b>Mai. 11</b>	1.354.000 €	1.222.004 €	1.171.778 €	Witterungsbedingte Bauverzögerung, Restarbeiten
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	GI Schulgebäude und HM-	3.000.000 €	3.572.000 €	X	X	X	62	Jul. 09	Okt. 11			5.662.000 €	2.644.828 €	2.504.970 €	
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, D	1.300.000 €	1.551.000 €	X	X	X	60	Jul. 10	Jul. 11			1.506.000 €	844.398 €	775.089 €	
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	GI Turnhalle	- €		X	X	X	75	Okt. 10	Aug. 11			424.119 €	283.355 €	227.108 €	geänderter Planungsauftrag
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptge	1.300.000 €	1.673.200 €	X	X	X	60	Sep. 10	Jul. 11			2.251.000 €	941.570 €	907.853 €	
1	KITA	Rheinaustr. 3-5 WE 31082	Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000 €	940.000 €	X	X	X	30	Jul. 10	Jul. 11		<b>Sep. 11</b>	1.212.000 €	274.879 €	117.723 €	<b>Verzögerung durch Abstimmungsprobleme der Gewerke untereinander</b>
6	KITA	Abendroth Str. 9 WE 31001	Fassaden- Dachsanierung	500.000 €	658.000 €	X	X	X	60	Sep. 10	Aug. 11			664.000 €	328.217 €	228.909 €	
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5 WE 31051	Erneuerung Kletterturm + Holz-, Dachdämmung, Fassade, Fenster, 2. BM	260.000 €	1.034.000 €	X	X	X	75	Sep. 10	Aug. 11			1.308.000 €	145.887 €	26.339 €	
9	KITA	Maltesserstr. 20 WE 31060	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung	470.000 €	1.316.000 €	X	X	X	40	Aug. 10	Jun. 11		<b>Sep. 11</b>	1.324.000 €	261.725 €	168.451 €	<b>Fortschreibung Bauzeitenplan</b>
9	KITA	Neufelder Str. 35 WE 31068	Generalinstandsetzung	974.465 €	1.598.000 €	X	X	X	60	Jul. 10	Jul. 11		<b>Okt. 11</b>	1.828.000 €	420.019 €	443.687 €	<b>Lieferschwierigkeiten Fenster</b>

### Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum

1	VHS	Josef-Haubrich Hof WE 11025	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000 €	2.820.000 €	X	X	X	100	Jun. 10	Mrz. 11			1.764.000 €	1.483.764 €	1.262.633 €	<b>Fertig</b>
6	GYM	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Dachsanierung	1.000.000 €	680.560 €	X	X	X	100	Jul. 10	Mar. 11			734.000 €	497.804 €	333.938 €	<b>Fertig</b>
7	IGS	Stresemannstr. 36 WE 21059	Stresemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	94.000 €	X	X	X	100	Nov. 10	Dez. 10			93.000 €	88.799 €	86.183 €	Fertig
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KPII*	700.000 €	611.000 €	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 10			451.881 €	439.189 €	378.136 €	Fertig
7	GYM	Humboldtstr. 2-8 WE 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	3.500.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
8	GesS	Adalbertstr.17 WE 21151	Turnhallensanierung	770.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	2.000.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme

**Summen** **50.444.465 €** **50.444.160 €** **58.022.000 €** **29.637.643 €** **25.426.084 €**