

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	%	Anfang	Ende	2010	2011	2012	2013	2014	2015
						A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
1	Projektstart		100%	Do 22.04.10	Do 22.04.10	◆					
2	Machbarkeitsstudie		100%	Do 22.04.10	Di 14.09.10	█	14.09.				
3	Genehmigung Planungsmittel VOF-Verfahren	VI; VII	100%	Do 20.05.10	Do 20.05.10	◆					
4	VOF-Verfahren	GW	85%	Do 20.05.10	Do 30.06.11	█	5. 30.06.				
5	Planungsbeschluss	Rat	100%	Do 07.10.10	Do 07.10.10	◆	07.10.				
6	Raum- und Funktionsprogramm	Bühnen	100%	Do 18.11.10	Do 18.11.10	◆	18.11.				
7	Terminrahmen	Bühnen	100%	Do 18.11.10	Do 18.11.10	◆	18.11.				
8	Kostenrahmen	Bühnen	100%	Do 18.11.10	Do 18.11.10	◆	18.11.				
9	Ende Spielbetrieb	Bühnen	0%	Do 07.06.12	Do 07.06.12			◆	07.06.		
10	Übergabe Gebäude zur Ausführung	Bühnen	0%	Mo 18.06.12	Mo 18.06.12			◆	18.06.		
11	Objektplanung Gebäude - Planung										
12	Grundlagenermittlung	HPP-TPD	60%	Do 07.10.10	Fr 16.09.11	█	07.10.	16.09.			
13	Vorplanung	HPP-TPD	100%	Do 18.11.10	Do 31.03.11	█	18.11.	31.03.			
14	Entwurfsplanung	HPP-TPD	15%	Fr 01.04.11	Fr 14.10.11	█	01.04.	14.10.			
15	Genehmigungsplanung	HPP-TPD	0%	Mo 12.09.11	Fr 04.11.11		12.09.	04.11.			
16	Baubeschlussvorlage	GW	0%	Fr 14.10.11	Mi 23.11.11		14.10.	23.11.			
17	Baubeschluss	Rat	0%	Do 24.11.11	Do 24.11.11			◆	24.11.		
18	Genehmigungsverfahren			Fr 04.11.11	Mo 19.03.12		04.11.	19.03.			
22	Vorgezogene Maßnahmen										
23	Baubeschluss Vorgezogene Maßnahmen	Rat	0%	Do 14.07.11	Do 14.07.11		◆	14.07.			
24	Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsbeschreibung			Fr 01.04.11	Do 18.08.11	█	01.04.	18.08.			
31	Ausschreibung und Vergabe			Fr 01.07.11	Fr 02.03.12		01.07.	02.03.			
38	Ausführung			Fr 27.04.12	Do 08.11.12			27.04.	08.11.		
45	Baubeginn	HPP-TPD	0%	Fr 27.04.12	Fr 27.04.12			◆	27.04.		
46	Objektplanung Gebäude - Ausführungsplanung	HPP-TPD		Mo 17.10.11	Di 30.07.13		17.10.	30.07.			
52	Objektplanung Gebäude - Leistungsbeschreibung	HPP-TPD		Do 22.03.12	Fr 04.04.14		22.03.	04.04.			
58	Objektplanung Gebäude - Ausschreibung und Vergabe	HPP-TPD		Do 23.08.12	Fr 05.09.14		23.08.	05.09.			
64	Objektplanung Gebäude - Ausführung	HPP-TPD	0%	Mo 25.02.13	Do 19.03.15			25.02.	19.03.		
96	Objektplanung Freianlagen - Planung und Ausführung	WES		Fr 01.04.11	Fr 05.12.14	█	01.04.	05.12.			
107	Inbetriebnahme und Probebetrieb	HPP-TPD; SR	0%	Fr 20.03.15	Do 18.06.15				20.03.	18.06.	
108	Übergabe	GW	0%	Do 18.06.15	Do 18.06.15					◆	18.06.
109											
110	Legende										
111	Sammelvorgang						04.07.	02.12.			
112	Vorgang						04.07.	02.12.			
113	Basisvorgang										
114	Erfüllung										
115	kritisch										
116	Meilenstein							◆	02.12.		
117											