

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011											Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen	Veränderung
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe		
1	Gymn.	Georgsplatz 10, Altstadt/Süd Kaiserin-Augusta-Schule	Erw. GT und Verwaltung + <u>3 TH</u>	5.000.000 €					0	NN	NN			Neubau: Wettbewerb wurde aufgrund Bürgerbeteiligungsverfahrens unterbrochen	x
1	Gymn./B K	Kreuzgasse / Vogelsangerstr., Altstadt/Nord Gymnasium Kreuzgasse	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / <u>evtl. zusätzl. 2 TH</u> (in Kosten nicht inbegriffen)	0 €					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
1	Gymn	Severinstr. 241, Altstadt/Süd; Friedrich-Wilhelm-Gymn. (FWG)	Generalsanierung TH	1.500.000 €	X	X			0	NN	NN	Sep 11	Jun 12	Sanierung TH als Teilsanierung wird mit GI Hauptgebäude durchgeführt	x
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17, Deutz; (+ BK Eumeniusstr.)	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs	8.512.000 €					0					* Wettbewerb hat begonnen. Ende vorauss. IV/2011 * Kostenermittlung anhand von Kostenkennwerten	
1	BK	Ulrichgasse 1-3, Altstadt/Süd; (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa	7.500.000 €					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
2	GGG / KGS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst- Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Neubau <u>+2 TH</u>	3.500.000 €					0					Wettbewerb wird durchgeführt	
3	RS	Berrenrather Str. 488, Sülz; Elsa- Brandström-RS	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung	0 €										Auftrag für Überarbeitung der Machbarkeitsstudie liegt vor. Verkleinertes Raumprogramm.	x
3	GYMN	Biggestr. 2, Lindenthal; Apostelgymnasium	Errichtung Sporthalle 22x44m	4.500.000 €	X	X	X		100	Okt. 07	Mrz. 11		Mai. 11	Restabwicklung	x
3	Gymn	Leybergstr. 1, Sülz; Hildegard-von- Bingen-Schule	Machbarkeitsstudie; Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH	0 €					0					Neuer Auftrag von 40 für Machbarkeitsstudie liegt vor.	x
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45, Bocklemünd; Max-Ernst- Gesamtschule	Neubau von 2 TH	5.100.000 €	X	X	X		30	Mai. 10	Nov. 11				
4	GS	Ottostr./Overbeckstr., Ehrenfeld	Neubau GS <u>mit TH</u> und Kita	2.150.000 €	X				0	Jun. 11	Jun. 13	Nov. 11	Nov. 13	* Beschluss des Betriebsausschusses liegt vor * Kita muss noch ausgelagert werden / Ausschreibungen in Kürze, daher Baubeginn ca. 5 Monate später	x
4	GYMN	Ottostraße 87, Ehrenfeld; Albertus- Magnus-Gymn.	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus	2.000.000 €	X	X	X		60	Apr. 10	Dez. 11			Neue Fertigstellungstermine: * Aula: 08/2011, TH: 12/2011	x

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011											Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restar- beiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen	Veränderung
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe		
4	GS	Platenstr., Ehrenfeld; Michael-Ende-Schule	Neubau Turnhalle	3.300.000 €	X				0	NN	NN			Planfeststellungsverfahren (Bebauungsplan)	
5	Gymn	Blücher Str. 15-17, Nippes; Leonardo-da-Vinci-Gymn.	GI Turnhalle / Neubau Mensa	1.200.000 €	X	X			0	Mai. 11	Sep. 12	Jun. 11	Okt. 12	Baugenehmigung liegt vor.	x
5	Gymn	Castroper Str. 7, Niehl; Erich Kästner-Gymnasium	Erw. GT incl. <u>2fach-TH</u>	4.500.000 €					0					Wettbewerb läuft	
5	GS	Garthestr., Riehl; Otfried-Preußler-Schule (KGS) / GGS	Erweiterung	2.950.000 €	X	X	X	X	100	Aug. 08	Mai. 11		Aug. 11	Erweiterungsbau fertiggestellt. Arbeiten an den Außenanlagen werden bis August 2011 abgeschlossen.	x
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120, Nippes; Edith-Stein-Schule / Barbara-von-Sell-BK	Erweiterungsbauten + <u>3 TH</u> + 2 GI	5.500.000 €					0					Wettbewerb RS/BK läuft, Turnhalle in Abstimmung	
5	GES	Ossietzkystr., Longerich	Neubau inkl. <u>TH</u>	5.500.000 €					0	NN	NN			* NEUES PROJEKT * Machbarkeitsstudie abgeschlossen * Architektenwettbewerb bis Dez. 2011 * Kosten für TH-Neubau grob geschätzt	
6	GS	Fühlinger Weg 7, Volkhoven/Weiler	Neubau inkl. TH	2.200.000 €	X				0	Nov. 12	Dez. 14			* in Lph. 2 * Ausführungszeiten angepasst	
6	RS	Karl-Marx-Allee 3, Seeberg Gustav-Heinemann-Schule	Fenster-/ Fassaden- / Dachsanierung TH und Prallschutz	634.000 €	X	X	X		40	Apr. 11	Mai. 11	Apr. 11	Jul. 11	NEU AUFGENOMMEN * Der Prallschutz sollte urspr. im Juni abgeschlossen und die Halle zur Nutzung wieder freigegeben sein. Jedoch schleppende Ausführung der beauftragten Firma. Außerdem Schadstofffunde, die z.Z. analysiert werden. Verschiebung von mehreren Wochen derzeit möglich. * Die äußeren Arbeiten werden ohne Beeinträchtigung des TH-Betriebs ausgeführt	x
6	GS	Riphahnstr. 40a, Seeberg	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)	1.200.000 €	X	X	X	X	98	Sep. 10	Mai. 11		Jun. 11	Verzögerung der Fertigstellung aufgrund des Winters 2010/11.	x
7	GS	Hauptstr. 426-432, Porz	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH	0 €	X				0	NN	NN			40 hat noch keinen Planungsbeschluss herbeigeführt	

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011											Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen	Veränderung
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe		
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21, Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Erw. GT und Verwaltung + <u>TH</u>	0 €					0					* VOF-Verfahren ist abgeschlossen * Vertrag Architekt in Bearbeitung.	x
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69, Brück; Käthe-Kollwitz-Schule	Generalinstandsetzung TH / Schadstoffsan.	1.500.000 €	X	X	X		35	NN	NN			Vergabebeschwerde (Metallbau / Fenster), dadurch 5 Monate Verzug	
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13, Mülheim; Rhein-Gymnasium	Erw. GT + <u>Turnhalle</u>	2.000.000 €	X				0	Mrz. 10	Jun. 12			Überarbeitung der Planung wg. Passivhaus-Standard, dadurch verspäteter Baubeginn (frühestens Sept. 2011); Kostenerhöhung wahrscheinlich.	
9	Gymn	Genovevastr. 58-62, Mülheim; Genoveva-Gymnasium	Erw. GT + Küche, Klassen, <u>TH</u>	0 €					0	Sep. 11	Mai. 13			40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.	
8	IGS	Im Weidenbruch 214/ Auf dem Flachsacker 5, Höhenhaus; Willy-Brandt-Gesamtschule	Abriss u. Neubau TH (2-3 fach)	13.851.000 €	X				0					NEU AUFGENOMMENES PROJEKT VOF-Verfahren für TWPL, Bauphysik und TGA wird z.Z. ausgewertet.	x
9	HS	Rendsburger Platz 1, Mülheim	HS Sanierung, <u>Neubau TH</u> / Kita / JE	1.674.728 €	X	X	X		10	Jul. 10	Dez. 13			Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013	x