

Investiver Kita-Bau 2011										Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
3	Kita	Elzstr. 8, Sülz	Neubau	2.500.000 €	X				0	Sep. 12	Nov. 13			* Baurecht liegt noch nicht vor * Ausführungsdaten angepasst
3	Kita	Im Kamp 18, Widdersdorf	Neubau	2.800.000 €	X	X	X		7	Feb. 11	Mrz. 12			Baubeginn war Mitte Feb. 2011.
3	Kita	Wendelinstr., Müngersdorf	Neubau	1.400.000 €	X				0					Der Neubau erfolgt nach Entscheidung von 40 und 51 eingeschossig. Planung wurde entsprechend aufgenommen. Kostenschätzung wird überarbeitet.
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr., Ehrenfeld	Neubau GS und Kita	1.855.000 €	X				0	Jun. 11	Jun. 13	Nov. 11	Nov. 13	* Beschluss des Betriebsausschusses liegt vor * Kita muss noch ausgelagert werden / Ausschreibungen in Kürze, daher Baubeginn ca. 5 Monate später * Kosten korrigiert (bisher waren die Gesamtbaukosten aufgeführt)
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz), Nippes	Neubau	3.250.000 €					0					* Planungsbeschluss soll von 40 eingeholt werden. * Kosten erhöht aufgrund des neuen Passivhaus-Standards.
6	Kita	Berrischstr., Roggendorf/Thenhoven	Generalsanierung + Erweiterung	2.900.000 €	X				0	Jul. 11	Jan. 13			Baubeschluss ist am 19.01.2011 eingeholt worden
6	Kita	St. Tönnis Str., Worringen	Neubau	3.270.000 €										* Reduzierung von sechs auf drei Gruppen * Machbarkeitsstudie wurde vorgelegt - im Mai 11 Abstimmung mit Betriebsleitung der GW * Die drei entfallenden Gruppen werden am Alternativstandort Kriebelspfad kompensatorisch realisiert.
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str., Kalk	Energetische Sanierung	1.500.000 €	X				0					* in Lph. 3 * Kostenberechnung durch Bezirksregierung bestätigt * Förderzusage noch unter Vorbehalt * noch keine Ausführungsdaten bekannt
9	Kita	Augsburger Str. 3, Höhenberg	Neubau	2.500.000 €	X				0	Dez. 11	Feb. 13			* Baubeschluss ist erfolgt * Lph. 5 kurz vor Abschluss

Investiver Kita-Bau 2011										Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad, Dellbrück	Neubau	3.625.000 €	X					Aug. 12	Jan. 14			Weiterplanungsbeschluss liegt vor
9	Kita	Europaring 59-61, Neubrück	Neubau	2.500.000 €					0					Ausschreibung Investor in Vorbereitung
9	Kita	Rendsburger Platz 1, Mülheim	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964 €	X	X	X		10	Jul. 10	Dez. 13			Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013