

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011										Stand: 15.06.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
1	Kita	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	U3-Umbaumaßnahmen	205.000 €	X	x	x		30	Aug. 10	Aug. 11			Verzögerung durch Abstimmungsprobleme der Gewerke untereinander
1	Kita	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	940.000 €	X	x	x		30	Aug. 10	Jul. 11			
2	Kita	Kottenforststr. 2, Zollstock	2. baulicher Rettungsweg	220.000 €	X	X	X		10	Jan. 10	Dez. 10		Mrz. 12	Zeitverzögerung durch zurückgewiesenen Bauantrag wg. Statik und Brandschutzkonzept
6	Kita	Abendroth Str. 9, Seeberg	KPII Fassaden,-Dachsanierung	658.000 €	X	X	X		60	Sep. 10	Aug. 11			
6	Kita	Abendroth Str. 9, Seeberg	Prioanteil Fassaden,-Dachsanierung	190.000 €	X	X	X		60	Sep. 10	Aug. 11			
6	Kita	Abendroth Str. 9, Seeberg	U3-Umbaumaßnahmen	255.000 €	X	X	X		60	Sep. 10	Aug. 11			
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	1.034.000 €	X	X	X		50	Sep. 10	Aug. 11			
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	U3-Umbaumaßnahmen	400.000 €	X	x	x		40	Sep. 10	Aug. 11			
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000 €	X	x	x		40	Sep. 10	Aug. 11			
9	Kita	Malteserstr. 20, Buchheim	KPII Fenster,-Fassaden-, Dachsanierung	1.316.000 €	X	X	X		40	Aug. 10	Jun. 11			
9	Kita	Malteserstr. 20, Buchheim	U3-Umbaumaßnahmen	145.000 €	X	X	X		40	Aug. 10	Jun. 11			
9	Kita	Malteserstr. 20, Buchheim	Prioanteil KPII	188.500 €	X	X	X		40	Aug. 10	Jun. 11			