

Nr.	3.1.4 Bahnhofsvorplatz 2011-08	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	tt, 2011	1. Qtt, 20	2. Qtt, 20	3. Qtt, 20	4. Qtt, 20	1. Qtt, 20	2. Qtt, 20	3. Qtt, 20	4. Qtt, 20	1. Qtt, 2011	2. Qtt, 2011	3. Qtt, 2011	4. Qtt, 2011	1. Qtt, 2011	2. Qtt, 2011	3. Qtt, 2011	4. Qtt, 2011							
1	Vorplanung	258 Tage	Mo 06.12.10	Do 01.12.11			[Timeline bar from Dec 2010 to Dec 2011]																							
2	Vorentwurf erarbeiten (extern)	10 Tage	Mo 06.12.10	Fr 17.12.10		61;Planungsbüro;66;61;66;Of	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66;61;66;Of]																							
3	Interne Abstimmung vornehmen	5 Tage	Mo 20.12.10	Fr 24.12.10	2	61;Planungsbüro;66;Abt. 522	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66;Abt. 522]																							
4	Mit Deutsche Bahn AG abstimmen	30 Tage	Mo 20.12.10	Fr 28.01.11	2	61	[Timeline bar: 61]																							
5	Weitere Bearbeitung amtsintern freigeben	5 Tage	Mo 27.12.10	Fr 31.12.10	2;3	15	[Timeline bar: 15]																							
6	Mittelfreigabe	1 Tag	Mo 03.01.11	Mo 03.01.11	5	15	[Timeline bar: 15]																							
7	Abstimmung mit Initiativen durchführen	1 Tag	Di 04.01.11	Di 04.01.11	6	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
8	Planungsbeschluss inkl. Beschluss zur Durchf. einer Infoveranstaltung	33 Tage	Mi 05.01.11	Mo 21.02.11			[Timeline bar from Jan 2011 to Feb 2011]																							
9	Beschlussvorlage erstellen	5 Tage	Mi 05.01.11	Di 11.01.11	7	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
10	Beschlussvorlage schlusszeichnen	15 Tage	Mi 12.01.11	Di 01.02.11	9	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
11	Veedelsbeirat anhören	0 Tage	Mo 07.02.11	Mo 07.02.11	10EA+5 fTage	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 07.02.]																							
12	Bezirksvertretung beschließt	0 Tage	Mo 21.02.11	Mo 21.02.11	11	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 21.02.]																							
13	Infoveranstaltung für Anlieger und Einzelhandel durchführen	1 Tag	Mi 16.03.11	Mi 16.03.11	12	61;66;Planungsbüro	[Timeline bar: 61;66;Planungsbüro]																							
14	Alle Planvorgaben auswerten	5 Tage	Do 17.03.11	Mi 23.03.11	13	61;66;Planungsbüro	[Timeline bar: 61;66;Planungsbüro]																							
15	Genehmigungsplanung	125 Tage	Do 09.06.11	Do 01.12.11	14		[Timeline bar from Jun 2011 to Dec 2011]																							
16	Qualifizierten Förderantrag erstellen	15 Tage	Do 09.06.11	Mi 29.06.11	22;23;24	61	[Timeline bar: 61]																							
17	Qualifizierten Förderantrag durch 152 prüfen lassen	5 Tage	Do 30.06.11	Mi 06.07.11	16	152	[Timeline bar: 152]																							
18	Qualifizierten Förderantrag an 150 weiterleiten	1 Tag	Do 07.07.11	Do 07.07.11	17	150	[Timeline bar: 150]																							
19	Qualifizierten Förderantrag bei Fördermittelgeber einreichen	1 Tag	Fr 08.07.11	Fr 08.07.11	18	15	[Timeline bar: 15]																							
20	Genehmigung wird erteilt	0 Tage	Do 01.12.11	Do 01.12.11	19	Bez.Reg. Köln	[Timeline bar: 01.12.]																							
21	Entwurfsplanung	190 Tage	Do 24.03.11	Do 15.12.11			[Timeline bar from Mar 2011 to Dec 2011]																							
22	Entwurf erarbeiten	80 Tage	Do 24.03.11	Mi 13.07.11	14	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
23	Kostenberechnung erstellen	5 Tage	Do 14.07.11	Mi 20.07.11	22	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
24	Berechnung der Ausbaubeiträge nach KAG	10 Tage	Do 21.07.11	Mi 03.08.11	23	Amt 62	[Timeline bar: Amt 62]																							
25	Interne und externe Abstimmung vornehmen	68 Tage	Do 09.06.11	Mo 12.09.11	4;24	61;Planungsbüro;66	[Timeline bar: 61;Planungsbüro;66]																							
26	Weitere Bearbeitung amtsintern freigeben	5 Tage	Di 13.09.11	Mo 19.09.11	25	61;66;Planungsbüro	[Timeline bar: 61;66;Planungsbüro]																							
27	Beschlussvorlage Entwurf und Auftrag zur Ausführungsplanung	47 Tage	Di 11.10.11	Do 15.12.11			[Timeline bar from Oct 2011 to Dec 2011]																							
28	Stadtentwicklungsausschuss beschließt	0 Tage	Di 11.10.11	Di 11.10.11		66	[Timeline bar: 11.10.]																							
29	Veedelsbeirat anhören	0 Tage	Mo 17.10.11	Mo 17.10.11	28	66	[Timeline bar: 17.10.]																							
30	Bezirksvertretung beschließt	0 Tage	Mo 14.11.11	Mo 14.11.11	29	66	[Timeline bar: 14.11.]																							
31	Finanzausschuss beschließt	0 Tage	Mo 21.11.11	Mo 21.11.11	30	66	[Timeline bar: 21.11.]																							

Projekt: Umgestaltung Bahnhofsvorpl
Datum: Mi 07.09.11

In Arbeit
 Sammelvorgang
 Externe Vorgänge
 Unterbrechung
 Meilenstein
 Projektsammelvorgang
 Externer Meilenstein
 Stichtag
↓

