

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011										Stand: 12.09.2011				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
1	Kita	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	U3-Umbaumaßnahmen	205.000 €	X	x	x		95	Aug. 10	Sep. 11		Dez. 11	Leistungsverzug der Firmen
			KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	940.000 €	X	x	x							
2	Kita	Kottenforststr. 2, Zollstock	2. baulicher Rettungsweg	220.000 €	X	X	X		10	Jan. 10				Baugenehmigung liegt vor, Vergabeverfahren laufen
6	Kita	Abendroth Str. 9, Seeberg	KPII Fassaden,-Dachsanierung	658.000 €	X	X	X		100	Sep. 10	Okt. 11		Sep. 11	Fertig, Wiederbezug: 28.11.2011
				190.000 €	X	X	X							
				255.000 €	X	X	X							
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	1.034.000 €	X	X	X		100	Sep. 10	Okt. 11		Sep. 11	Fertig, Wiederbezug verzögert sich durch Unstimmigkeiten zwischen Nutzer und Vorgaben der Baugenehmigung
			U3-Umbaumaßnahmen	400.000 €	X	x	x							
			Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000 €	X	x	x							
8	Kita	Josef-Boschbach-Weg 1	Erneuerung Wärmeerzeugung	95.000 €	x	x			0	Okt. 11		Nov. 11		
9	Kita	Malteserstr. 20, Buchheim	KPII Fenster,-Fassaden-, Dachsanierung	1.316.000 €	X	X	X		100	Aug. 10	Okt. 11			Fertig, Wiederbezug verzögert sich aber vorerst aufgrund einer Schadstoffmessung, deren Werte erst verifiziert werden müssen
			U3-Umbaumaßnahmen	145.000 €	X	X	X							
			Prioanteil KPII	188.500 €	X	X	X							