

Maßnahmen im Bereich Bildung

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|--------|--|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-IV | 42-215 | Ökobau gGmbH (anerkannter Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 50735 Köln, Energetische Sanierung des Daches Niehler Str. 254, bestehend aus zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe ohne Dämmung, mit Teerpappe-Abdichtung außen und einfacher Plattenverkleidung innen, Verglasung einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke wurde erhöht, Balken und Sparren verstärkt, eine 18 cm dicke Isolationsschicht eingebaut, neue Isolierfenster und Dacheindeckung aus Ziegel montiert. | 69.935,94 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 15.08.2010 | Bewilligungsbescheid wurde erteilt. |
| DEZ-IV | 51-245 | Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtanierung des Objekts wurde die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung. | 318.477,41 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 02.11.2010 | Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Letzter Mittelabruf ist erfolgt. |
| DEZ-IV | 51-261 | Weltmusik Klezmer und Ästhetik Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 Köln Integration- und Begegnungszentrum. Einbau von Schallschutzdecken, Spezialschallschutztüren und Fensterphonstop-Spezialverglasungen. Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten. | 86.222,22 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 15.12.2010 | Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss, letzter Mittelabruf ist erfolgt. |
| DEZ-IV | 51-272 | Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli erhielt eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem wurde eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut sowie die Elektroanlage erneuert. (inkl. anteiliger Baunebenkosten). | 434.439,27 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 23.11.2011 | Es wurde ein selbständiger Abschnitt gebildet, letzter Mittelabruf ist erfolgt. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|--------|--|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-IV | 51-273 | Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Ulitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV wurden die Fassade wärmegeklämmt, neue Fenster eingebaut und das Dach geklämmt. Darüber hinaus wurde die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht. | 231.590,00 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 02.01.2010 | Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss, letzter Mittelabruf ist erfolgt. |
| DEZ-IV | 51-304 | Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - im Rahmen der Erweiterung des Gebäudes wurde folgender selbständiger Abschnitt umgesetzt: Abbruchmaßnahmen, Herrichtung des Grundstücks für einen Anbau, Errichtung des Rohbaus inkl. anteiliger Baunebenkosten | 51.496,50 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 02.01.2010 | Es wurde ein selbständiger Abschnitt gebildet, letzter Mittelabruf ist erfolgt. |
| DEZ-IV | 51-307 | Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem. | 100.177,78 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 30.12.2009 | Mittelabruf ist erfolgt |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|-------|----------|--|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-V | 5620-213 | KiTa, Venloer Wall 17, 50672 Köln: Die Maßnahme umfasste umfangreiche energetische Baumaßnahmen: Es wurde der Austausch der Einfachverglasung durch Doppelglasfenster vorgenommen, zudem erfolgte eine Dach- und Fassadendämmung. Es wurde eine geschlossene Pausenhofüberdachung errichtet. | 315.999,98 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 30.11.2011 | Alle Schlussrechnungen liegen vor. Beendigungsanzeige u. Testierung vom rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen! |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-01 | Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln. Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmegeämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs. | 1.013.550,52 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 16.07.2010 | Vorplanung abgeschlossen, Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bisher liegen folgende LV vor: Fenster, WDVS, Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten. Alle Gewerke wurden beauftragt. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-02 | Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich. | 651.285,00 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 04.04.2011 | Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submittiert. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-03 | Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln. Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik. | 915.000,86 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 30.08.2010 | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-04 | Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln. Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert. | 651.646,97 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 30.07.2010 | Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt |
| DEZ-VI | 26-05 | Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln. Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2009, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2009. | 1.844.854,68 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 19.07.2010 | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-16 | Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz. | 4.600.707,63 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 15.06.2009 | Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Generalinstandsetzung in Ausführung. Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung wurde gestellt. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von September 2009 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-17 | Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der gültigen Energiesparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wärmedämmverbundsystem und Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG. | 858.857,00 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 06.09.2010 | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Gesamtschule Zollstock. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-18 | Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem. der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche. | 905.605,28 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 16.08.2010 | Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Containern. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-20 | GS Mainstraße 75, 50996 Köln; Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungsunterverteilung und der Warmwasserbereitung. | 3.365.425,09 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 01.09.2010 | Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. |
| DEZ-VI | 26-26 | GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss. | 2.887.609,92 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 04.10.2010 | Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-30 | GS Zehnthofstr. 22-24, 51107 Köln. FLE Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Jetzt wurden die restlichen Teilbereiche saniert. Es handelte sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung. | 1.596.660,71 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 22.11.2010 | Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis Mai 2010. |
| DEZ-VI | 26-35 | KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m ²) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert. | 535.379,79 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 20.09.2010 | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis Mai 2010. Auslagerung erforderlich in Containern. |

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

| DEZ | Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten der Maßnahme | Status | Datum | Erläuterung |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-36 | KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung. Energetische Sanierung des Daches, Fenster und Fassade mit WDVS. | 729.763,12 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 06.09.2010 | Zusätzlich zur Heizungserneuerung wird auch die energetische Sanierung der Außenhülle (Fenster, Fassade, Dach) durchgeführt. Ausschreibungen liegen bis Juni 2010 vor. Die Kostenschätzung wurde vom RPA geprüft. Auslagerung in Containern erforderlich. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliche Fertigstellung Juli 2011. |
| DEZ-VI | 26-37 | KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEC 2009. Energetische Sanierung der sanitären Anlagentechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung . Generalinstandsetzung. | 1.641.429,79 EUR | Maßnahme wurde begonnen | 30.08.2010 | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung in Containern erforderlich. |