

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster (alles gemäß gültiger EnEV).	1.107.601,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.12.2010	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Selbständiger Abschnitt: Abbruch der alten Container, Herrichtung Grundstück, Beton und Stahlbetonarbeiten, Errichtung der Holzkonstruktion für Container (bzw. Fertigbau)	207.577,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.06.2010	Es wurde ein selbständiger Abschnitt gebildet, letzter Mittelabruf ist erfolgt.
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.730.000,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.11.2009	Die Maßnahme wird bis zum 31.12.2011 abgeschlossen sein. Letzter Mittelabruf ist erfolgt.
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) - Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein baut auf der Sportanl. ein Gebäude in dem eine Kindertagesstätte und ein Umkleidebereich enthalten sind. Der Verein errichtete im Rahmen eines selbständigen Abschnitts den erweiterten Rohbau (Herrichtung des Grundstücks, Rohbau mit Fenstern und Türen). Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlagen sowie einen jugend- und Versammlungsraum.	352.308,33 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen wurde ein eigenständiger Abschnitt gebildet, der zum 31.12.2011 abgeschlossen wird.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sannersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Thenhoven, 50769 Köln. Der Verein hat ein ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidekabine und Versammlungsraum errichtet. Das Gebäude beinhaltet 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen. Gleichzeitig wurde ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	324.157,78 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	Es wurde ein Teilabschnitt gebildet. Die Maßnahme wird zum 31.12.2011 abgeschlossen
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg o. Nr. , 51107 Köln Der Verein hat in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sportanlage ein Vereinsheim errichtet. Dieses Vereinsheim umfasst einen Jugendraum, eine Geschäftsstelle sowie eine Schiedsrichterumkleide und Lagermöglichkeiten. Die Fördergegenstand ist die Errichtung des Baukörpers ohne Innenausbau.	115.555,56 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.06.2011	Die Maßnahme wird zum 31.12.2011 fertig gestellt.
DEZ-V	50-122	Im Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Haupteingangstür erhält elektr.Drehflügelantrieb; Optimierung des Behinderten-WC's, Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte (u.a. Infotafeln), Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	35.000,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der- Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau - Bädersonauerung - Einbau Lüftungsanlage - Dacherneuerung - Elektroarbeiten.	713.095,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen und werden bis 31.12.11 fertiggestellt.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau - Bädersanierung - Einbau Lüftungsanlage - Dacherneuerung - Elektroarbeiten.	713.095,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen und werden bis 31.12.11 fertiggestellt.
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau - Bädersanierung - Einbau Lüftungsanlage - Dacherneuerung - Elektroarbeiten.	713.095,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen und werden bis 31.12.11 fertiggestellt.
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau - Bädersanierung - Einbau Lüftungsanlage - Dacherneuerung - Elektroarbeiten.	713.095,91 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen und werden bis 31.12.11 fertiggestellt.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.591.740,85 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.10.2011	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende November 2011 abgeschlossen sein.
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.995.730,79 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.10.2011	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellung Anfang Juli 2011 wurde der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt. Lärmmessungen für diesen Bereich wurden im Juli/ August 2011 durchgeführt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende November 2011 abgeschlossen sein.

Konjunkturpaket II

Anlage 2

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: □ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) □ 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik □ 3) Neumöblierung	306.373,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	
DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akkustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen. Herstellung von Orientierungshilfen, barrierefreier Umbau WC-Anlage, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen.	452.146,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Maßnahmen werden fristgerecht abgeschlossen.
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Derzeit werden letzte Restarbeiten erledigt. Maßnahmen wird fristgerecht abgeschlossen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-36	Museum für Ostasiatische Kunst-Universitätsstr. 100- 50674 Köln. Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Ersetzung eines defekten Behindertanaufzugs im Foyer durch eine behindertengerechte Rampe 2) Umbau der Behinderten-WC Anlage zur Herstellung der gesetzlichen Bestimmungen 3) Ertüchtigung des Bodenbelages in den Ausstellungsräumen und im Eingangsbereich zur einwandfreien Befahrung durch Rollstuhlfahrer. Alle Maßnahmen inklusiver externer Architektenleistung.	713.280,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Derzeit werden letzte Restarbeiten erledigt. Maßnahmen wird fristgerecht abgeschlossen.
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Derzeit werden letzte Restarbeiten erledigt. Maßnahme wird fristgerecht abgeschlossen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	<p>Klärung urheberrechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Probleme erfolgt, Erstellung Leistungsverzeichnis abgeschlossen. Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulnvG ist nicht gefährdet. Vertragsverhandlung mit Architekturbüro "planet megaron" zur Übernahme der Koordination Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit Ingenieurbüro "pi-Passau-Ingenieure" zur Übernahme Koordination der Ingenieurleistungen, Verhandlungen mit Vergabeamt über Vergabefragen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 2 abgeschlossen. □</p> <p>Für Lph 3 Behindertennotruf und Sanitäreinrichtungsgegenstände angeschlossen. Für Behindertennotruf liegt LV vor. Wegen der beschlossenen Sanierung des Gebäudes wurden nur Vorplanungsleistungen aus dem Begehungsprotokoll des AK barrierefreies Köln und die Höranlage umgesetzt.</p>

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	780.500,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Die Herstellung der Barrierefreiheit gestaltet sich für das WRM schwierig, da ein Großteil der am Bau des Museums beteiligten Firmen zwischenzeitlich insolvent ist und keine Rechtsnachfolger haben. Zum Teil sind die verwendeten Materialien auch nicht mehr erhältlich. Ausschreibung Hublift läuft, Ausschreibung Aufzugsanlage abgeschlossen. Brandschutzgutachten für Türertüchtigungen wird erstellt. Viele Gewerke blieben nach der Ausschreibung ohne Angebot und mussten aufwendig im Verhandlungsverfahren geklärt werden. Leistungsphase 4-7 liegen jedoch noch im Zeitplan. Barrierefreier Zugang zum Podest im Stiftersaal wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgegeben. Estricharbeiten und Parkettarbeiten sind abgeschlossen.