

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011										Stand: 18.01.2012				
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
1	Kita	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	U3-Umbaumaßnahmen	205.000 €	X	x	x	x	99	Aug. 10	Dez. 11		Jan. 12	Werte Trinkwasseruntersuchung jetzt oK.
			KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	940.000 €	X	x	x	x						
2	Kita	Kottenforststr. 2, Zollstock	2. baulicher Rettungsweg	220.000 €	X	X	X		20	Jan. 10				Baugenehmigung liegt vor, Vergabeverfahren laufen
8	Kita	Josef-Boschbach-Weg 1	Erneuerung Wärmeerzeugung	140.000 €	x	x	x		5	Nov. 11		Jan. 12		Vergabeverzögerungen