

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcenna	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September									
						52	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38						
1	Rohbauarbeiten	48 Tage	09.01.12	15.03.12	Torkret	[Gantt bar from Jan 9 to Mar 15]																									
10	Polizeigaragen (Sporthalle UG)	85 Tage	30.01.12	04.06.12	Brock	[Gantt bar from Jan 30 to Jun 4]																									
23	Fenster, Montage (Fa. Keskin)	45 Tage	09.01.12	12.03.12	Keskin	[Gantt bar from Jan 9 to Mar 12]																									
29	Innenputz (PSA)	50 Tage	18.01.12	28.03.12	PSA	[Gantt bar from Jan 18 to Mar 28]																									
35	Fliesen 1 - Innenfensterbänke (Keskin-Fenster)	38 Tage	21.02.12	16.04.12	Müller	[Gantt bar from Feb 21 to Apr 16]																									
39	Trockenbau - Abgehängte Decken	58 Tage	16.01.12	05.04.12	Pfeil + Söhne	[Gantt bar from Jan 16 to Apr 5]																									
43	Estricharbeiten	57 Tage	30.01.12	20.04.12	König	[Gantt bar from Jan 30 to Apr 20]																									
51	Gussasphalt	20 Tage	08.03.12	04.04.12	Widdig	[Gantt bar from Mar 8 to Apr 4]																									
55	Sonnenuhr Remontage	10 Tage	20.03.12	02.04.12	Justen	[Gantt bar from Mar 20 to Apr 2]																									
57	Stahlbau Dach Aula	22 Tage	09.01.12	07.02.12	HS-Systeme	[Gantt bar from Jan 9 to Feb 7]																									
60	Betonsanierung	54 Tage	09.01.12	23.03.12	BMF	[Gantt bar from Jan 9 to Mar 23]																									
62	Natursteinarbeiten	55 Tage	03.04.12	26.06.12	Krege+Dreßei	[Gantt bar from Apr 3 to Jun 26]																									
71	Fassadensanierung	85 Tage	09.01.12	10.05.12	Thelen	[Gantt bar from Jan 9 to May 10]																									
100	Dachdecker- + Zimmerarbeiten	108 Tage	09.01.12	15.06.12	LIB	[Gantt bar from Jan 9 to Jun 15]																									
110	Innentüren, Türen und Zargen	131 Tage	09.01.12	18.07.12	Hüther	[Gantt bar from Jan 9 to Jul 18]																									
120	Tischlerarbeiten	83 Tage	29.03.12	31.07.12		[Gantt bar from Mar 29 to Jul 31]																									
126	Metallbauarbeiten (RP-Fassaden, Stahlglastüren)	137 Tage	09.01.12	26.07.12	Priese	[Gantt bar from Jan 9 to Jul 26]																									
140	Glasbausteinfassade Sporthalle	15 Tage	06.02.12	27.02.12	Nymeyer	[Gantt bar from Feb 6 to Feb 27]																									
142	Sanierung Bleiverglasung	20 Tage	08.03.12	04.04.12	Derix	[Gantt bar from Mar 8 to Apr 4]																									
144	Schlosserarbeiten	91 Tage	06.02.12	20.06.12	Petry	[Gantt bar from Feb 6 to Jun 20]																									
152	Brandschutzputz	56 Tage	09.01.12	27.03.12	Jäger	[Gantt bar from Jan 9 to Mar 27]																									
160	Fliesenarbeiten 2	44 Tage	13.03.12	16.05.12	Patzke	[Gantt bar from Mar 13 to May 16]																									
166	Trockenbau Decke Turnhalle + Aula / Wandverkleid.	107 Tage	16.01.12	21.06.12	Tro.-Müncher	[Gantt bar from Jan 16 to Jun 21]																									
177	Bodenbelagsarbeiten (Lino)	49 Tage	24.05.12	02.08.12	Holschbach	[Gantt bar from May 24 to Aug 2]																									
181	Anstricharbeiten	102 Tage	21.02.12	19.07.12	Jaensch	[Gantt bar from Feb 21 to Jul 19]																									
190	Parkett- /Holzpflasterarbeiten	78 Tage	20.03.12	13.07.12	Möltgen	[Gantt bar from Mar 20 to Jul 13]																									
196	Sporthallenboden (Neu)	91 Tage	29.03.12	10.08.12	Becker	[Gantt bar from Mar 29 to Aug 10]																									
201	Bestuhlung / festeingebaute Möblierung	15 Tage	16.07.12	03.08.12		[Gantt bar from Jul 16 to Aug 3]																									
203	WC-Trennwände	10 Tage	05.06.12	19.06.12		[Gantt bar from Jun 5 to Jun 19]																									
205	Beschlagsarbeiten	5 Tage	19.07.12	25.07.12		[Gantt bar from Jul 19 to Jul 25]																									
207	Sportgeräte	131 Tage	22.03.12	28.09.12	Fortuna	[Gantt bar from Mar 22 to Sep 28]																									
214	Prallschutz	86 Tage	23.05.12	21.09.12		[Gantt bar from May 23 to Sep 21]																									
217	Grundreinigung	65 Tage	21.05.12	21.08.12		[Gantt bar from May 21 to Aug 21]																									
219	Remontage Ikarus	7 Tage	12.04.12	20.04.12	Justen	[Gantt bar from Apr 12 to Apr 20]																									
221	Sanitär (Wasser, Abwasser, Feuerlöschtech.)	117 Tage	09.01.12	28.06.12	Wolfferts	[Gantt bar from Jan 9 to Jun 28]																									
238	Heizung einschl. Wärmedämmung	128 Tage	09.01.12	13.07.12	Karl	[Gantt bar from Jan 9 to Jul 13]																									

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcenna	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September			
						52	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
261	Elektr. Strom, Blitzschutz + Nachricht.-Technik	132 Tage	09.01.12	19.07.12	Meckelholt																				
298	Bühnen- und Medientechnik	65 Tage	02.04.12	09.07.12																					
306	Raumluftechnik	135 Tage	09.01.12	24.07.12	Ulrich																				
333	Fördertechnik (Aufzug)	70 Tage	09.01.12	18.04.12	Pandomus																				
338	MSR / GLT	135 Tage	09.01.12	24.07.12	Kieb. & Peter																				
348	Rohr- und Kanaldämmungen	60 Tage	09.01.12	02.04.12	Armbruster																				
350	Kanalbau	80 Tage	09.01.12	03.05.12	F.W.Müller																				
355	Orgel remontieren	15 Tage	16.07.12	03.08.12	Weimbs																				
357	Labormöbel anschließen	20 Tage	16.07.12	10.08.12																					
359	Landschaftsbau	110 Tage	01.03.12	09.08.12	Leonhards																				
367	Abnahmen und Übergaben	77 Tage	30.04.12	21.08.12																					
368	Freimessungen, Abnahmen, Mängelbeseitigung	30 Tage	30.04.12	14.06.12																					
369	Übergabe	1 Tag	15.06.12	15.06.12																					
370	Sommerferien 2012	43 fTage	09.07.12	21.08.12	Ferien																				
371	Einrichtungen	20 Tage	18.06.12	13.07.12																					
372	Schulküche aktivieren	30 Tage	10.07.12	20.08.12																					