

## Rahmenterminplan Heinrich-Böll-Platz/Ma´alot

Stand 09.05.2012

Kalenderwoche	21.KW 2012	27. KW 2012	bis 34. KW 2012	bis 40. KW 2012
<b>Vorgang</b>	Beauftragung Ingenieur Vertrag	Vorlage der mit den Urhebern abgestimmten Entwurfspläne durch Ingenieur Büro	Vorlage für Finanzausschuss 17.9.12 (Sicherstellung der Finanzierung)	Vorlage Verkehrsausschuss 30.10.2012 (Baubeschluss)
<b>Bemerkung</b>	Vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung (vorläufige Haushaltsführung!). Finanzierung ist avisiert	Die Entwurfspläne werden verschiedene Ausbauvarianten enthalten.	Abstimmung des Entwurfs innerhalb der Verwaltung und ggf. statische Prüfung. Kostenanschlag, Vorlage Finanzausschuss.	Erstellung Vorlage, Leistungsverzeichnis und Vorbereitung Ausschreibung

  

Kalenderwoche	44. KW 2012	18. KW 2013	21. KW 2013	23. KW 2013
<b>Vorgang</b>	Verkehrsausschuss Baubeschluss	Submission	Auftragsvergabe	Möglicher Baubeginn
<b>Bemerkung</b>		Bis dahin Vergabeverfahren einschließlich Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes.		Die angegebenen Termine sind die Kürzstmöglichen. Das heißt es dürfen keine besonderen technischen Schwierigkeiten oder Abstimmungsprobleme auftreten!