

Sachstandsliste OGTS Stand 19.04.07

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Geplanter Start OGTS	Provisorische Inbetriebnahme	Bemerkung
1	ALTSTADT-NORD	KGS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	Umbau im Bestand	17.10.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
1	ALTSTADT-NORD	GGG	Gereonswall 57	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
1	ALTSTADT-NORD	GGG	Palmstr. 1	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
1	ALTSTADT-SÜD	KGS	Trierer Str. 8	Umbau im Bestand	31.10.2006		Aug. 07	nein	Projekt fertiggestellt
1	ALTSTADT-SÜD	GGG	Zwirnerstr. 15-17	Umbau im Bestand	25.09.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
1	DEUTZ	GGG + KGS	Gotenring 5	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 05	ja	zusätzliche Maßnahmen Brandschutz und erhöhter Erstellungsaufwand
1	DEUTZ	SfE	Judenkirchhofsweg 6	Neubau	31.12.2007		Aug. 07	ja	Rohbau in Ausführung
1	NEUSTADT-NORD	GGG	Antwerpener Str. 19-29	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
1	NEUSTADT-NORD	SfEZ	Blumenthalstr. 10-12	Umbau im Bestand	31.07.2007				
1	NEUSTADT-NORD	GS	Balthasarstr.	Umbau Untergeschoss für Küche und Speiseräume	31.07.2007				Provisorium für OGTS-Beginn 07/07; endgültige Fertigstellung nach Dachausbau
1	NEUSTADT-NORD	GS	Balthasarstr.	Voruntersuchung zur Aufstockung des Dachgeschosses	30.04.2008				
1	NEUSTADT-NORD	GGG	Gilbachstr. 20	Aufbau von 6 Containern und Küche auf dem Grundstück Venloer Wall			Aug. 06	ja	
1	NEUSTADT-SÜD	KGS	Lochnerstr. 13-15	Umbau im Bestand	31.03.2007		Aug. 05	nein	Projekt fertiggestellt
1	NEUSTADT-SÜD	KGS	Lochnerstr. 13-15	Umbau im Bestand	31.03.2007		Aug. 05	nein	Auftragserweiterung
1	NEUSTADT-SÜD	GGG	Loreleystr. 3-5	Umbau im Bestand	31.08.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
1	NEUSTADT-SÜD	KGS	Mainzer Str. 30-40	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
1	NEUSTADT-SÜD	GGG	Pfälzerstr. 30-34/Burgunder Str.	Neubau	30.04.2007		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
1	NEUSTADT-SÜD	SL	Pfälzerstr. 30-34/Burgunder Str.	Umbau im Bestand	08.08.2006				Projekt fertiggestellt
1	NEUSTADT-SÜD	KGS	Zugweg 42-44	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
2	BAYENTHAL	GGG	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2008		Aug. 07	nein	
2	BAYENTHAL	KGS	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2008			nein	
2	GODORF	GGG	Godorfer Hauptstr. 73	Neubau	30.04.2007		Aug. 07	nein	Projekt fertiggestellt
2	HOCHKIRCHEN	GS	Adlerstr. 13	Umbau im Bestand	15.04.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
2	IMMENDORF	GGG	Godorfer Str. 29	Umbau im Bestand	31.12.2006		Aug. 07	nein	Projekt fertiggestellt
2	MESCHENICH	KGS	Ketteler Str. 14	Neubau	31.08.2007		Aug. 07	nein	Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
2	RADERBERG	KGS	Annastr. 63	Umbau im Bestand	14.10.2006		Aug. 06	nein	Projekt fertiggestellt
2	RODENKIRCHEN	KGS	Mainstr. 75	Umbau im Bestand	31.07.2007				Projekt fertiggestellt
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Aufbau von 6 Containern	31.07.2007				Neuterminierung
2	SÜRTH	GGG	Sürther Hauptstr. 149	Umbau im Bestand					Auftragserweiterung
2	SÜRTH	GGG	Sürther Hauptstr. 149	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
2	WEISS	GGG	Zum Hedelsberg 13	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau

Sachstandsliste OGTS Stand 19.04.07

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Geplanter Start OGTS	Provisorische Inbetriebnahme	Bemerkung
2	ZOLLSTOCK	GGS	Bernkasteler Str. 1	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
2	ZOLLSTOCK	GGS	Rosenzweigweg 3	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
2	ZOLLSTOCK	SL	Rosenzweigweg 3	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
3	BRAUNSFELD	GGS	Geilenkirchener Str. 52	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
3	JUNKERSDORF	GGS	Kirchweg 138	Neubau	31.07.2008		Aug. 05	ja	Baubeginn
3	KLETTENBERG	KGS	Lohrbergstr. 46	Umbau im Bestand	31.12.2006		Aug. 04	ja	Projekt fertiggestellt
3	KLETTENBERG	GGS	Stenzelbergstr. 3-7	Umbau und Neubau	31.07.2008		Aug. 06	ja	
3	LINDENTHAL	GGS	Bachemer Str. 69	Umbau im Bestand	31.12.2006		Aug. 04	ja	Projekt fertiggestellt
3	LINDENTHAL	GGS	Freiligrathstr. 60	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
3	LINDENTHAL	KGS	Lindenburger Allee 38	Umbau im Bestand	30.04.2007		Aug. 04	ja	Restarbeiten
3	LÖVENICH	GGS	Kölner Str. 37	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
3	MÜNGERSDORF	GGS	Wendelinstr. 64	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
3	SÜLZ	KGS	Berrenrather Str. 179	Neubau	31.08.2007		Aug. 04	ja	Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
3	SÜLZ	GGS	Berrenrather Str. 352	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	
3	WEIDEN	GGS	Breslauer Str. 11	Neubau	31.07.2007		Aug. 05	ja	Innenausbau
3	WEIDEN	GGS	Schulstr.2	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
3	WIDDERSDORF	KGS	Im Kamp 14	Umbau im Bestand, Neuordnung funktionaler Zusammenhänge, Baubeginn nach den Sommerferien 07	30.04.2008			nein	
3	WIDDERSDORF	GGS	Widdersdor-Süd Neue Sandkaul	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
4	BICKENDORF	GGS	Erlenweg 16	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
4	BICKENDORF	KGS	Erlenweg 16	Neubau	31.07.2007				Innenausbau
4	BICKENDORF	HS	Rochusstr. 145-147	Umbau im Bestand	31.07.2007				
4	BOCKLEMÜND	GS	Görlinger Zentrum 45	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
4	BOCKLEMÜND-MENGEN.	KGS	Mengenicher Str. 28	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
4	EHRENFELD	GGS	Borsigstr. 13	Umbau im Bestand	31.03.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
4	EHRENFELD	KGS	Everhardstr. 60	Umbau im Bestand	31.08.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
4	EHRENFELD	KGS + GGS	Lindenbornstr. 15-19	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
4	EHRENFELD	KGS	Platenstr. 7-9	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 04	ja	
4	NEUEHRENFELD	KGS	Baadenberger Str. 111	Umbau im Bestand	31.03.2007				Projekt fertiggestellt
4	NEUEHRENFELD	GGS	Nussbaumer Str. 254-256	Umbau im Bestand	15.09.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
4	NEUEHRENFELD	KGS	Overbeckstr. 71-73	Umbau im Bestand Anmietung					Projekt fertiggestellt
4	OSSENDORF	Montessori- GS	Am Pistorhof	Neubau	31.12.2007		Aug. 07	nein	Rohbau in Ausführung
4	OSSENDORF	KGS	Wilh.-Schreiber-Str.56	Umbau im Bestand	28.02.2007		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
4	VOGELSANG	SL	Kolkkrabenweg 8-10	Neubau	15.09.2006				Projekt fertiggestellt
4	VOGELSANG	SL	Kolkkrabenweg 8-10	Umbau im Bestand	31.07.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
4	VOGELSANG	KGS	Vogelsanger Str. 453	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt

Sachstandsliste OGTS Stand 19.04.07

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Geplanter Start OGTS	Provisorische Inbetriebnahme	Bemerkung
4	VOGELSANG	GGs	Vogelsanger Str. 453	Umbau im Bestand	30.03.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
5	BILDERSTÖCKCHEN	GGs+KGS	Alzeyer Str. 12	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
5	BILDERSTÖCKCHEN	KGS	Osterather Str. 13	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
5	LONGERICH	GGs+KGS	Altonaer Str. 32	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
5	LONGERICH	KGS	Long.Hauptstr. 83-85	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
5	LONGERICH	FS	Ossietzkystr. 2	Umbau im Bestand	28.02.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
5	MAUENHEIM	GGs	Nibelungenstr. 50a	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
5	NIEHL	GGs	Halfengasse 25	Neubau	31.07.2008		Aug. 07	nein	
5	NIEHL	GGs	Nesselrodestr. 15	Umbau im Bestand	30.04.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
5	NIPPEs	SE	Auguststr.	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
5	NIPPEs	KGS	Bülowstr. 90	Umbau im Bestand	31.12.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
5	NIPPEs	GGs	Gellertstr. 4-6	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
5	NIPPEs	GGs	Steinberger Str. 40	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
5	RIEHL	GGs+KGS	Garthestr. 20-24	Erweiterungsbau und Turnhalle	31.07.2009				
5	RIEHL	GGs+KGS	Garthestr. 20-24	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	nein	
5	RIEHL	GGs	Stammheimer Str. 101	Umbau in der Garthestraße	31.07.2007				
5	WEIDENPESCH	GGs	Neusser Str. 605	Neubau	30.04.2008		Aug. 07	nein	Baubeginn
6	BLUMENBERG	GGs	Ernstbergstr. 2	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
6	CHORWEILER	GGs	Merianstr. 7-9	Umbau und Neubau, PPP	08.08.2006				Projekt fertiggestellt
6	ESCH	GGs	Martinusstr. 26	Umbau im Bestand	08.08.2006		Aug. 07	nein	Projekt fertiggestellt
6	HEIMERSDORF	KGS+GGs	Lebensbaumweg 51	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	
6	LINDWEILER	GGs	Soldiner Str. 68	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	ja	Projekt fertiggestellt
6	LINDWEILER	SL	Soldiner Str. 68	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	ja	Projekt fertiggestellt
6	MERKENICH	GGs	Spoerkelhof 7	Umbau im Bestand	28.02.2007		Aug. 05	nein	Projekt fertiggestellt
6	PESCH	GGs	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
6	Rheinkassel	GGs	Amandusstr.	Umbau im Bestand	30.04.2007		Aug. 07	nein	
6	ROGGENDORF/THENHOV.	KGS	Gutnickstr.	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	Restarbeiten
6	SEEBERG	KGS	Balsaminenweg 52	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
6	SEEBERG	GGs	Riphahnstr. 40a	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
6	WORRINGEN	GGs + KGS	An den Kaulen 62-64	Neubau	31.07.2007		Aug. 05	ja	Innenausbau

Sachstandsliste OGTS Stand 19.04.07

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Geplanter Start OGTS	Provisorische Inbetriebnahme	Bemerkung
7	EIL	GGs	Schulstr. 23	Umbau im Bestand	13.10.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
7	ENSEN	GGs	Hohestr. 77-79	Neubau	31.07.2008		Aug. 07	nein	Auslagerung geplant auf Berliner Str.
7	GREMBERGHOVEN	GGs	Breitenbachstr. 2	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
7	GRENGEL	GGs	Friedensstr. 41-45	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
7	GRENGEL	SE	Mörkeweg 2-6	Umbau im Bestand	31.07.2006		Aug. 06	nein	Projekt fertiggestellt
7	LANGEL	KGS	Hinter der Kirche 3-7	Umbau und Neubau	31.07.2007		Aug. 06	ja	Innenausbau
7	POLL	KGS	Am Altenberger Kreuz 14	Umbau im Bestand	26.09.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
7	POLL	GGs	Poller Hauptstr. 61/61-65	Umbau im Bestand	30.06.2007				
7	PORZ	GGs	Hauptstr. 432	Umbau im Bestand	31.07.2007				Auftragserweiterung
7	PORZ	GGs	Hauptstr. 432	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
7	PORZ	GGs	Humboldtstr. 81	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	PPP
7	PORZ	GGs	Konrad-Adenauer-Str. 20	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
7	PORZ	SfL	Stresemannstr.15	Umbau im Bestand	08.08.2006				Projekt fertiggestellt
7	URBACH	KGS	Kupfergasse 5-11	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
7	WAHN	GGs	Adolph-Kolping-Str. 41	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	ja	Innenausbau
7	WAHNHEIDE	GGs	Neue Heide 25-27	Neubau	31.12.2007		Aug. 05	ja	Rohbau in Ausführung
7	ZÜNDORF	GGs	Irisweg 2	Neubau	31.12.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
7	ZÜNDORF	GGs	Schmittgasse 66	Umbau im Bestand	13.10.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
8	BRÜCK	KGS	Olpener Str. 930	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
8	BRÜCK	GGs	Diesterweg	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
8	HÖHENBERG	GGs	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Umbau im Bestand	31.07.2007				
8	HÖHENBERG	GGs	Weimarer Str. 28	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
8	HUMBOLDT/GREMBERG	GGs	Lohmarer Str. 11	Umbau im Bestand	30.11.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
8	HUMBOLDT/GREMBERG	GGs	Westerwaldstr. 90	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
8	KALK	GGs+KGS	Kapitelstr. 24-26	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
8	KALK	SL	Martin-Köllen-Str. 1	Umbau im Bestand	31.12.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
8	KALK	SE	Vietorstr. 38	Umbau im Bestand	08.08.2006		Aug. 06	nein	Projekt fertiggestellt
8	MERHEIM	KGS	Fußballstr. 55	Neubau	31.07.2007		Aug. 05	ja	Innenausbau
8	NEU-BRÜCK	GGs	Andreas-Hermes-Str. 2-4	Neubau	31.08.2007		Aug. 06	ja	Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
8	NEU-BRÜCK	GGs	Europaring 51-53	Umbau im Bestand	30.11.2006		Aug. 05	ja	Projekt fertiggestellt
8	OSTHEIM	KGS+ GGS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
8	OSTHEIM	SE	Edisonstr./Zehnthofstr.	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
8	RATH/HEUMAR	KGS	Forststr. 20	Umbau und Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	
8	RATH/HEUMAR	GGs	Volberger Weg 17	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
8	VINGST	KGS+GGs	Hesshofstr.45	Umbau im Bestand	30.12.2006		Aug. 04	ja	Projekt fertiggestellt

Sachstandsliste OGTS Stand 19.04.07

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Geplanter Start OGTS	Provisorische Inbetriebnahme	Bemerkung
9	BUCHFORS	GGs	Kopernikusstr. 40-42	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	BUCHHEIM	GGs+KGS	Alte Wipperfürther Str.49	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 05	ja	
9	BUCHHEIM	GGs	An St.Theresia 1	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	DELLBRÜCK	GGs	Dellbr.Hauptstr. 16-18	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
9	DELLBRÜCK	KGS	Thurner Str. 23	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
9	DELLBRÜCK	GGs	Urnenstr. 7	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 07	nein	
9	DÜNNWALD	KGS	Am Portzenacker 1 b	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	DÜNNWALD	SfE	Berliner Str. 975	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 05	ja	
9	DÜNNWALD	GGs	Leuchterstr. 25	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	FLITTARD	GGs	Am Feldrain 10	Umbau im Bestand	08.08.2006		Aug. 06	nein	Projekt fertiggestellt
9	FLITTARD	GGs	Peter-Griess-Str. 5-7	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 05	ja	
9	HÖHENHAUS	GGs	Honschaftstr. 312	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	
9	HÖHENHAUS	KGS	Honschaftstr. 312	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	
9	HÖHENHAUS	GGs	Von-Bodelschwingh-Str.24	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	HOLWEIDE	GGs	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Neubau	31.08.2007		Aug. 04	ja	Fertigstellungstermin gefährdet, Verzögerung im Bauablauf
9	HOLWEIDE	KGS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Umbau im Bestand					Projekt fertiggestellt
9	HOLWEIDE	KGS	Neufelder Str. 2-4	Umbau im Bestand	31.07.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
9	MÜLHEIM	GGs	Ferdinandstr. 43	Neubau	31.03.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
9	MÜLHEIM	KGS	Horststr. 1	Neubau	31.07.2007		Aug. 04	ja	Innenausbau
9	MÜLHEIM	KGS	Langemass 21	Umbau im Bestand					
9	MÜLHEIM	KGS	Luzerner Weg 72	Umbau im Bestand	07.01.2007		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt
9	MÜLHEIM	GGs	Mülheim. Freiheit 99	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
9	STAMMHEIM	KGS	Diependahlstr. 12	Neubau	31.07.2007		Aug. 07	nein	Innenausbau
9	STAMMHEIM	GGs	Ricarda-Huch-Str. 60	Umbau im Bestand	21.08.2006		Aug. 06	ja	Projekt fertiggestellt