



**Stadtentwässerungs-  
betriebe Köln, AöR**

## Bericht ABK 2015

– **Berichtsliste** –

## Allgemeines

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben besteht jährlich die Verpflichtung über den aktuellen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über Änderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu berichten. Die Mindestinhalte sowie die Form und Inhalte der Darstellung des entsprechend zu erstellenden ABK bzw. Berichts legte das damalige MUNLV NRW mit der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung über von Abwasserbeseitigungskonzepten“ (VV ABK) vom 08.08.2008 fest.

Wie aus den Folgeseiten (Berichtliste) ersichtlich, sind im Bericht – entsprechend Vorgabe der VV ABK – die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweils erwarteten Kosten (betreffend fixer Zeitfenster, d.h. Jahre 1-6 dezidiert sowie Jahre 7-12 in Summe), der prognostizierte Baubeginn sowie eine sog. Maßnahmenart (s.u.) und ein „Umsetzungszustand“ (s.u.) auszuweisen.

Weitere Angaben (z.B. Gemeindekennzahl, Einleitungsstelle, Ost- und Nordwert, etc.) zu jedem Einzelprojekt sind für die Landesverwaltung erforderlich, um eine georeferenzierte Zuordnung zu ermöglichen. Durch diese Angaben gewährleistet die Landesregierung die Durchführung ihrer Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht mit dargestellt. Auf Wunsch können die Angaben gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die in der nachfolgenden Berichtliste (s. Folgeseiten) verwendeten Codierungen sind wie folgt zu entschlüsseln:

### Umsetzungszustand (gemäß VV ABK)

- 0 durchgeführt
- 1 im Bau
- 2 Realisierung zeitlich verschoben
- 3 gestrichen
- 4 neue Maßnahme

### Art der Maßnahme (gemäß VV ABK)

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
- A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
- A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
- A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
- A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
- A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
- A8 Behandlung von Mischwasser
- A9 Behandlung von Niederschlagswasser

## Bericht ABK 2015 – Berichtliste

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen und Kosten gemäß „Bericht ABK 2105“. Nachrichtlich ist ebenfalls die Berichtliste des Wasser- und Bodenverbandes Wahn ausgewiesen.

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
0.1.00.50	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	2015	A3	1		2006	2.396	9.637	15.911	13.480	14.410	14.720	70.554	91.952	162.506
0.1.00.62	StEB Köln, AöR	AKW - Erneuerung Energieversorgung	2015	A6	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Fortschreibung 2014)	2012	1.192	0	0	0	0	0	1.192	0	1.192
0.1.00.81	StEB Köln, AöR	Erschließungen	2015	A1	1		2006	50	300	300	300	300	300	1.550	18.040	19.590
01-12000961	StEB Köln, AöR	Delrather Str. - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001081	StEB Köln, AöR	Offenbachstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001471	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str. - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	3	0	0	0	0	0	3	0	3
01-15000031	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr. - MWP 2411	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2015	0	100	90	30	30	0	250	0	250
01-15000361	StEB Köln, AöR	AKW - Klärgasverwertung	2015	A6	4	Maßnahme aus der 0.1.00.62 entwickelt	2015	0	650	1.150	150	1.000	1.550	4.500	0	4.500
01-31000302	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Ilexweg, Magnolienweg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-31000539	StEB Köln, AöR	Osloer Str., Spreeweg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	2013	20	0	0	0	0	0	20	0	20
01-31000542	StEB Köln, AöR	Ansteler Weg, Beßlen Kälchen u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	2013	20	0	0	0	0	0	20	0	20
01-31000613	StEB Köln, AöR	Amselweg, Longericher Str. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	2014	300	0	0	0	0	0	300	0	300
03-12000141	StEB Köln, AöR	Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung	2015	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-12000521	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2016	2	15	370	50	0	0	437	0	437
03-12000581	StEB Köln, AöR	Beethovenstr. - NÜ 1210	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2014	7	50	0	0	0	0	57	0	57
03-12000591	StEB Köln, AöR	Diepenbeekallee - RÜ 1307	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2017	28	85	5	64	0	0	182	0	182
03-12000601	StEB Köln, AöR	Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360	2015	A8	1		2014	422	80	0	0	0	0	502	0	502
03-12000611	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2015	A8	1		2018	1	1	1	1	28	26	58	0	58
03-12000711	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - Erschließung	2015	A1	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-12000751	StEB Köln, AöR	Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305	2015	A8	1		2014	224	60	0	0	0	0	284	0	284
03-12000821	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2018	1	20	1	6	230	230	488	0	488
03-12001221	StEB Köln, AöR	Willi-Lauf-Allee - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03-12001381	StEB Köln, AöR	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	2015	A9	4	Maßnahme aus der 3.1.13.18 entwickelt	2017	15	57	100	570	0	0	742	0	742
03-31000227	StEB Köln, AöR	Benfleetstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000330	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Tilsiter Weg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 3.1.00.55 entwickelt	2012	7	0	0	0	0	0	7	0	7

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
03-31000462	StEB Köln, AöR	Chlodwigstr., Südallee u.a.	2015	A3	4		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000524	StEB Köln, AöR	Beller Weg / Schlehdornweg	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000526	StEB Köln, AöR	Alfons-Nowak-Str., Wiener Weg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 3.1.00.55 entwickelt	2013	28	0	0	0	0	0	28	0	28
03-31000529	StEB Köln, AöR	Dieselstr., Am Fuchsraben u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 3.1.13.14 entwickelt	2013	35	0	0	0	0	0	35	0	35
04-12000101	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	2015	A1	0		2011	1	1	0	0	0	0	2	0	2
04-12000121	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	2015	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2014	1.250	10	0	0	0	0	1.260	0	1.260
04-12000321	StEB Köln, AöR	Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000481	StEB Köln, AöR	Bahnhofstr. - Erschließung	2015	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
04-12000511	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000991	StEB Köln, AöR	Oststr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12001131	StEB Köln, AöR	Kiesgrubenweg - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	10	3	2	0	0	0	15	0	15
04-12001231	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr. / Im Vogelsang	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	34	0	0	0	0	0	34	0	34
04-12001301	StEB Köln, AöR	Drachenfelsstr. (Meschenich)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	13	0	0	0	0	0	13	0	13
04-12001321	StEB Köln, AöR	Berzdorfer Str., Engeldorfer Str. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	134	0	0	0	0	0	134	0	134
04-31000143	StEB Köln, AöR	Westhovener Weg	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000145	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnetzstr. u. Auenweg)	2015	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000494	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr., Katharinenstr., u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 4.1.00.54 entwickelt	2013	27	0	0	0	0	0	27	0	27
06-12000071	StEB Köln, AöR	Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr.	2015	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000191	StEB Köln, AöR	Hansekaï - SKU 350	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000201	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Grundlagenplanung (schwieriges Baufeld und Verkehrssituation)	2014	656	5	0	0	0	0	661	0	661
06-12000211	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer	2015	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000221	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 336	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000231	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. Johannes-Müller-Str.)	2015	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000241	StEB Köln, AöR	Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000311	StEB Köln, AöR	Neumarkt (Westseite)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000341	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. (zw. An der Schanz u. Pionierstr.)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000351	StEB Köln, AöR	Niederländer Ufer / Tiergartenstr.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12000361	StEB Köln, AöR	Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere Kanalstr.)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000371	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof - 2. BA	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000391	StEB Köln, AöR	Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring)	2015	A3	0		2012	100	0	0	0	0	0	100	0	100
06-12000403	StEB Köln, AöR	An der Flora - RÜB 339	2015	A8	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000421	StEB Köln, AöR	Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000431	StEB Köln, AöR	Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000441	StEB Köln, AöR	Franz-Clouth-Str. / Niehler Str.	2015	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2013	100	0	0	0	0	0	100	0	100
06-12000471	StEB Köln, AöR	Aachener Str. / Voigtelstr.	2015	A3	3	Maßnahme wurde unter der 6.1.40.36 umgesetzt	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000491	StEB Köln, AöR	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	2015	A1	1		2011	4	1	0	0	0	0	5	0	5
06-12000631	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000661	StEB Köln, AöR	Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000681	StEB Köln, AöR	Grüner Weg - Erschließung	2015	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
06-12000861	StEB Köln, AöR	Simrockstr., Stammstr., u.a.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000881	StEB Köln, AöR	Melatengürtel (Höhe Inst. Rechtsmedizin)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000911	StEB Köln, AöR	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	2015	A3	1		2013	5	20	30	30	30	30	145	2.840	2.985
06-12000931	StEB Köln, AöR	Kempener Str. / Simon-Meister-Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000941	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str. - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000951	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001021	StEB Köln, AöR	Venloer Str., Herbrandstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001031	StEB Köln, AöR	Bayenthalgürtel / Raderberggürtel	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001041	StEB Köln, AöR	Görresstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001061	StEB Köln, AöR	Herzogenrather Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001071	StEB Köln, AöR	Katharinengraben / Im Weichserhof	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
06-12001091	StEB Köln, AöR	Jahnstr. (Altstadt/Süd)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	15	500	800	0	0	0	1.315	0	1.315
06-12001111	StEB Köln, AöR	Herwarthstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2015	50	397	0	0	0	0	447	0	447
06-12001161	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Nord)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2014	529	25	0	0	0	0	554	0	554
06-12001171	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Süd)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2014	38	12	0	0	0	0	50	0	50
06-12001181	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer	2015	A2	4	Maßnahme aus der 6.1.42.02 entwickelt	2016	30	50	1.150	1.000	0	0	2.230	0	2.230

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12001211	StEB Köln, AöR	Brüderstr., Pellenzstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	84	0	0	0	0	0	84	0	84
06-12001241	StEB Köln, AöR	Lützlongericher Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2014	178	250	0	0	0	0	428	0	428
06-12001281	StEB Köln, AöR	Simonskaul / Jesuitengasse	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	92	0	0	0	0	0	92	0	92
06-12001341	StEB Köln, AöR	Brunhildplatz	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	303	300	0	0	0	0	603	0	603
06-12001351	StEB Köln, AöR	Gereonskloster	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	3	0	0	0	0	0	3	0	3
06-12001361	StEB Köln, AöR	An St. Agatha	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2014	122	0	0	0	0	0	122	0	122
06-12001371	StEB Köln, AöR	Leidener Str. / Rotterdamer Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	85	0	0	0	0	0	85	0	85
06-12001391	StEB Köln, AöR	Neusser Str. / Simonskaul	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	52	0	0	0	0	0	52	0	52
06-12001401	StEB Köln, AöR	Clouth-Gelände 2. + 3. BA - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	7	3	0	0	0	0	10	0	10
06-12001411	StEB Köln, AöR	Sömmeringstr. / Vogelsanger Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	42	0	0	0	0	0	42	0	42
06-12001431	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	4	1	0	0	0	0	5	0	5
06-12001441	StEB Köln, AöR	Piusstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	100	0	0	0	0	0	100	0	100
06-12001451	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str., Klarastr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	600	0	0	0	0	0	600	0	600
06-12001461	StEB Köln, AöR	Norbertstr. / Im Klapperhof	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	50	1.250	100	0	0	0	1.400	0	1.400
06-12001481	StEB Köln, AöR	Barbarastr. (Riehl)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.62 entwickelt	2014	110	250	275	0	0	0	635	0	635
06-12001491	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrichstr.-Rubensstr.)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	101	700	600	600	0	0	2.001	0	2.001
06-12001501	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrich- Schaafenstr.)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2015	10	250	20	0	0	0	280	0	280
06-12001511	StEB Köln, AöR	Rubensstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2014	100	220	0	0	0	0	320	0	320
06-12001521	StEB Köln, AöR	Gereonsdriesch, Steinfelder Gasse	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001541	StEB Köln, AöR	Niehler Damm (Merken. Str.-Hermesgasse )	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	80	10	0	0	0	0	90	0	90
06-12001551	StEB Köln, AöR	Alteburgerstr., Goltsteinstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	0	560	0	0	0	0	560	0	560
06-12001561	StEB Köln, AöR	Bernkastelerstr., Zollstocksweg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	290	0	0	0	0	0	290	0	290
06-12001571	StEB Köln, AöR	Am Vorgebirgstor, Gottesweg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	335	0	0	0	0	0	335	0	335

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-15000041	StEB Köln, AöR	Pionierstr. - HWM 3425	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	0	20	0	0	0	0	20	0	20
06-15000101	StEB Köln, AöR	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	10	160	90	0	0	0	260	0	260
06-15000111	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. - MWP 3448	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-15000121	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	50	200	650	280	0	0	1.180	0	1.180
06-15000131	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	10	20	0	0	0	0	30	0	30
06-15000171	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Keupstr.	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	241	500	0	0	0	0	741	0	741
06-15000331	StEB Köln, AöR	Ebertplatz	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2014	533	56	0	0	0	0	589	0	589
06-15000351	StEB Köln, AöR	Riehler Platz	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2015	29	518	40	0	0	0	587	0	587
06-18300001	StEB Köln, AöR	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2015	A9	4	Maßnahme aus der 06-32000004 entwickelt	2014	396	1.845	1.845	1.440	1.350	1.350	8.226	4.050	12.276
06-31000183	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000228	StEB Köln, AöR	Riehler Str. / Ebertplatz	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000303	StEB Köln, AöR	Raderthalgürtel	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000322	StEB Köln, AöR	Schillingsrotter Weg / Friedrich-E.-Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000422	StEB Köln, AöR	Heumarkt (Westseite)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000441	StEB Köln, AöR	Rheingarten - MWP 3100	2015	A3	4		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000495	StEB Köln, AöR	Im Sionstal - PW Rückbau	2015	A2	4		2014	145	0	0	0	0	0	145	0	145
06-31000522	StEB Köln, AöR	Barbarossaplatz / Neue Weyerstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000523	StEB Köln, AöR	Hartwichstr. / Zonser Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2015	5	65	0	0	0	0	70	0	70
06-31000530	StEB Köln, AöR	Emdener Str. / Bremerhavener Str.	2015	A3	4		2014	26	5	0	0	0	0	31	0	31
06-31000531	StEB Köln, AöR	Industriestr. - HWM 4427	2015	A3	4		2014	7	1	0	0	0	0	8	0	8
06-31000536	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2015	A3	4		2014	113	5	0	0	0	0	118	0	118
06-31000537	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2015	A3	4		2014	105	5	0	0	0	0	110	0	110

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme



**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-31000538	StEB Köln, AöR	Unnauer Weg, Pescher Weg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt	2014	80	0	0	0	0	0	80	0	80
06-31000540	StEB Köln, AöR	Halfengasse / Hermesgasse	2015	A3	4		2015	8	62	100	0	0	0	170	0	170
06-32000008	StEB Köln, AöR	Industriestr. / Geestemünder Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-43110010	StEB Köln, AöR	Sanierung RWP 3617 Weinsbergstr.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2015	10	200	400	0	0	0	610	0	610
07-12000011	StEB Köln, AöR	Waldbadviertel-Langendahlweg - Erschließung	2015	A1	0		2012	115	0	0	0	0	0	115	0	115
07-12000181	StEB Köln, AöR	Josefstr. / Bergerstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000251	StEB Köln, AöR	Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000261	StEB Köln, AöR	Ensen - Renovation Fristengebiet 2	2015	A3	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Fortschreibung 2014)	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000271	StEB Köln, AöR	Bertramstr. (Kalk)	2015	A3	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Fortschreibung 2014)	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000411	StEB Köln, AöR	Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000461	StEB Köln, AöR	Schanzenstr.	2015	A1	1		2011	3	1	0	0	0	0	4	0	4
07-12000531	StEB Köln, AöR	Oderweg / Hadwigastr.	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung (Bauen im Wasserschutzgebiet)	2014	160	600	250	0	0	0	1.010	0	1.010
07-12000541	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Kunstfelder Str.	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12000551	StEB Köln, AöR	Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str.	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12000561	StEB Köln, AöR	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2015	12	200	630	0	0	0	842	0	842
07-12000571	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr.	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Baugrunduntersuchungen	2014	432	450	944	400	0	0	2.226	0	2.226
07-12000641	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr.	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	4	0	0	0	0	0	4	0	4
07-12000651	StEB Köln, AöR	Buchheimer Str.	2015	A3	0		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12000671	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 5. BA - Erschließung	2015	A1	1		2012	3	1	0	0	0	0	4	0	4
07-12000721	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Rendsburger Platz	2015	A3	1		2012	600	22	0	0	0	0	622	0	622
07-12000731	StEB Köln, AöR	Bertoldistr. (Verlängerung)	2015	A3	1		2014	115	265	0	0	0	0	380	0	380
07-12000741	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000761	StEB Köln, AöR	Genoveastr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000771	StEB Köln, AöR	Merheim / Ostheim - Renovation	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000781	StEB Köln, AöR	Kopernikusstr., Voltastr. u.a.	2015	A3	1		2013	88	0	0	0	0	0	88	0	88
07-12000791	StEB Köln, AöR	Im Ginnegarten	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2014	95	5	0	0	0	0	100	0	100
07-12000831	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	2015	A8	1		2014	120	1.020	1.550	300	0	0	2.990	0	2.990
07-12000841	StEB Köln, AöR	Kieler Str.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme



**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12000851	StEB Köln, AöR	Penningsfelder Weg	2015	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000871	StEB Köln, AöR	Infrastrukturmaßnahmen	2015	A3	1		2013	0	900	1.201	2.500	2.500	2.500	9.601	5.399	15.000
07-12000971	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Dünnwalder Mauspfad u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000981	StEB Köln, AöR	Starenweg (Ensen)	2015	A3	4		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001001	StEB Köln, AöR	Helmholtzstr. - SAS (Porz)	2015	A2	4	Maßnahme aus der 7.1.60.01 entwickelt	2014	270	1.000	700	0	0	0	1.970	0	1.970
07-12001011	StEB Köln, AöR	An der Mergelskaule, Seidelstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2014	420	150	100	0	0	0	670	0	670
07-12001101	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2015	A2	4	Maßnahme aus der 7.1.54.25 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001121	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Vincenzstr. (Mülheim)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2013	61	0	0	0	0	0	61	0	61
07-12001141	StEB Köln, AöR	Rather Kirchweg - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12001151	StEB Köln, AöR	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	5	5	3	0	0	0	13	0	13
07-12001191	StEB Köln, AöR	Am Rosenmaar, Schwabstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2013	265	0	0	0	0	0	265	0	265
07-12001201	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 4. BA - Erschließung	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	6	1	0	0	0	0	7	0	7
07-12001251	StEB Köln, AöR	Johann-Classen-Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001261	StEB Köln, AöR	Christoph-Musmacher-Str. / Gnauthstr.	2015	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	74	0	0	0	0	0	74	0	74
07-12001271	StEB Köln, AöR	Istanbulstr.	2015	A2	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12001291	StEB Köln, AöR	Allerseelenstr., Raabestr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	205	0	0	0	0	0	205	0	205
07-12001311	StEB Köln, AöR	Gemarkenstr., Von-Quadt-Str. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2013	77	0	0	0	0	0	77	0	77
07-12001331	StEB Köln, AöR	Karl-Siebert-Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2014	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-12001421	StEB Köln, AöR	Wittener Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	33	107	0	0	0	0	140	0	140
07-12001531	StEB Köln, AöR	Idastr., Von-Quadt-Str. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001581	StEB Köln, AöR	Kantstr. (Kalk)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	75	0	0	0	0	0	75	0	75
07-15000011	StEB Köln, AöR	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	2015	A7	1		2014	1.603	1.878	300	400	2.400	3.000	9.581	6.500	16.081
07-15000021	StEB Köln, AöR	Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	0	30	100	30	0	160	0	160
07-15000051	StEB Köln, AöR	GKW/AKW-Erneuerung M+E, Bauwerksunterhalt	2015	A6	1		2012	0	0	2.500	3.600	5.000	6.100	17.200	4.000	21.200
07-15000061	StEB Köln, AöR	Pumpwerke - Stadtgebiet	2015	A3	1		2012	120	310	1.310	1.900	1.580	560	5.780	6.614	12.394

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15000071	StEB Köln, AöR	PLT - Neuansbindung Rittmeyer-Stationen	2015	A3	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Fortschreibung 2014)	2013	8	0	0	0	0	0	8	0	8
07-15000081	StEB Köln, AöR	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	2015	A3	1		2012	325	50	400	300	300	300	1.675	10.100	11.775
07-15000091	StEB Köln, AöR	GKW - Dichtung und Leckageüberwachung	2015	A6	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000141	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6	2015	A6	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000151	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung	2015	A6	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	93	0	0	0	0	0	93	0	93
07-15000161	StEB Köln, AöR	PLT - Systembetreuung	2015	A6	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	762	0	0	0	0	0	762	0	762
07-15000181	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	2015	A3	4		2016	2	24	60	150	100	0	336	0	336
07-15000191	StEB Köln, AöR	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	2015	A3	4		2015	2	20	155	100	0	0	277	0	277
07-15000201	StEB Köln, AöR	Sachsenbergstr. - MWP 6052	2015	A3	4		2016	10	29	190	175	0	0	404	0	404
07-15000211	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	2015	A3	4		2016	0	27	50	300	0	0	377	0	377
07-15000241	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 4	2015	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.81 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000251	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 5	2015	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.81 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000261	StEB Köln, AöR	Schönrather Str. / Deutz-Mülheimer Str.	2015	A3	4		2015	12	201	195	0	0	0	408	0	408
07-15000321	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / PW Ostheim	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2014	90	120	0	0	0	0	210	0	210
07-15000341	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. / Lenneper Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000087 entwickelt	2015	16	114	0	0	0	0	130	0	130
07-31000164	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer	2015	A3	0		2012	140	0	0	0	0	0	140	0	140
07-31000166	StEB Köln, AöR	Westhoven - Renovation Fristengebiet 2	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000222	StEB Köln, AöR	Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000223	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Eil - Renovation	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000229	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Porz - Renovation	2015	A3	0		2012	88	0	0	0	0	0	88	0	88
07-31000230	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2015	A9	4		2015	0	35	0	0	0	0	35	0	35
07-31000274	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring / Alter Mühlenweg - PW	2015	A2	4	Maßnahme aus der 7.1.63.03 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000276	StEB Köln, AöR	Nikolausstr. (Westhoven)	2015	A9	4	Maßnahme aus der 7.1.60.08 entwickelt	2012	23	0	0	0	0	0	23	0	23
07-31000333	StEB Köln, AöR	Rösrather Str., Eiler Str. u.a.	2015	A3	4		2012	12	0	0	0	0	0	12	0	12
07-31000361	StEB Köln, AöR	Lindlarer Str., Brücker Mauspfad u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000362	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - MWE 504	2015	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2014	235	0	0	0	0	0	235	0	235
07-31000363	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - RÜ 503	2015	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2013	13	0	0	0	0	0	13	0	13
07-31000481	StEB Köln, AöR	Hardtgenbuscher Kirchweg	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000485	StEB Köln, AöR	Narzissenweg, Dahlhauser Weg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2013	18	0	0	0	0	0	18	0	18
07-31000486	StEB Köln, AöR	Bahnstr. / In der Konde	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000488	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - SKU 583	2015	A8	4		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-31000527	StEB Köln, AöR	Hauptstr. / Karlstr. (Porz)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2013	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-31000570	StEB Köln, AöR	Am Gräfenhof, Briandstr. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2013	105	0	0	0	0	0	105	0	105
07-31000648	StEB Köln, AöR	Dükerunterhaupt rrh. Stammheim - SBW5115	2015	A3	4		2014	80	120	0	0	0	0	200	0	200
07-32000005	StEB Köln, AöR	Ottoplatz	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110018	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 / 06-32000003 entwickelt	2014	100	0	0	0	0	0	100	0	100
07-43110019	StEB Köln, AöR	Düsseldorfer Str. (Mülheim)	2015	A1	4		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
09-12000131	StEB Köln, AöR	Franz-Schaaf-Str. - Erschließung	2015	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	45	2	0	0	0	0	47	0	47
09-12000291	StEB Köln, AöR	Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-System)	2015	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000381	StEB Köln, AöR	Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804	2015	A2	1		2013	135	25	80	90	40	0	370	0	370
09-12000451	StEB Köln, AöR	Heidestr. / Scheuermühlenstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000501	StEB Köln, AöR	Magazinstr. - Erschließung	2015	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
09-12000691	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Waldstr.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000701	StEB Köln, AöR	Moorweg	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000901	StEB Köln, AöR	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	2015	A9	4	Maßnahme aus der 9.1.82.11 entwickelt	2015	6	101	0	50	0	0	157	0	157
09-12001051	StEB Köln, AöR	Nachtigallenstr. (Wahn)	2015	A9	4	Maßnahme aus der 9.1.82.11 entwickelt	2014	94	10	30	0	0	0	134	0	134
09-31000125	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Zündorf)	2015	A9	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000213	StEB Köln, AöR	St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000275	StEB Köln, AöR	Igelweg, Frankfurter Str.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000328	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr., Berliner Str. u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.83.29 entwickelt	2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
09-31000544	StEB Köln, AöR	Jahnstr., Kornblumenweg u.a.	2015	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.00.19 entwickelt	2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
09-31000569	StEB Köln, AöR	Magazinstr. / Wiesenweg	2015	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.00.19 entwickelt	2013	20	0	0	0	0	0	20	0	20
09-31000621	StEB Köln, AöR	Grengeler Mauspfad (Wahnheide)	2015	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.62 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.00.75	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Langel	2015	A3	1		2006	1.136	471	0	0	0	0	1.607	350	1.957
1.1.21.08	StEB Köln, AöR	Netze Langel - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	1	1	21	21	21	1	66	6	72
1.1.21.09	StEB Köln, AöR	KWL - Erneuerung M+E-Technik	2015	A6	1		2011	2.609	2.550	1.350	0	0	0	6.509	0	6.509
1.1.21.15	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HW-PW	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	137	0	0	0	0	0	137	0	137

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.1.21.18	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	2015	A2	0		2011	104	0	0	0	0	0	104	0	104
1.1.21.21	StEB Köln, AöR	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2012	1	1	1	1	1	1	6	6	12
1.1.21.23	StEB Köln, AöR	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	2015	A8	0		2011	31	0	0	0	0	0	31	0	31
1.1.22.01	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	2015	A3	1		2004	120	200	200	200	200	200	1.120	1.250	2.370
1.1.22.07	StEB Köln, AöR	Stürzelberger Weg - MWP 2245	2015	A3	1		2015	30	50	120	120	30	0	350	0	350
1.1.22.41	StEB Köln, AöR	Werthweg PW	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2005	7	0	0	0	0	0	7	0	7
1.1.22.51	StEB Köln, AöR	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund komplexer Randbedingungen (Landschafts- und Denkmalschutz)	2015	190	500	2.000	1.100	0	0	3.790	0	3.790
1.1.24.22	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr.	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	1	1	1	1	1	0	5	0	5
1.1.24.26	StEB Köln, AöR	Kästnerstr. - RWP 2430	2015	A3	1		2015	0	50	70	30	30	0	180	0	180
1.1.24.85	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Damiansweg	2015	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchungen erforderlich	2017	5	5	50	950	1.000	1.000	3.010	518	3.528
1.1.24.86	StEB Köln, AöR	Damianstr. - MWP 2438	2015	A3	1		2015	0	20	80	40	30	0	170	0	170
1.1.24.88	StEB Köln, AöR	Greesberger Str. - SKU 2450	2015	A8	2	Verzögerung aufgrund außergewöhnlich hohem Planungsaufwand (Liegenschaftsprobleme, sehr umfangreiche, aufwendige Grundlagenermittlung und Variantenplanungen erforderlich; insgesamt komplexe Randbedingungen)	2015	100	200	2.420	2.400	4.200	3.500	12.820	3.063	15.883
1.1.24.90	StEB Köln, AöR	Orrer Str. - PW	2015	A8	2	Verzögerung aufgrund außergewöhnlich hohem Planungsaufwand (Liegenschaftsprobleme, sehr umfangreiche, aufwendige Grundlagenermittlung und Variantenplanungen erforderlich; insgesamt komplexe Randbedingungen)	2015	160	720	1.620	2.510	3.910	1.150	10.070	1.600	11.670
1.1.24.91	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - MWP 2446	2015	A3	1		2015	0	100	100	100	50	0	350	0	350
1.1.24.93	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - Erschließung 1. BA	2015	A1	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.25.10	StEB Köln, AöR	Kasseler Weg - MWP 2541	2015	A3	1		2015	0	20	70	45	20	0	155	0	155
1.1.25.50	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Chorweiler	2015	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.00.55	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden	2015	A3	1		2015	394	131	0	0	0	0	525	0	525
3.1.12.45	StEB Köln, AöR	Holunderweg	2015	A2	0		2012	14	0	0	0	0	0	14	0	14

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.1.12.46	StEB Köln, AöR	Vogelsanger Weg	2015	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12.47	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Kölner Weg	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	13	0	0	0	0	0	13	0	13
3.1.12.48	StEB Köln, AöR	Am Frankenhain	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	35	0	0	0	0	0	35	0	35
3.1.12.49	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Sudetenweg	2015	A2	0		2012	11	0	0	0	0	0	11	0	11
3.1.12.50	StEB Köln, AöR	Statthalterhofallee	2015	A2	0		2012	30	0	0	0	0	0	30	0	30
3.1.12.52	StEB Köln, AöR	Am Römerhof	2015	A2	0		2012	10	0	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.55	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str. - MWP 1226	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2015	10	80	120	0	0	0	210	0	210
3.1.12.84	StEB Köln, AöR	Dürener Str. / Horbeller Str.	2015	A9	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Verkehrsverhältnisse - Variantenuntersuchungen erforderlich	2018	0	0	0	0	60	0	60	0	60
3.1.13.03	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	1	1	21	21	21	1	66	6	72
3.1.13.06	StEB Köln, AöR	KWW - Erneuerung M+E-Technik	2015	A6	1		2010	2.497	2.500	400	0	0	0	5.397	0	5.397
3.1.13.11	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2012	1	1	1	1	1	1	6	6	12
3.1.13.14	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	2015	A3	1		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13.18	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2015	A9	1		2011	30	20	190	190	10	0	440	80	520
3.1.13.33	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - MWP 1347	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2014	450	620	0	0	0	0	1.070	0	1.070
3.1.13.36	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - SKU 101	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2014	900	520	0	0	0	0	1.420	0	1.420
3.1.13.42	StEB Köln, AöR	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	2015	A1	0		2009	410	0	0	0	0	0	410	0	410
4.1.00.54	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen	2015	A3	1		2006	1.864	155	70	100	200	0	2.389	195	2.584
4.1.01.09	StEB Köln, AöR	Kirchstraße HW DO	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2006	13	0	0	0	0	0	13	0	13
4.1.01.13	StEB Köln, AöR	Homburgstraße HW DO	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	21	0	0	0	0	0	21	0	21
4.1.01.15	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	49	0	0	0	0	0	49	0	49
4.1.01.20	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Rodenkirchen	2015	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.21	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand HW D(O)	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2006	24	0	0	0	0	0	24	0	24
4.1.01.34	StEB Köln, AöR	KWR - Erneuerung M+E-Technik	2015	A6	1		2011	1.500	3.700	2.500	2.200	0	0	9.900	0	9.900
4.1.01.37	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	2015	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.48	StEB Köln, AöR	Augustastr.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.62	StEB Köln, AöR	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2015	32	64	166	0	0	0	262	0	262

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
4.1.01.65	StEB Köln, AöR	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2015	32	26	95	0	0	0	153	0	153
4.1.01.68	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation	2015	A3	0		2012	12	0	0	0	0	0	12	0	12
4.1.01.70	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation	2015	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.72	StEB Köln, AöR	Rheinstr. - Rheinauslasskanal	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	0	1	0	0	0	0	1	0	1
4.1.01.74	StEB Köln, AöR	Adamstr.	2015	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.77	StEB Köln, AöR	Barbarastraße HW DO	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.01.92	StEB Köln, AöR	Römerstr.	2015	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.93	StEB Köln, AöR	Rotterbergstr. / Schützstr.	2015	A2	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	56	0	0	0	0	0	56	0	56
4.1.02.09	StEB Köln, AöR	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	35	0	0	0	0	0	35	0	35
4.1.02.11	StEB Köln, AöR	Holzweg Umbau Entlastungsbauwerk	2015	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.02.84	StEB Köln, AöR	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	2015	A3	0		2012	40	0	0	0	0	0	40	0	40
4.1.02.99	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	2015	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2007	50	1	0	0	0	0	51	0	51
4.1.03.01	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	1	1	1	1	1	1	6	70	76
4.1.03.03	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2015	A9	1		2010	0	1	1	25	25	1	53	6	59
4.1.03.10	StEB Köln, AöR	Kirschbaumweg	2015	A8	0		2010	12	2	0	0	0	0	14	0	14
4.1.03.11	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2012	0	30	450	670	1	1	1.152	6	1.158
4.1.03.50	StEB Köln, AöR	GVZ Eifeltor - RWP 0355	2015	A3	1		2015	15	85	150	80	20	0	350	0	350
4.1.03.71	StEB Köln, AöR	Alte Kölnstr. / Zaunhofstr.	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2014	520	10	150	0	0	0	680	0	680
4.1.03.87	StEB Köln, AöR	Talstr. - MWP 0313	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2014	150	290	0	0	0	0	440	0	440
4.1.03.90	StEB Köln, AöR	Adlerstraße / MW PW	2015	A3	1		2010	21	200	458	536	0	0	1.215	0	1.215
4.1.03.91	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. - Erschließung	2015	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	1	1	0	0	0	0	2	0	2
4.1.03.98	StEB Köln, AöR	Kapellenstr.	2015	A2	0		2011	100	0	0	0	0	0	100	0	100
4.1.09.05	StEB Köln, AöR	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	2015	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	101	500	959	900	0	0	2.460	0	2.460
4.1.09.14	StEB Köln, AöR	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	2015	A8	0		2004	4	1	174	0	0	0	179	0	179
4.1.09.95	StEB Köln, AöR	Am Moosberg - MWP 0932	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2015	0	105	0	0	0	0	105	0	105
6.1.31.04	StEB Köln, AöR	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	2015	A3	0		2008	10	0	0	0	0	0	10	0	10

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.31.14	StEB Köln, AöR	Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 302, RKB, HWDO	2015	A9	1		2006	0	0	0	0	850	0	850	0	850
6.1.31.32	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	2015	A3	0		2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.33	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2004	5	20	85	0	0	0	110	0	110
6.1.31.37	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	2015	A1	0		2010	2	1	0	0	0	0	3	0	3
6.1.31.38	StEB Köln, AöR	Holzgasse / Rheinaustr.	2015	A3	0		2010	66	0	0	0	0	0	66	0	66
6.1.31.42	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str.	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2009	134	1	0	0	0	0	135	0	135
6.1.31.43	StEB Köln, AöR	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	2015	A3	0		2011	0	2	0	0	0	0	2	0	2
6.1.31.53	StEB Köln, AöR	Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr.	2015	A3	0		2011	61	0	0	0	0	0	61	0	61
6.1.31.73	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	2015	A2	1		2005	411	0	0	0	0	0	411	0	411
6.1.31.76	StEB Köln, AöR	Hohenzollerbrücke (Irh.) - MWP 3130	2015	A3	1		2015	20	55	0	0	0	0	75	0	75
6.1.31.85	StEB Köln, AöR	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	2015	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.08	StEB Köln, AöR	Goethestr.	2015	A2	1		2012	1.010	100	134	0	0	0	1.244	0	1.244
6.1.32.09	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	2015	A3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.12	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	2015	A3	1		2004	104	1	0	0	0	0	105	0	105
6.1.32.17	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	2015	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2016	50	30	0	0	0	0	80	0	80
6.1.32.18	StEB Köln, AöR	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.19	StEB Köln, AöR	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	2015	A3	0		2011	170	5	0	0	0	0	175	0	175
6.1.32.29	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	2015	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.31	StEB Köln, AöR	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	2015	A8	0		2011	0	3	0	0	0	0	3	0	3
6.1.32.33	StEB Köln, AöR	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.40	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlegraben)	2015	A3	1		2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.43	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.44	StEB Köln, AöR	Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubierring	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.45	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Ubierring - MWE 314	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.72	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	2015	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.87	StEB Köln, AöR	Rothgerberbach - RÜ 317	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.88	StEB Köln, AöR	Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.93	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	2015	A2	1		2004	45	28	0	0	0	0	73	0	73
6.1.32.99	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	2015	A2	1		2004	288	199	0	0	0	0	487	0	487
6.1.33.14	StEB Köln, AöR	Brückenstr. (Altstadt/Nord)	2015	A3	0		2012	10	2	0	0	0	0	12	0	12
6.1.33.16	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.18	StEB Köln, AöR	Mühlenbach - MWE 321	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.19	StEB Köln, AöR	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme



**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.33.20	StEB Köln, AöR	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.22	StEB Köln, AöR	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.23	StEB Köln, AöR	Trankgasse - MWE 324	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.26	StEB Köln, AöR	Griechenpforte	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2014	139	192	0	0	0	0	331	0	331
6.1.33.35	StEB Köln, AöR	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	2015	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.39	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.45	StEB Köln, AöR	Unter Krahenbäumen	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2010	1	2	0	0	0	0	3	0	3
6.1.33.62	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	2015	A3	1		2004	56	0	0	0	0	0	56	0	56
6.1.33.80	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Innenstadt	2015	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.85	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - Gürzenichstr.)	2015	A3	1		2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.16	StEB Köln, AöR	Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349	2015	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.17	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - HWP 3413	2015	A3	1		2015	200	50	0	0	0	0	250	0	250
6.1.34.23	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - MWP 3437	2015	A3	1		2015	200	100	0	0	0	0	300	0	300
6.1.34.26	StEB Köln, AöR	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.36	StEB Köln, AöR	In der Maienkammer - MWP 3429	2015	A3	1		2015	5	100	30	0	0	0	135	0	135
6.1.34.40	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Nippes / Niehl	2015	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.42	StEB Köln, AöR	Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.45	StEB Köln, AöR	An der Schanz - MWE 344	2015	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.88	StEB Köln, AöR	Am Niehler Hafen - SKU 341	2015	A8	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.90	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	2015	A8	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.91	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - RÜB 362	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.92	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	10	40	10	0	0	0	60	0	60
6.1.35.91	StEB Köln, AöR	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund wechselseitiger Beeinträchtigung durch zeitgleich durchgeführter Hochbaubaustelle	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.92	StEB Köln, AöR	Repgowstr.	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2006	2	0	0	0	0	0	2	0	2

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.36.03	StEB Köln, AöR	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.06	StEB Köln, AöR	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.11	StEB Köln, AöR	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	2015	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2006	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.39.15	StEB Köln, AöR	Friedrichshafer Str.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.20	StEB Köln, AöR	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	2015	A3	0		2010	350	20	0	0	0	0	370	0	370
6.1.39.96	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	2015	A8	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.23	StEB Köln, AöR	Belvederestr. (Müngersdorf)	2015	A2	0		2012	159	0	0	0	0	0	159	0	159
6.1.40.34	StEB Köln, AöR	Dansweilerweg - Erschließung	2015	A1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.36	StEB Köln, AöR	Aachenerstr. / Voigtelstr.	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	14	0	0	0	0	0	14	0	14
6.1.40.54	StEB Köln, AöR	Maarweg - RWP 4016	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig)	2015	20	300	360	0	0	0	680	0	680
6.1.41.08	StEB Köln, AöR	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	2015	A1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.41.40	StEB Köln, AöR	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	2015	A1	1		2006	1	1	0	0	0	0	2	0	2
6.1.41.41	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	2015	A3	1		2011	50	300	0	0	0	0	350	0	350
6.1.42.02	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	10	50	500	1.400	1.400	1.500	4.860	2.150	7.010
6.1.42.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2015	A9	1		2011	55	280	260	265	540	400	1.800	8.650	10.450
6.1.42.12	StEB Köln, AöR	Rheindüker	2015	A3	1		2017	10	20	100	2.844	9.506	12.073	24.553	36.032	60.585
6.1.42.15	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2011	1	130	400	450	21	1	1.003	6	1.009
6.1.42.23	StEB Köln, AöR	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	2015	A1	1		2005	14	5	3	3	0	0	25	0	25
6.1.42.67	StEB Köln, AöR	Teichstr. - MWP 4202	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	25	100	30	0	0	0	155	0	155
6.1.42.96	StEB Köln, AöR	Feldgärtenstr. - MWP 4225	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	25	100	20	0	0	0	145	0	145
6.1.42.97	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.22	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - MWE 446	2015	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.70	StEB Köln, AöR	Bergheimer Weg - MWP 4350	2015	A3	1		2015	20	100	20	0	0	0	140	0	140

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.43.92	StEB Köln, AöR	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2014	100	220	0	0	0	0	320	0	320
6.1.44.28	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	2015	A3	0		2010	510	15	0	0	0	0	525	0	525
6.1.49.01	StEB Köln, AöR	Widdersdorf Süd	2015	A1	1		2006	13	5	5	4.220	5	5	4.253	0	4.253
6.1.49.06	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2015	30	135	35	0	0	0	200	0	200
7.1.00.78	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	2015	A3	1		2006	1.984	2.820	1.673	3.150	2.280	1.890	13.797	6.479	20.276
7.1.51.28	StEB Köln, AöR	Buchholzstraße	2015	A3	3	keine Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.41	StEB Köln, AöR	GKW - Neukonzeption BHKW	2015	A6	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.42	StEB Köln, AöR	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	2015	A6	1		2011	4.195	6.200	5.200	3.200	0	0	18.795	0	18.795
7.1.51.43	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	2015	A6	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.44	StEB Köln, AöR	Holweider Str. / Genoveastr.	2015	A3	0		2012	150	0	0	0	0	0	150	0	150
7.1.51.51	StEB Köln, AöR	GKW Erneuerung GKW Stammheim	2015	A6	1		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.58	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	2015	A6	1		2011	3.215	600	0	0	0	0	3.815	0	3.815
7.1.51.61	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	2015	A6	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	51	25	300	150	140	130	796	0	796
7.1.51.62	StEB Köln, AöR	begehbare Profile - Stadtgebiet	2015	A3	1		2010	0	250	300	500	1.500	2.500	5.050	8.440	13.490
7.1.51.64	StEB Köln, AöR	GKW - M+E Schwachlastbelebung	2015	A6	1		2011	2.401	1.200	2.300	5.500	8.700	7.200	27.301	8.200	35.501
7.1.51.65	StEB Köln, AöR	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	2015	A3	1		2011	0	40	20	20	20	20	120	120	240
7.1.51.66	StEB Köln, AöR	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	2015	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2014	209	1.262	0	0	0	0	1.471	0	1.471
7.1.51.67	StEB Köln, AöR	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	2015	A3	1		2010	0	150	200	200	200	200	950	1.200	2.150
7.1.51.71	StEB Köln, AöR	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	2015	A3	1		2011	20	20	20	20	20	20	120	1.000	1.120
7.1.51.73	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	2015	A3	1		2012	50	230	0	0	0	0	280	0	280
7.1.51.74	StEB Köln, AöR	Rückbau Bachwassereinleitungen	2015	A5	1		2011	15	10	15	15	15	15	85	35	120
7.1.51.77	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	2015	A3	1		2010	0	900	900	1.000	1.000	1.000	4.800	6.290	11.090
7.1.51.81	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	2015	A6	1		2011	2.495	2.600	1.050	0	0	0	6.145	0	6.145
7.1.51.97	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Technische Gebäude	2015	A3	1		2007	879	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	22.119	25.488	47.607
7.1.51.99	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und E-Technik	2015	A3	1		2007	4.655	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	10.180	6.630	16.810
7.1.52.05	StEB Köln, AöR	Odenthaler Str. W-907-003	2015	A1	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.22	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Bodestr. u.a.	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.24	StEB Köln, AöR	Katterbacher Weg - Erschließung	2015	A1	1		2013	700	10	0	0	0	0	710	0	710

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.53.18	StEB Köln, AöR	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	300	5	55	0	0	0	360	0	360
7.1.53.20	StEB Köln, AöR	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	2015	A3	0		2010	4	0	0	0	0	0	4	0	4
7.1.53.22	StEB Köln, AöR	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	2015	A1	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Fortschreibung 2014)	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.53.23	StEB Köln, AöR	Thurner Str.	2015	A3	0		2011	40	0	0	0	0	0	40	0	40
7.1.54.25	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse und erforderlicher Umplanung	2014	237	10	0	0	0	0	247	0	247
7.1.54.26	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2015	A2	0		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.55.17	StEB Köln, AöR	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	2015	A9	2	umfangreiche Variantenuntersuchungen (Machbarkeitsstudie) erforderlich	2016	0	0	100	240	0	0	340	0	340
7.1.55.27	StEB Köln, AöR	Berger Str. - MWP 5520	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2017	30	41	50	450	0	0	571	0	571
7.1.55.28	StEB Köln, AöR	Jägerstr. (Eil)	2015	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.55.76	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse und aufwendiger Planung (Kreuzung BAB)	2014	250	650	200	0	0	0	1.100	0	1.100
7.1.55.99	StEB Köln, AöR	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	2015	A3	0		2011	10	10	0	0	0	0	20	0	20
7.1.56.10	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Porz (von Langel bis Westhoven)	2015	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.13	StEB Köln, AöR	Transitkanal - Mudra-Kaserne	2015	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2007	4	0	0	0	0	0	4	0	4
7.1.56.15	StEB Köln, AöR	Germaniastr. / Concordiaplatz	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	345	0	0	0	0	0	345	0	345
7.1.56.16	StEB Köln, AöR	Glasstr.	2015	A2	0		2011	1	11	0	0	0	0	12	0	12
7.1.56.26	StEB Köln, AöR	Rathausstr.	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund bestehender Aufbruchsperre (neue Prioritätenfestlegung)	2015	11	40	200	0	0	0	251	0	251
7.1.56.39	StEB Köln, AöR	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2016	30	28	130	220	0	0	408	0	408
7.1.56.40	StEB Köln, AöR	Oberstr.	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2005	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.56.41	StEB Köln, AöR	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	2015	A1	0		2010	30	1	0	0	0	0	31	0	31

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.56.45	StEB Köln, AöR	André-Citroen-Str. - Erschließung	2015	A1	1		2010	2	1	0	0	0	0	3	0	3
7.1.56.48	StEB Köln, AöR	Mainstr. - MWP 5624	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2016	81	25	80	165	0	0	351	0	351
7.1.56.61	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	2015	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2014	2	0	0	0	0	0	2	0	2
7.1.56.65	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg / Kölner Str.	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit anliegendem Grundstückseigner	2014	50	0	0	0	0	0	50	0	50
7.1.56.99	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	2015	A3	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.58.04	StEB Köln, AöR	An der Rather Burg - Erschließung	2015	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.01	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	10	10	100	500	500	1.000	2.120	1.890	4.010
7.1.60.04	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2015	A9	1		2011	0	90	450	370	90	10	1.010	650	1.660
7.1.60.09	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	2015	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.11	StEB Köln, AöR	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	2015	A6	1		2010	0	0	10	0	0	0	10	0	10
7.1.60.15	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665	2015	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	50	0	0	0	0	0	50	0	50
7.1.60.21	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str. - MWE 666	2015	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2008	60	0	0	0	0	0	60	0	60
7.1.60.26	StEB Köln, AöR	Hafenstr.	2015	A1	2	Verschiebung aufgrund Erweiterung des Maßnahmenumfangs	2014	100	500	900	50	0	0	1.550	0	1.550
7.1.60.30	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2011	30	1	1	1	1	1	35	6	41
7.1.60.51	StEB Köln, AöR	Kopernikus- / Kirchoff- / Messmerstr. u. A.	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
7.1.60.60	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Mülheim	2015	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.75	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis B 55a)	2015	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.76	StEB Köln, AöR	Arnsberger Str. - HWP 6005	2015	A3	1		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.77	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr. - HWP 6003	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2017	15	27	60	180	0	0	282	0	282
7.1.60.80	StEB Köln, AöR	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	2015	A3	0		2011	20	0	0	0	0	0	20	0	20
7.1.60.87	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2013	126	0	0	0	0	0	126	0	126

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.60.88	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	2015	A3	2	Baubeginn abhängig von Umsetzung der Maßnahme 07-12000721	2014	950	926	0	0	0	0	1.876	0	1.876
7.1.60.89	StEB Köln, AöR	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	2015	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2014	52	50	0	0	0	0	102	0	102
7.1.60.93	StEB Köln, AöR	Krahenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	2015	A3	1		2010	4	0	0	0	0	0	4	0	4
7.1.61.87	StEB Köln, AöR	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.88	StEB Köln, AöR	Kunftstr. - Erschließung I. BA	2015	A1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.62.36	StEB Köln, AöR	Gremberger Str. - MWP 6216	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2016	20	24	75	215	0	0	334	0	334
7.1.62.52	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	2015	A3	0		2012	60	0	0	0	0	0	60	0	60
7.1.62.58	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. - MWP 6233	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2016	20	25	150	160	0	0	355	0	355
7.1.63.01	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Poll und Deutz	2015	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.21	StEB Köln, AöR	Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul / Krückelstr. u. A.	2015	A3	2	Beschleunigte Umsetzung	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.46	StEB Köln, AöR	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	4	0	0	0	0	0	4	0	4
7.1.63.52	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO	2015	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse	2014	83	0	0	0	0	0	83	0	83
7.1.63.70	StEB Köln, AöR	Poller Kirchweg - MWE 652	2015	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2009	180	7	0	0	0	0	187	0	187
7.1.63.74	StEB Köln, AöR	Am Schnellert - MWP 6349	2015	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter " hydraulischer Berechnung	2017	12	25	50	270	0	0	357	0	357
7.1.63.76	StEB Köln, AöR	Salmstr. - Erschließung	2015	A1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.81	StEB Köln, AöR	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-Benjaminstr. u. A.	2015	A3	1		2006	395	210	500	0	0	0	1.105	0	1.105
9.1.00.19	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn	2015	A3	1		2006	481	400	56	10	10	310	1.267	70	1.337
9.1.81.18	StEB Köln, AöR	Hauptstr., Schmittgasse u. a.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.81.35	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte - MWP 8118	2015	A3	1		2015	0	80	80	80	0	0	240	0	240
9.1.81.80	StEB Köln, AöR	Am Markt	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2004	1	0	0	0	0	0	1	0	1
9.1.82.06	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	2015	A2	1		2011	1	15	400	188	1	1	606	6	612

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2015  
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
9.1.82.11	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2015	A9	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.18	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2015	A8	1		2012	1	1	1	1	1	1	6	6	12
9.1.82.20	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zwischen Nachtigallenstr.+Am Krausbaum)	2015	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2007	3	0	0	0	0	0	3	0	3
9.1.82.37	StEB Köln, AöR	Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a.	2015	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.99	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	2015	A1	1		2010	4	1	0	0	0	0	5	0	5
9.1.83.17	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	2015	A2	0		2010	10	1	0	0	0	0	11	0	11
9.1.83.29	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	2015	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.33	StEB Köln, AöR	Waldstr. / Mühlenweg	2015	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen - nachlaufende Finanzierung	2011	0	1	0	0	0	0	1	0	1
9.1.83.34	StEB Köln, AöR	Zündorfer Str.	2015	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-32000007	Stadt Köln	Edsel-Ford-Str. / Oranjehofstr.	2015	A9	4		2011	50	20	0	0	0	0	70	0	70
06-32000001	Stadt Köln	RW-Behandlung Trennsysteme - Stadt Köln	2015	A9	1		2014	10	10	10	10	10	10	60	50	110
06-32000002	Stadt Köln	Sanierung Pumpwerke - Stadtgebiet	2015	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-15000061 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000003	Stadt Köln	Straßenentwässerungskanäle - Stadtgebiet	2015	A3	3	Maßnahme wird unter der 0.1.00.50 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000004	Stadt Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2015	A9	3	Maßnahme wird unter der 06-18300001 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000009	Stadt Köln	Sanierung SK-Leitungen - Stadtgebiet	2015	A3	4		2015	800	932	1.081	760	750	750	5.073	4.050	9.123
07-43110012	Stadt Köln	Sanierung RWP 6006 Frankfurters/Autobahn	2015	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2014	500	230	0	0	0	0	730	0	730
<b>Gesamtkosten</b>								<b>64.739</b>	<b>70.053</b>	<b>72.779</b>	<b>72.768</b>	<b>72.073</b>	<b>70.913</b>	<b>423.325</b>	<b>274.105</b>	<b>697.430</b>

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme



**Bericht ABK 2015**  
**Wasser- und Bodenverband Wahn**

Maßnahme								Kosten in Tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nah-me	Umset-zungs-zustand *	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
09-771108950	WBV Wahn	Großprojekt Klärwerk Wahn	2015	A6	1		2014	2.500	2.300	2.000	1.264	0	0	8.064	0	8.064
09-771109508	WBV Wahn	Betriebsoptimierungen Klärwerk Wahn	2015	A6	1		2014	100	100	100	100	750	750	1.900	3.500	5.400
09-780000001	WBV Wahn	Sanierung Mischwassersammler	2015	A3	1		2014	300	40	20	20	20	20	420	120	540
09-780000002	WBV Wahn	Sanierung Technische Gebäude	2015	A6	1		2014	90	90	90	90	90	90	540	540	1.080
09-780000003	WBV Wahn	Sanierung Maschinen- und E-Technik	2015	A6	1		2014	30	30	30	30	30	30	180	180	360
		<b>Gesamtkosten</b>						<b>3.020</b>	<b>2.560</b>	<b>2.240</b>	<b>1.504</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>11.104</b>	<b>4.340</b>	<b>15.444</b>

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme