

20. und 21. Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.02.2017 und 13.03.2017

Maßnahme	Sachstand
Schulbauten im Kölner Westen hier: a) Gesamtschule Wasseramselweg Projektnr. 192-194 und b) Gymnasium Zusestraße Projektnr. 201-213	zu a) Um den Interimsstart zum Schuljahr 2018/19 zu ermöglichen, benötigt der Investor bis zum 31.05.2017 eine Baugenehmigung. zu b) Lösungsmöglichkeiten für eine prioritäre Bearbeitung sind dezerntsübergreifend in Abstimmung
Beteiligte Ämter / Dienststellen 23,26, 27,40, 57, 61, 63, 66	Federführend für Lösung: 26, 66
zu a) Dezernat IV hat am 10.02.2017 gemeinsam mit dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik ein Gespräch mit dem Grundstückseigentümer über die Umsetzung des Verkehrskonzeptes geführt. Ein Folgegespräch unter Beteiligung von Vergabeamt und Bauaufsicht ist für den 04.05.2017 vorgesehen. zu b) Verwaltungsintern wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, eine Anzahl an Maßnahmen von herausragender Bedeutung – so auch dieses - prioritär zu bearbeiten. Die diesbezüglichen Gespräche laufen unter Hochdruck, sind aber noch nicht abgeschlossen. Das Schulgebäude in modularer Bauweise am endgültigen Schulstandort Zusestraße befindet sich in Leistungsphase 0 gem. HOAI .	