

Anlage 2: Sachstand zum Rohbau des Humboldt-Gymnasiums (zu TOP 1.3)

Frau Rinnenburger, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, teilt am 09.10.2017 den folgenden Sachstand zum Rohbau des Humboldt-Gymnasiums mit:

- Kein Baustillstand
- Rohbau war 6 Wochen früher fertig als vorgesehen.
- Danach Kanalarbeiten, kleine Umplanung nötig wegen nicht kartierter Gasleitung.
- Nuha ist mit Sockelabdichtung durch Nachunternehmer in Verzug, Frist morgen, Fertigstellung voraussichtlich Montag
- Sockel Klinkerfassade wird parallel durch Fassadenfirma gemauert
- Sobald Sockel fertig, Verfüllung Arbeitsraum und Gerüststellung, voraussichtlich Ende übernächster Woche.
- Danach Stahlbau Dach Fenster, Dachabdichtung