

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	02.12.2019

Bau- und Sanierungsverzug wegen verzögerten Fachraumplanungen am Apostelgymnasium hier: Nachfrage aus der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 25.03.2019, TOP 7.3

RM Henk-Hollstein fragt nach den Kosten und der zeitlichen Verzögerung, die durch die verloren gegangene Planung bzw. die verzögerte Fachraumplanung entstanden sind und nach einem Zeitfenster hinsichtlich der Fertigstellung.

Antwort der Verwaltung:

Durch die Verzögerung bei der Planung der Technikräume sind bisher keine Mehrkosten entstanden.

Die zeitliche Verzögerung, bedingt durch die Neuplanung, beträgt ungefähr 6 Monate. Von der Neuplanung unabhängige Arbeiten konnten bereits vorgenommen werden.

Gez. Voigtsberger