

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	25.08.2020

### Sachstandsbericht Wasserspielplatz Innerer Grüngürtel in Köln-Neustadt/Nord

Am 28.01.2020 hat der Jugendhilfeausschuss die Neugestaltung des Wasserspielplatzes im Inneren Grüngürtel empfohlen. Die Bezirksvertretung Innenstadt hat die Baumaßnahme am 30.04.2020 beschlossen und die Kämmerei am 03.02.2020 zugestimmt.

Auf dem neuen Wasserspielplatz soll unter dem Thema „Strandbad“ in vielfältiger Weise die sinnliche Erfahrung des Elements Wasser ermöglicht werden. Auf einem Bodenbelag aus Kunststoffgranulat in Blau und Sandfarben wird ein breites Spektrum an Wasserspielmöglichkeiten bereitgestellt. Mithilfe moderner Steuerungstechniken werden vielfältige Variationen erlebbar - vom aus Bodendüsen spritzenden Wasser über Zufallsfontäne, Intervallstrahl und Wasservorhang bis hin zum Wassertunnel.

Das Bauvorhaben Wasserspielplatz gliedert sich in die Teilleistungen Garten- und Landschaftsbau, Wasser-/ Schwimmbadtechnik sowie Spielgeräte/ Wasserattraktionen.

Die erforderlichen Vergabeverfahren wurden bis 17.03.2020 (letzter Submissionstermin) abgeschlossen. Trotz der aktuell sehr guten Auftragslage im Baugewerbe konnten Ende März/ Anfang April die entsprechenden Aufträge erteilt und das notwendige Material bestellt werden. Mit den Bauarbeiten vor Ort wurde am 15.06.2020 begonnen.

Die Kooperation der drei beteiligten Firmen ist trotz der aufgrund der räumlichen Enge schwierigen Bedingungen vorbildlich.

Im Zuge der Erdarbeiten stellte sich heraus, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Untergrunds erforderlich sind, sodass entsprechende zusätzliche Leistungen zu erbringen waren. Die Leitungstrassen für Wasserzufuhr, -abfluss und Strom sowie die Erdungsbänder für den Blitzschutz sind inzwischen verlegt, die Fundamente für Spielgeräte und Wasserattraktionen fertiggestellt. Auch die Bodenankerplatten für Geräte und Düsenfelder sind bereits montiert und die Randeinfassungen und umlaufenden Entwässerungsrinnen gesetzt. Der Einbau des farbigen fugenlosen Fallschutzbelags wird ab Mitte August erfolgen.

Die Baustelle liegt aktuell im Zeitplan. Aufgrund des coronabedingten Lockdowns und der hierdurch entstehenden Verzögerungen in den Lieferketten der komplexen Wassertechnik kann der Technikraum mit den Steuerungsmodulen allerdings erst sehr viel später als geplant geliefert werden. Daher wurde eine Umorganisation der Bauleitung erforderlich, wodurch sich u. a. auch der Fertigstellungstermin verschiebt. Der Wasserspielplatz wird jedoch schnellstmöglich in diesem Jahr fertiggestellt.

**Gez. Voigtsberger**