






## Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand März 2021
1	Europaring: Erhaltungsprogramm (Instandsetzung der Fahrbahn zw. Straßburger Platz und Franz-Stock-Weg und darüber hinaus der südl. Bereich des Europarings)				Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.
2	Alter Deutzer Postweg: Errichtung Geh- und Radweg	III/2020	II/2021	II/2022	Die Bauvorbereitung läuft, das Vergabeverfahren wurde eingeleitet.
3	Ostmerheimer Str.: Erhaltungsprogramm (Instandsetzung der Fahrbahn zw. Fußfallstr. und KVB Betriebshof)		IV/2021	II/2022	Die Bauvorbereitung läuft.
4	erstmaliger endgültiger Ausbau der Abshofstr.				Planungsänderungsbeschluss ist erfolgt.
5	Kreisverkehr Hans-Schulten-Str./Dattenfelder Str.: Errichtung Kreisverkehr	III 2021	I 2023		Eine Anpassung der Ausführungsplanung ist erforderlich.
6	Fahrradschutzstreifen Gummersbacher Str. und im Bereich der nordwestlichen Einmündung der Straße des 17. Juni: Aufbringung von Fahrradschutzstreifen und einer roten Fahrbahnmarkierung gem. Beschlüssen (AN/1115/2014; AN/0268/2018)	vrstl. II/2021	I-II/2022	II-III/2022	Es müssen noch Abstimmungen mit der Lanxess-Arena durchgeführt werden. Eine Beschlussvorlage ist in Vorbereitung.
7	Astrid-Lindgren-Allee	IV/2021	I/2023,	III/2023	Die Ausführungsplanung befindet sich derzeit in der Aktualisierung und vorbereitenden Übergabe an den Ausbau.
8	Neubrücker Ring/Rather Kirchweg: Einrichtung Kreisverkehr				Maßnahme ist zurückgestellt.
9	Neugestaltung der Steprathstr.: Gesamtumgestaltung gem. Beschluss (AN/0603/2018)				Maßnahme ist zurückgestellt.

## Anlage

### Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange